Информация о реализации инвестиционной деятельности МУП «ПОВВ» за 2011 год

Индикаторы	Всего по программе на 2010-2012гг.	2011 год	
		План	Факт
Планируемая мощность, необходимая для строящихся объектов потребителей, тыс. м3/час	0,513	0,136	0,029
Суммарная плата потребителей за подключение, тыс. руб. (без НДС)	649 910,0	264 610	40 552,47
Объем средств, направленных на реализацию программы, тыс.руб. (без НДС)	649 910,0	264 610	83 035,76

Освоено средств или выполнено мероприятий на сумму 83 035,76 тыс.руб. (без НДС) или 204,8% от фактически поступивших, в том числе:

- По объектам водоснабжения при плане 138,47 млн.руб. освоено 41,93 млн.руб.или 30,3%
- По объектам водоотведения при плане 126,14 млн.руб. освоено 41,11 млн.руб. или 32,6%

№ п/п	Наименование объектов местонахождение	Финансовые средства, млн.руб.		Мощность, протяженность (км)		
		По программе	Освоено факт.	По программе	Построено	Сдано в эксплуатацию
	Всего	**220,51**	**83,04**	**6,359**	**2,179**	
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ					
1.	**Очистные сооружения водопровода (ОСВ)**					
1.1.	Блок контактных осветлителей (окончание строительства)	6,68	7,19	100 тыс. м3/сут.	100 тыс. м3/сут.	№RU74615000-250-20110от 20.12.11г.
2.	**Сети и насосные станции**			**2,796**	**1,309**	
2.1.	Водовод №8 Д1600мм от очистных сооружений водопровода до Западной насосной станции I оч. - от ОСВ до насосной станции III подъема СМР (задел)	37,16	0,025	0,620	-	Выполнен ПИР I-го этапа
Центральный и Советский районы						
2.2	Водовод Д315мм по ул.Кузнецова, ул.Родькина в п.АМЗ	5,25	4,70	0,43	0,402	Приказ №635 от 7.09.12г.
2.3.	Внутриквартальные сети водопровода в пос. АМЗ Д250-150мм в т.ч. жилой дом по ул.Кузнецова,1 Д150мм – 0,082км	0,69	-	0,042	-	

2.4.	Модернизация и расширение «Западной» насосной станции, в т.ч. ПИР	22,00	13,82	17,8 тыс.м3/час	-	
2.5.	Водопровод d100мм к жилому дому по ул.Омская,6, в т.ч. ПИР	0,10	-	0,01	-	
2.6.	Водопровод Д100мм к жилому дому №14 по ул. Цеховая – ул. Курчатова , в т.ч. ПИР	0,19	0,76	0,02	0,051	
Тракторозаводский район						
2.7.	Водовод Д=225 мм к жилым домам №1-4 по ул. Кулибина, в т.ч. ПИР	12,99	8,704	0,716	0,64	
2.8	Сети водопровода Д150-300мм в мкрн. №№2,3 в пос. Чурилово Д100мм-0,610км, Д200мм – 1,160км, Д300мм-0,480 км	19,33	-	1,098	-	
2.10.	Модернизация водоводов Д=1000-1200 мм в кожухах Д=1400-1600 мм, в т.ч ПИР	9,96	5,653	0,07	0,068	Акт №30-11 от 29.12.11г.
2.11.	Водопровод Д100мм к жилому дому по ул. Первой Пятилетки, 27а, в т.ч. ПИР	0,21	0,627	0,02	0,012	Акт №228 от 03.04.12г.
Ленинский район						
2.12.	Водопровод Д100мм от водовода Д300мм от насосной станции №2 по ул. Ш.Руставелли Д100мм, в т.ч. ПИР	0,83	0,451	0,08	0,136	
Металлургический район						
2.13.	Сети водоснабжения Д200мм в кварталах застройки по ул. Ш.Металлургов и ул. 50 лет ВЛКСМ, в т.ч. ПИР	-	0,004	-	-	
	Итого по водоснабжению:	**115,39**	**41,93**	**2,796**	**1,309**	

ВООТВЕДЕНИЕ

1. Сети и насосные станции

Центральный и Советский районы

1.1.	Внутриплощадочные сети канализации в микрорайоне №2 по ул. Кузнецова пос. АМЗ Д100-400мм, в т.ч. ПИР в т.ч. коллектор по ул. Горьковская; Канализация Д300мм по ул. Ккузнецова с переходом ул.Блюхера для подкл. ж.д. №1 (стр.)	4,9	9,579 2,401 7,178	 0,165	0,518	Приказ №310 от 10.05.11г.
1.2.	Канализационная насосная станция (КНС) по ул.Родькина в п.АМЗ, в т.ч. ПИР	18,05	-	-	-	
1.3.	Напорный коллектор Д700мм от канализационной насосной станции по ул. Родькина в пос. АМЗ, в т.ч. ПИР	12,37	-	0,470	-	
1.4.	Сети канализации Д200мм от жилого дома №14 по ул. Цеховая – ул. Курчатова, в.т.ч. ПИР	0,23	0,566	0,02	0,0361	Приказ №247 от 10.04.12г.
1.5.	Сети канализации Д160мм от жилого дома по ул. Омская, 6, в т.ч. ПИР	0,37	-	0,045	-	
Тракторозаводский район						
1.6.	Канализационная насосная станция №15	20,17	19,605	3,780 тыс.м3/час	-	
1.7.	Напорный коллектор 2Д800мм от канализационной насосной станции№15	15,88	7,566	1,54	204	
1.8.	Самотечный коллектор от колодца-гасителя КНС №15 до самотечного коллектора Д1000мм по проспекту Комарова	2,03	2,446	0,04	0009	Приказ №526 от 25.08.11г.
1.9.	Самотечные коллектора канализацииД200мм в пос. Чурилово, в т.ч. ПИР	9,87	-	0,85	-	
1.10.	Коллектор канализации Д280мм от комплекса жилых домов по ул. Кулибина, №1-4	0,64	0,465	0,04	0,024	
1.11.	Коллектор канализации Д150мм от жилого дома по	0,25	0,875	0,03	0,08	

	ул. Первой Пятилетки, 27а,				
	в т.ч. ПИР				
Ленинский район					
1.12.	Внутриквартальные сети канализации Д200-500 мм от квартала по ул. Дзержинского- Бобруйская-Энергетиков-Нахимова,	0,60	-	-	-
	в т.ч. ПИР				
1.13.	Коллектор канализации d150-200мм от коллектора d500мм на территории квартала жилого дома по Копейскому шоссе, №43, в т.ч. ПИР	0,76	-	0,09	-
1.14.	Разгрузочный коллектор Д1000-1200мм от коллектора Д1000мм по ул.Барбюса до коллектора №3а 2Д1200мм, в т.ч. ПИР	19,00	0,053	0,273	-
	Итого по водоотведению:	**105,12**	**41,11**	**3,563**	**0,8701**