Отчет о выполнении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г Челябинска" на 2016-2025 годы
за 1 квартал 2020 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполне-ния, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб. | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г. | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. | |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| Раздел 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство объекта "Насосная станция второго подъема № 21 и резервуары чистой воды на очистных сооружениях водопровода г Челябинска» | 10 | 2025 | 0,19 | Всего | 483 006 | 6 000 | 600,00 | 0,00 | 921,57 | Оформлены правоустанавливающие документы на земельные участки. В 2018 году - проведено техническое обследование недостроенного здания насосной станции, утверждено техническое задание на корректировку рабочей документации, оформляется договор на корректировку проектной документации |
| | | | | | Амортизационные отчисления | 186 485 | 0 | 0,0 | 0,00 | 903,74 | |
| | | | | | Прибыль, направленная на инвестиции | 189 219 | 3 000 | 300,00 | 0,00 | 17,83 | |
| | | | | | Плата за подключение | 23 574 | 3 000 | 300,0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 50 198 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Банковские кредиты | 33 530 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Строительство объекта "Система защиты и повышения барьерных функций "ОСВ" с использованием порошкообразного активированного угля | 8 | 2025 | 0 | Всего | 186 093 | 27 531 | 2 753,0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Амортизационные отчисления | 11 018 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Прибыль, направленная на инвестиции | 175 075 | 27 531 | 2 753,0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Банковские кредиты | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Техническое перевооружение склада жидкого хлора "ОСВ" | 7 | 2022 | 0,2 | Всего | 132 908 | 8 589 | 859,00 | 0,00 | 266,84 | Заключены договоры на корректировку проекта «Техническое перевооружение склада жидкого хлора СП «ОСВ» МУП «ПОВВ» (приведение к правилам ПБ 09-594-03)». Корректировка проекта выполнена. Получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности рабочей документации. |
| | | | | | Амортизационные отчисления | 99 131 | 0 | 0 | 0,00 | 146,84 | |
| | | | | | Прибыль, направленная на инвестиции | 25 364 | 8 589 | 859,00 | 0,00 | 120,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 8 413 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5 | Реконструкция водопроводной насосной станции "Западная", производительность 250 тыс. куб.м/сут. | 4 | 2020 | 100 | Всего | 56 801 | 8 291 | 829,00 | 0,00 | 45 329,30 | Выполнены установка высоковольтного преобразователя частоты серии ПЧВМ-ТПП-120-6000-УХЛ4, реконструкция ячеек 3РУ 6 кВ, электроснабжение 10/0,4 кВ собственных нужд. |
| | | | | | Плата за подключение | 30 056 | 8 291 | 829,00 | 0,00 | 35 690,92 | |
| | | | | | Возврат НДС | 2 846 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Прибыль, направленная на инвестиции | 15 763 | 0 | 0 | 0,00 | 9 638,38 | |
| | | | | | Банковские кредиты | 8 136 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6 | Наземные сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт, технологически необходимые для использования существующего водопровода подземного линейного сооружения в Металлургическом районе г. Челябинска. | 2 | 2018 | 72,60 | Всего | 39 942 | 8 627 | 863 | 1 481,20 | 28 998,10 | В 2018 году выполнена корректировка проекта с размещением сооружений водоподготовки на муниципальном земельном участке в связи с отказом в 2017 году в размещении АО "Челябинское авиапредприятие" на земельном участке, правообладателем которого оно является (по проектному решению 2012 года - размещение сооружений на территории АО "ЧАП" с его предварительного согласия). В связи с возникновением дополнительных работ по ходу строительства, требующих корректировки проектно-сметной документации, документация откорректирована, проведена экспертиза проектно-сметной документации. Завершаются строительно-монтажные работы. |
| | | | | | Амортизационные отчисления | 16 651 | 0 | 0 | 0,00 | 25 788,85 | |
| | | | | | Прибыль, направленная на инвестиции | 21 792 | 8 627 | 863 | 1 481,20 | 3 209,25 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполне-ния, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб. | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г. | Фактически выполнено за 2016.2017.2018. 2019, 1 кв. 2020 гг. | |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| | | | | | Возврат НДС | 1 499 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7. | Водоснабжение пос.Смолино. Подключение к системе водоснабжения г.Челябинска. Строительство водовода 2d=150 мм | 7 | 2023 | 85,75 | Всего | 69 822 | 0 | 0 | 0,00 | 59 870,01 | Выполнены проектно-изыскательские работы. Проведены государственные экспертизы проектной и сметной документации. Получены положительные заключения. Строительно-монтажные работы завершены, выполняются работы по восстановлению нарушенного благоустройства |
| | | | | | Амортизационные отчисления | 13 699 | 0 | 0 | 0,00 | 2 037,23 | |
| | | | | | Возврат НДС | 915 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Прибыль, направленная на инвестиции | 2 092 | 0 | 0 | 0,00 | 357,21 | |
| | | | | | Бюджетные средства | 53 116 | 0 | 0 | 0,00 | 57 475,58 | Средства областного бюджета, выделенные по программе "Чистая вода" в 2018 г. |
| 1.8. | Строительство водовода №8 Д=1600мм от очистных сооружений водопровода до насосной станции «Западная» (I этап - от очистных сооружений до пикета - 64) | 10 | - | 0 | Всего | 168 031 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | **Постановлением МТРиЭ от 20.11.2018 №73/1 мероприятие исключено из инвестиционной программы** |
| | | | | | Амортизационные отчисления | 59 138 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Прибыль, направленная на инвестиции | 1 606 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 6 438 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 25 632 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Банковские кредиты | 75 217 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9. | Модернизация водоводов | | | | | | | | | | |
| 1.9.1. | Ленинский район. Водовод от ул.Грозненская, 36 до ул.Дзержинского, 20 ВК 858.80 -ВК 858.172. Dy=720 мм | 3 | 2020 | 46,26 | Всего | 45 663 | 13 599 | 1 360,00 | 0,00 | 21 124,75 | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения негосударственной экспертизы проектной и сметной документации. Строительно-монтажные работы ведутся. |
| | | | | | Амортизационные отчисления | 11 467 | 0 | 0 | 0,00 | 10 082,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Прибыль, направленная на инвестиции | 34 196 | 13 599 | 1 360,00 | 0,00 | 11 042,76 | |
| 1.9.2. | Ленинский район. Водовод по ул. Дзержинского, ул. Коммунаров на участке от ул.Гражданская, 16 до ул. Агалакова, 24 ВК 796 209 - ВК 797.252. Dy=400 мм | 1 | 2021 | 0 | Всего | 7 242 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Прибыль, направленная на инвестиции | 7 242 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9.4. | Тракторозаводский район. Реконструкция водовода Dy=700мм L=1,8 км в квартале: ул. 1 Пятилетки, ул. Артиллерийская, ул. Ловина, ул. Героев Танкограда (второй водопроводный ввод на ВНС "Восточная") | 2 | 2022 | 0 | Всего | 50 583 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Прибыль, направленная на инвестиции | 50 583 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9.6. | Курчатовский район. Водовод № 6 от ВНС "Западная" до ул. Молодогвардейцев в районе ул. Молодогвардейцев, 7, ВК 580.24-ВК 580.23, Dy=700 мм | 1 | 2017 | 100 | Всего | 218 | 0 | 0 | 0,00 | 218,00 | **Мероприятие выполнено** |
| | | | | | Амортизационные отчисления | 185 | 0 | 0 | 0,00 | 218,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9.7. | Курчатовский район. Водовод по ул. Захаренко от водовода №6 до ВНС №63 (8 микрорайон) на участке от ул. Захаренко, 5 до ул. Захаренко, 9. ВК 488.02 -ВК 491.43. Dy=500 мм | 1 | 2022 | 0 | Всего | 2 286 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Прибыль, направленная на инвестиции | 2 286 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9.9. | Советский район. Водовод от ул.Воровского, 61-б до ул. Воровского, 55 от ВК 763.170 до ВК 763.107, D=500,600 мм | 1 | 2022 | 0 | Всего | 2 695 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Прибыль, направленная на инвестиции | 2 695 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9.10. | Центральный район. Перемычка от водовода Dy=500 мм по ул. Постышева ВК 706.35 через ул. Пермская, ул.3Интернационала до водовода Dy=700мм по ул. Лобкова ВК 676.176 на участке от ул. Пермская, 59 до ул.Пермская, 53 ВК 676.109 - ВК 676.121. Dy=400 мм | 1 | 2022 | 0 | Всего | 1 506 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Прибыль, направленная на инвестиции | 1 506 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод | | | | Всего | 5 790 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполне-ния, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. | Примечание |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| 1.9.11. | №2 от автодороги «Меридиан» до ТРК «Горки». Dy=1000 мм | 2 | 2024 | 0 | Прибыль, направленная на инвестиции | 5 790 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9.12. | Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод №5 от автодороги «Меридиан» до ТРК «Горки». Dy=1200 мм | 2 | 2024 | 0 | Всего | 5 790 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Прибыль, направленная на инвестиции | 5 790 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9.13. | Водовод № 1 ЧМЗ от ул. Курчатова до ВНС "Северная", в том числе: Dy=500мм, 600мм | 5 | 2025 | 0 | Всего | 372 148 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Амортизационные отчисления | 63 487 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Прибыль, направленная на инвестиции | 308 661 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Раздел 2 | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство водовода Д1000мм от насосной станции «Западная» до Краснопольской площадки протяженностью 6,3 км | 9 | 2025 | 0,06 | Всего | 580 572 | 33 059 | 3 306 | 0,00 | 361,00 | Заключен договор на разработку проекта планировки территории с проектом межевания территории. Ведется проектирование. |
| | | | | | Плата за подключение | 400 191 | 33 059 | 3 306 | 0,00 | 361,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 53 262 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Банковские кредиты | 127 119 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. | Строительство водовода Dy=500мм по ул. Академика Макеева от водовода Д1000 мм по Братьев Кашириных до ул. Героя России Родионова протяженностью 1,2 км | 1 | 2016 | 0,13 | Всего | 45 883 | 0 | 0 | 0,00 | 59,47 | Разработан проект планировки территории с проектом межевания территории (для п.2.2 и 4.4). |
| | | | | | Плата за подключение | 38 884 | 0 | 0 | 0,00 | 59,47 | |
| | | | | | Возврат НДС | 6 999 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3. | Строительство водовода Dy=500мм по ул.Туруханская протяженностью 0,7 км | 1 | 2016 | 4,16 | Всего | 39 587 | 9 903 | 990 | 0,00 | 1 465,76 | Разработан проект планировки территории с проектом межевания территории. Выполнена корректировка проектно-сметной документации в связи с изменением схемы водоснабжения с исключением насосной станции. Проводится экспертиза проектно-сметной документации. |
| | | | | | Плата за подключение | 35 168 | 9 903 | 990 | 0,00 | 1 465,76 | |
| | | | | | Возврат НДС | 4 419 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 500 мм L=660,31 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион») | 1 | 2016 | 19,36 | Всего | 5 731 | 0 | 0 | 0,00 | 3 624,95 | |
| | | | | | Плата за подключение | 4 857 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 874 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.5. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 315 мм L=1 398,56 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион») | 1 | 2016 | | Всего | 6 933 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 5 875 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 1 058 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 225 мм L=2 384,05 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион») | 1 | 2016 | | Всего | 8 294 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 7 029 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 1 265 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.7. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 2d160 мм L=134,11 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион») | 1 | 2016 | | Всего | 689 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 584 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 105 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.8. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 2d110 мм L=80,84 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион») | 1 | 2016 | | Всего | 105 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 89 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 16 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.9. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=46,15 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион») | 1 | 2016 | | Всего | 337 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 286 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 51 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.10. | Строительство водопроводной сети диаметром 63 мм L=3,7 п.м. для подключения мкр. №51-А (ООО «Социальный сервис») | 1 | 2016 | | Всего | 22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 19 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполне-ния, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб. | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г. | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. | |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| 2.11. | Строительство водопроводного ввода диаметром 100 мм L=393,57 п.м. (ООО «Социальный сервис») | 1 | 2016 | 0 | Всего | 2 554 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 2 164 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 390 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.12. | Строительство водопроводного ввода диаметром 100 мм L=393,57 п.м. для подключения мкр. №51-А(ООО «Социальный сервис») | 1 | 2016 | | Всего | 2 377 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 2 242 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 135 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.13. | Строительство водопроводного ввода диаметром 160 мм L=454,38 п.м. для подключения мкр. №51-А(ООО «Социальный сервис») | 1 | 2016 | | Всего | 2 999 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 2 829 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 170 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.14. | Строительство водопроводной сети диаметром 200 мм L=15,30 п.м. для подключения мкр. №51-А(ООО «Социальный сервис») | 1 | 2016 | | Всего | 111 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 105 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.15. | Строительство водопроводной сети диаметром 400 мм L=1 508,4 п.м. для подключения мкр. №51-А(ООО «Социальный сервис») | 1 | 2016 | | Всего | 16 410 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 15 481 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 929 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.16. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=27 м, 315-325 мм L=4,4 м для подключения Перинатального центра на 130 коек в г. Челябинске по адресу: ул.Воровского, ул.Блюхера (ООО «Альфастрой») | 1 | 2016 | 100 | Всего | 785 | 0 | 0 | 0,00 | 665,21 | |
| | | | | | Плата за подключение | 665 | 0 | 0 | 0,00 | 665,21 | |
| | | | | | Возврат НДС | 120 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.17. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 63 мм L=16,35 м для подключения Комбината бытового обслуживания по адресу: г.Челябинск, ул. Братьев Кашириных-ул. Чичерина (Чебураев Д.В.) | 2 | 2017 | 100 | Всего | 96 | 0 | 0 | 0,00 | 188,70 | |
| | | | | | Плата за подключение | 81 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.18. | ООО «Альфастрой» строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=21,41 п.м. для подключения Комбината бытового обслуживания по адресу: г.Челябинск, ул. Братьев Кашириных-ул. Чичерина (Чебураев Д.В.) | 2 | 2017 | | Всего | 118 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 108 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.19. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=150 м для подключения жилых домов №№ 23,24,25 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже, трансформаторной подстанцией (стр.№36) и подземной автостоянкой (стр.№40) по адресу: микрорайон «Яблочный», ул. Самохина 1-я, Тракторозаводский район города Челябинска (ОАО «СК ЧГС») | 1 | 2016 | 100 | Всего | 1 397 | 0 | 0 | 0,00 | 4 431,65 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1 184 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 213 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.20. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 315 мм L=335 м для подключения жилых домов №№ 23,24,25 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже, трансформаторной подстанцией (стр.№36) и подземной автостоянкой (стр.№40) по адресу: микрорайон «Яблочный», ул. Самохина 1-я, Тракторозаводский район города Челябинска (ОАО «СК ЧГС») | 2 | 2017 | | Всего | 3 833 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 3 248 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 585 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.21. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм L=73 м, 225 мм L=49,5 м, 315 мм L=2 м для подключения Котельной для Перинатального центра на 130 коек в г. Челябинске по адресу: ул.Воровского, ул.Блюхера (ООО «Альфастрой») | 2 | 2017 | 100 | Всего | 2 495 | 0 | 0 | 0,00 | 2 114,39 | |
| | | | | | Плата за подключение | 2 114 | 0 | 0 | 0,00 | 2 114,39 | |
| | | | | | Возврат НДС | 381 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | Строительство сетей водоснабжения диаметром | | | | Всего | 5 176 | 0 | 0 | 0,00 | 21 640,44 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполне-ния, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб. | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г. | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. | |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| 2.22. | 560 мм L=415,51 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, 1,2,3 (доп.) по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС») | 1 | 2016 | 100 | Плата за подключение | 4 883 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 293 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.23 | Строительство сетей водоснабжения диаметром 300 мм L=308,5 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, 1,2,3 (доп.) по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС») | 1 | 2016 | | Всего | 2 398 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 2 262 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 136 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.24 | Строительство сетей водоснабжения диаметром 200 мм L=1 866,78 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, 1,2,3 (доп.) по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС») | 1 | 2016 | | Всего | 11 941 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 11 265 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 676 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.25 | Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм L=329,46 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, 1,2,3 (доп.) по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС») | 1 | 2016 | | Всего | 583 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 550 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.26 | Строительство сетей водоснабжения диаметром 100 мм L=248,46 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, 1,2,3 (доп.) по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС») | 1 | 2016 | | Всего | 953 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 899 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 54 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.27. | Строительство сетей водоснабжения из чугунной трубы диаметром 400 мм L=569,9 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик») | 1 | 2016 | | Всего | 6 079 | 0 | 0 | 0,00 | 2 076,70 | |
| | | | | | Плата за подключение | 5 152 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 927 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.28 | Строительство сетей водоснабжения из чугунной трубы диаметром 200 мм L=4,0 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик») | 1 | 2016 | | Всего | 31 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.29 | Строительство сетей водоснабжения из чугунной трубы диаметром 100 мм L=22,0 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик») | 1 | 2016 | | Всего | 140 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 119 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 21 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполне-ния, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб. | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г. | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. | |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| 2.30. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм L=9,3м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик») | 1 | 2016 | 26,34 | Всего | 54 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 46 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.31. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=28,3м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г. Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик») | 1 | 2016 | | Всего | 181 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 153 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 28 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.32. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=86,5 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик») | 1 | 2016 | | Всего | 612 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 519 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 93 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.33. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=256,3м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик») | 1 | 2016 | | Всего | 2 205 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1 869 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 336 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.34. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=1 232,4 м для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Братьев Кашириных, Калининский район г. Челябинска (ООО «Лента») | 1 | 2016 | 100 | Всего | 10 606 | 0 | 0 | 0,00 | 9 023,33 | |
| | | | | | Плата за подключение | 8 988 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 1 618 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.35. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110 мм L=9,5 м для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Братьев Кашириных, Калининский район г. Челябинска (ООО «Лента») | 1 | 2016 | | Всего | 123 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 104 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 19 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | Строительство сетей водоснабжения из | | | | Всего | 55 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполне-ния, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб. | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г. | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. | |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| 2.36. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L=12,0 м для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Братьев Кашириных, Калининский район г. Челябинска (ООО «Лента») | 1 | 2016 | | Плата за подключение | 47 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.37. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=161,6 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами расчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова,2, Советский район г. Челябинска (ООО «Икар») | 1 | 2016 | 53,65 | Всего | 1 391 | 0 | 0 | 0,00 | 1 405,68 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1 179 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 212 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.38. | Реконструкция сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=192,86 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами расчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова,2, Советский район г. Челябинска (ООО «Икар») | 1 | 2016 | | Всего | 1 659 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1 406 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 253 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.39. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L=7,0 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами расчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова,2, Советский район г. Челябинска (ООО «Икар») | 1 | 2016 | | Всего | 41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 35 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.40. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110 мм L=33,0 м для подключения объекта: «Кафе с подземной парковкой, 2 этажа» по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, ул. Каслинская (между домом 36 и 38) (ИП Григорян К.Х.) | 3 | 2018 | 100,00 | Всего | 170 | 0 | 0 | 0,00 | 2 274,18 | |
| | | | | | Плата за подключение | 152 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.41. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110 мм L=113,0 м для подключения объекта: «Кафе с подземной парковкой, 2 этажа» по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, ул. Каслинская (между домом 36 и 38) (ИП Григорян К.Х.) | 3 | 2018 | | Всего | 2 391 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 2 136 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 255 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.42. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм L=9,05 м для подключения объекта: «Магазин», расположенного по адресу: г.Челябинск Советский район, ул. Доватора-ул.Цеховая (ООО «СтройИнвест») | 2 | 2017 | 0 | Всего | 53 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.43. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L=225,0 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трапутина-озеро Первое (ООО «Речстрой») | 1 | 2016 | | Всего | 1 285 | 0 | 0 | 0,00 | 1 704,17 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1 089 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 196 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполне-ния, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб. | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г. | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. | |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| 2.44. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=74,5 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой») | 1 | 2016 | 11,03 | Всего | 465 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Совместно с пп. 2.119, 2.120, 2.121, 2.122 |
| | | | | | Плата за подключение | 394 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 71 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.45. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=44,5 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой») | 1 | 2016 | | Всего | 308 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 261 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 47 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.46. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=193,2 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой») | 1 | 2016 | | Всего | 2 661 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 2 255 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 406 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.47. | Реконструкция водовода по ул. Линейная с увеличением диаметра до 500 мм L=1 130,5 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой») | 1 | 2016 | | Всего | 13 509 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 11 448 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 2 061 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.48. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 90 мм L=29,47 м для подключения объекта: «Автокомплекс», расположенного по адресу г.Челябинск, курчатовский район, пр.Новоградский-ул.Городская (ООО «Компания ПромКапитал») | 1 | 2016 | 97,5 | Всего | 295 | 0 | 0 | 0,00 | 3 226,23 | |
| | | | | | Плата за подключение | 250 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.49. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=429,32 м для подключения объекта: «Автокомплекс», расположенного по адресу г.Челябинск, курчатовский район, пр.Новоградский-ул.Городская (ООО «Компания ПромКапитал») | 1 | 2016 | | Всего | 3 610 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 3 059 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 551 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.50. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 100 мм L=71,8 м для подключения объекта: «Жилой дом №5», расположенного по адресу г.Челябинск, Советский район, п.Новосинеглазово, ул. Плановая ( ООО «ФениксГрад») | 1 | 2016 | 0 | Всего | 411 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 348 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 63 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.51. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 300 мм L=163,4 м для подключения объекта: «Жилой дом №5», расположенного по адресу г.Челябинск, Советский район, п.Новосинеглазово, ул. Плановая ( ООО | 1 | 2016 | | Всего | 10 841 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 9 187 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполне-ния, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г. | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. | Примечание |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| | «ФениксГран») | | | | Возврат НДС | 1 654 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.52. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм L=5,5 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой») | 1 | 2016 | 27,87 | Всего | 32 | 0 | 0 | 0,00 | 1 780,01 | Корректировка платежа по договорам |
| | | | | | Плата за подключение | 27 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.53. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L=49,4 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой») | 1 | 2016 | | Всего | 282 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 239 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 43 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.54. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=42,0 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой») | 1 | 2016 | | Всего | 262 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 222 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.55. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=109,0 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой») | 1 | 2016 | | Всего | 755 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 640 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 115 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.56. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=8,81 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой») | 1 | 2016 | | Всего | 741 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 628 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 113 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.57. | Реконструкция сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=2,1 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой») | 1 | 2016 | | Всего | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.58. | Реконструкция водовода №9 диаметром 700 мм L=1420,0 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой») | 1 | 2016 | | Всего | 5 145 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 4 360 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 785 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.59. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160мм L=75,68м для подключения объекта: "Комплекс жилых домов со встроенным магазином и подземной автостоянкой", расположенного по адресу: г. Челябинск, Калининский район, ул. Воропилова (ООО "ЧелСтройИнКом") | 2 | 2017 | 100 | Всего | 485 | 0 | 0 | 0,00 | 593,95 | |
| | | | | | Плата за подключение | 410 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 75 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполне-ния, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб. | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г. | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. | |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| 2.60. | Реконструкция сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160мм L=29,63м для подключения объекта: "Комплекс жилых домов со встроенным магазином и подземной автостоянкой", расположенного по адресу: г. Челябинск, Калининский район, ул. Ворошилова (ООО "ЧелСтройИнКом") | 2 | 2017 | | Всего | 189 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 160 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 29 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.61. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315мм L=2185,0м для подключения объекта: "Микрорайон жилой № 49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, жилой район № 11, ул. Бейвеля (пр.), ул. маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС") | 1 | 2016 | 97,50 | Всего | 18 840 | 0 | 0 | 0,00 | 22 987,21 | |
| | | | | | Плата за подключение | 15 966 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 2 874 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.62. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225мм L=675,0м для подключения объекта: "Микрорайон жилой № 49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, жилой район № 11, ул. Бейвеля (пр.), ул. маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС") | 1 | 2016 | | Всего | 4 793 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 4 062 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 731 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.63. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160мм L=54,0м для подключения объекта: "Микрорайон жилой № 49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, жилой район № 11, ул. Бейвеля (пр.), ул. маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС") | 1 | 2016 | | Всего | 346 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 293 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 53 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.64. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110мм L=656,0м для подключения объекта: "Микрорайон жилой № 49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, жилой район № 11, ул. Бейвеля (пр.), ул. маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС") | 1 | 2016 | | Всего | 3 842 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 3 256 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 586 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.65. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110мм L=9,8м для подключения объекта: "Жилая вставка со втроенными офисными и лабораторными помещениями между домами № 34 и № 36", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР") | 1 | 2016 | 0 | Всего | 101 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 85 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 16 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.66. | Реконструкция сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром d315мм L=83м для подключения объекта: "Жилая вставка со втроенными офисными и лабораторными помещениями между домами № 34 и № 36", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР") | 1 | 2016 | | Всего | 715 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 606 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 109 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.67. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром d500мм L=1560м, для подключения объекта: "Торгово-развлекательный центр, 2 эт., по адресу: Сосновский район, Челябинской области, в 9400м в северо-западном направлении от ориентира "пос. Западный", Сосновский район (ООО "ИКЕА Сентерс Рус Проперти Д") | 3 | 2019 | 0 | Всего | 20 184 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 19 041 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 1 143 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.68. | Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d300мм L=1880м, для подключения объекта: "Торгово-развлекательный центр, 2 эт., по адресу: Сосновский район, Челябинской области, в 9400м в северо-западном направлении от ориентира "пос. Западный", Сосновский район (ООО "ИКЕА Сентерс Рус Проперти Д") | 3 | 2019 | 0 | Всего | 29 724 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 28 041 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 1 683 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполне-ния, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб. | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. | |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| 2.69. | Строительство сетей водоснабжения d110 мм L=75 м для подключения объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс" по адресу: пр.Комсомольский - ул. Чичерина, курчатовский район (ООО "Авангард") | 1 | 2017 | 0 | Всего | 561 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 475 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 86 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.70. | Строительство водопроводных вводов из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110мм L=17,51м для подключения объекта: "Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, 16 эт.", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Воровского (ООО "Диттер") | 3 | 2019 | 0 | Всего | 186 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 175 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.71. | Реконструкция (вынос) сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром d300мм L=45,50м для подключения объекта: "Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, 16 эт.", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Воровского (ООО "Диттер") | 3 | 2019 | 0 | Всего | 1 265 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1 193 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 72 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.72. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 315мм L=377,65м для подключения жилого дома № 17 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Уралметаллургремонт-4") | 1 | 2017 | 97,49 | Всего | 3 403 | 0 | 0 | 0,00 | 2 924,58 | |
| | | | | | Плата за подключение | 2 884 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 519 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.73. | Строительство водопроводного ввода диаметром 160мм L=10,2м для подключения жилого дома № 17 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Уралметаллургремонт-4") | 1 | 2017 | | Всего | 68 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 58 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.74. | Строительство водопроводного ввода диаметром 160мм L=10,25м для подключения жилого дома № 17 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Уралметаллургремонт-4") | 1 | 2017 | | Всего | 69 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 58 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.75. | Строительство водопроводного ввода диаметром 110мм L=8,8м для подключения жилого дома № 18 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 18.) | 1 | 2017 | | Всего | 54 | 0 | 0 | 0,00 | 2 551,80 | |
| | | | | | Плата за подключение | 46 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.76. | Строительство водопроводных сетей диаметром 225мм L=116,9м для подключения жилых домов № 18 (10 эт), № 19 (10 эт), расположенных по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 18, эт., ООО "Каскад" жилой дом № 19, эт.) | 3 | 2019 | | Всего | 855 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 806 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 49 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.77. | Строительство водопроводных сетей диаметром 315 мм L=185,5 м для подключения жилых домов № 18 (10 эт), № 19 (10 эт), расположенных по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 18, эт., ООО "Каскад" жилой дом № 19, эт.) | 3 | 2019 | 100 | Всего | 1 648 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1 554 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 94 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполне-ния, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб. | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв 2020г. | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. | |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| 2.78. | Строительство водопроводного ввода диаметром 160мм L=10,5 м для подключения жилого дома № 19 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 19, эт.) | 3 | 2019 | | Всего | 69 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 65 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.79. | Строительство водопроводного ввода диаметром 160мм L=9,9 м для подключения жилого дома № 19 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 19, эт.) | 3 | 2019 | | Всего | 66 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 62 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.80. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 110мм L=16,25м для подключения жилого дома со встроенным соцкульбытом № 7 (стр.), жилого дома со встроенным соцкульбытом № 8 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал на оз. Смолино (ООО "НИКС") | 1 | 2017 | 36,99 | Всего | 99 | 0 | 0 | 0,00 | 860,60 | |
| | | | | | Плата за подключение | 84 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.81 | Строительство сетей водоснабжения диаметром 110мм L=12,00м для подключения жилого дома со встроенным соцкульбытом № 7 (стр.), жилого дома со встроенным соцкульбытом № 8 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал на оз. Смолино (ООО "НИКС") | 1 | 2017 | | Всего | 73 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 62 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.82 | Строительство сетей водоснабжения диаметром 160мм L=129,85м для подключения жилого дома со встроенным соцкульбытом № 7 (стр.), жилого дома со встроенным соцкульбытом № 8 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал на оз. Смолино (ООО "НИКС") | 1 | 2017 | | Всего | 869 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 736 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 133 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.83 | Реконструкция водовода d700мм инв. № 9100830 на участке от водовода по ул. Арема до камеры в районе транспортного кольца на пересечении ул. Новороссийская и ул. 5-я Электровозная, для подключения жилого дома со встроенным соцкульбытом № 7 (стр.), жилого дома со встроенным соцкульбытом № 8 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал на оз. Смолино (ООО "НИКС") | 1 | 2017 | | Всего | 1 703 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1 443 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 260 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.84 | Строительство магистральной сети водоснабжения диаметром 500 мм, протяженностью 1,58 км от водовода №6 до внутриквартальных сетей водоснабжения, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг") | 1 | 2017 | | Всего | 18 658 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Плата за подключение | 15 812 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Возврат НДС | 2 846 | 0 | 0 | | | |
| 2.85 | Строительство сетей водоснабжения диаметром 500 мм, протяженностью 723 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г. Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг") | - | - | | Всего | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.86. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 400 мм, протяженностью 1,279 км, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг") | - | - | | Всего | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | | | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполне-ния, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб. | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г. | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. | |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| 2.87. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 225 мм, протяженностью 2,113 км, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг") | - | - | 32,37 | Всего | 0 | 0 | 0 | 2 125,63 | 6 954,10 | |
| | | | | | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.88. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм, протяженностью 317 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг") | - | - | | Всего | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.89. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм, протяженностью 393 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг") | - | - | | Всего | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.90. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 225 мм, протяженностью 335,8 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг") | 2 | 2018 | | Всего | 2414 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Плата за подключение | 2 216 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Возврат НДС | 198 | 0 | 0 | | | |
| 2.91. | Строительство водопроводных вводов диаметром 160 мм, протяженностью 23,4 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг") | 2 | 2018 | | Всего | 267 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Плата за подключение | 245 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Возврат НДС | 22 | 0 | 0 | | | |
| 2.92. | Строительство водопроводных вводов диаметром 110 мм, протяженностью 13,6 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг") | 2 | 2018 | | Всего | 141 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Плата за подключение | 130 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Возврат НДС | 11 | 0 | 0 | | | |
| 2.93. | Строительство водопроводных вводов d110мм протяженностью 42м, для подключения комплекса жилых домов № 44, № 45 (стр.) по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, пересечение ул. Румянцева - ул. Мира. (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ") | 2 | 2018 | 97,46 | Всего | 249 | 0 | 0 | 0,00 | 1 681,16 | Совместно с пп.4.54-4.55 |
| | | | | | Плата за подключение | 229 | 0 | 0 | | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 20 | 0 | 0 | | 0,00 | |
| 2.94. | Реконструкция сети водоснабжения инв.№3005792 d315мм, протяженностью 143м для подключения комплекса жилых домов № 44, № 45 (стр.) по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, пересечение ул. Румянцева - ул. Мира. (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ") | 2 | 2018 | | Всего | 1630 | 0 | 0 | | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1 496 | 0 | 0 | | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 134 | 0 | 0 | | 0,00 | |
| 2.95. | Реконструкция (вынос сети за пределы границ земельного участка) сети водоснабжения d300 мм, протяженностью 65 м для подключения жилого дома по адресу: ул.Дзержинского, 16 Ленинский район (ООО "Капитал") | 1 | 2017 | 0 | Всего | 570 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 483 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 87 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.96. | Строительство ввода водопровода 2d160 мм, протяженностью 10 п.м. для подключения жилого дома по адресу: ул. Дзержинского,16 Ленинский район (ООО "Капитал") | 1 | 2017 | 0 | Всего | 118 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполне-ния, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб. | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г. | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. | |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| 2.97. | Строительство сети водоснабжения d300 мм, протяженностью 55 п.м. для подключения жилого дома по адресу: ул. Дзержинского,16 Ленинский район (ООО "Капитал") | 1 | 2017 | 0 | Всего | 493 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 418 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 75 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.98. | Строительство сети водоснабжения d400 мм, протяженностью 71 п.м. для подключения жилого дома по адресу: ул. Дзержинского,16 Ленинский район (ООО "Капитал") | 1 | 2017 | 0 | Всего | 782 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 663 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 119 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.99. | Строительство ввода водопровода диаметром 110 мм L=42,30 м, для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3,4,5,6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу: микрорайон "Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район г.Челябинск (ООО ПКО "Челябинск-Стройиндустрия") | 3 | 2019 | 0 | Всего | 255 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 241 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.100. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм и ввода водопровода 2d160 мм L=508,6 м, для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3,4,5,6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу: микрорайон "Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район г.Челябинск (ООО ПКО "Челябинск-Стройиндустрия") | 3 | 2019 | 0 | Всего | 3513 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 3 314 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 199 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.101. | Строительство водопроводного ввода d110 мм L=7,2 м, d110 мм L=5,7м для подключения жилого дома №9 (стр) с помещениями общего назначения, расположенного по адресу: ул.Шенкурская, ул.Болейко, набережная р.Миасс, Калининский район г. Челябинск (ООО "СтройДом") | 2 | 2018 | 0 | Всего | 184 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 169 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.102. | Строительство сети водоснабжения (вынос) d315 мм L=123,53 м для подключения жилого дома №9 (стр) с помещениями общего назначения, расположенного по адресу: ул.Шенкурская, ул.Болейко, набережная р.Миасс, Калининский район г. Челябинск (ООО "СтройДом") | 2 | 2018 | | Всего | 2291 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 2 102 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 189 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.103. | Строительство водопроводного ввода d75 мм L=39,6 м, d110 мм L=24м, 2d160 мм L=18,3м для подключения жилого дома со встроенными объектами СКБО и помещениями временного пребывания детей, расположенного по адресу: ул.Витебская, Центральный район г. Челябинск (ОАО Строительная компания "Челябинскгражданстрой") | 3 | 2019 | 100 | Всего | 2116 | 0 | 0 | 0,00 | 5 363,96 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1 996 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 120 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.104. | Строительство сети водоснабжения d315 мм L=133,5 м для подключения жилого дома со встроенными объектами СКБО и помещениями временного пребывания детей, расположенного по адресу: ул.Витебская, Центральный район г.Челябинск (ОАО Строительная компания "Челябинскгражданстрой") | 3 | 2019 | | Всего | 3571 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 3369 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 202 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.105. | Строительство сети водоснабжения d 110 мм L=32м для подключения объекта: "Двухэтажный досуговый центр" по адресу: Копейское шоссе в Ленинском районе (ООО "ГрандСтрой") | 1 | 2018 | 100 | Всего | 209 | 0 | 0 | 0,00 | 359,79 | |
| | | | | | Плата за подключение | 209 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.106. | Строительство сети водоснабжения d 110мм L=20м для подключения объекта: "Многоуровневая автостоянка с магазином и кафе" по адресу: ул. Краснодармейская, Центральный район (Издательство ООО "Урал-ЛТД") | 1 | 2017 | 99 | Всего | 150 | 0 | 0 | 166,53 | 225,55 | |
| | | | | | Плата за подключение | 127 | 0 | 0 | 166,53 | 225,55 | |
| | | | | | Возврат НДС | 23 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | Строительство сети водоснабжения d 110мм L=35м | | | | Всего | 269 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполне-ния, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб. | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г. | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019 1 кв. 2020 гг. | |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| 2.107. | для подключения объекта: "Кафетерий" по адресу: ул. Братьев Кашириных, ул. 40-летия Победы, Калининский район (ИП "Дмитрук С.П.") | 1 | 2017 | 0 | Плата за подключение | 228 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.108. | Строительство сети водоснабжения d 110мм L=81,8м для подключения объекта: "5-ти этажный жилой дом" по адресу: ул. Дегтярева, 56а в Металлургическом районе (ИП Мазур Анатолий Михайлович) | 1 | 2018 | 97,37 | Всего | 536 | 0 | 0 | 0,00 | 521,91 | |
| | | | | | Плата за подключение | 536 | 0 | 0 | 0,00 | 521,91 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.109. | Строительство сети водоснабжения d 160мм L=180м для подключения объектов: "Жилые дома № 5, 6, 7 (стр.) микрорайон № 51 Курчатовский район" (ООО "Капитал Дом") | 1 | 2018 | 60,63 | Всего | 1199 | 0 | 0 | 15,19 | 726,96 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1199 | 0 | 0 | 15,19 | 726,96 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.110. | Строительство сети водоснабжения 2d110мм L=73м для подключения объекта: "Поликлиника ГБЗУ "Челябинский областной клинический онкологический диспансер" по адресу: ул. Блохера, 42 (Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области) | 1 | 2017 | 100 | Всего | 985 | 0 | 0 | 0,00 | 834,54 | |
| | | | | | Плата за подключение | 835 | 0 | 0 | 0,00 | 834,54 | |
| | | | | | Возврат НДС | 150 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.111. | Строительство сети водоснабжения d110мм L=18м для подключения объекта: "Объект социально-бытового обслуживания" по адресу: ул. Громова Советский район (ООО "Компания Интеб") | 1 | 2018 | 0 | Всего | 114 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 114 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.112. | Строительство сети водоснабжения d110мм L=25м для подключения объекта: "Жилой дом № 9.4 (стр.) микрорайон № 51 Краснопольской площадки (ООО СК "Радуга") | 1 | 2019 | 0 | Всего | 164 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 164 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.113. | Строительство сети водоснабжения d160мм L=75м для подключения объекта: "Жилой дом многоквартирный 10-этажный по ул. Речная, Калининский район" (ООО СК "Уралжилстрой") | 1 | 2018 | 0 | Всего | 515 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 515 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.114. | Строительство сети водоснабжения d225мм L=80м для подключения объекта: "Административное здание общественного назначения" по адресу: ул. Бр. Кашириных, 54б, Калининский район. (Чеченленков Владислав Борисович) | 1 | 2017 | 0 | Всего | 646 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Корректировка платежа по договорам |
| | | | | | Плата за подключение | 547 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.115. | Строительство сетей водоснабжения d 110мм L=7,0м; d 160мм L=117,5м; d 160мм L=90,0м для подключения объекта: "Нежилое здание (производственный корпус №21(литер "Б-1") по адресу: ул. Рождественского, 13. Тракторозаводский район. (ОАО "Челябинский автомеханический завод") | 1 | 2017 | 97,5 | Всего | 924 | 0 | 0 | 0,00 | 763,44 | |
| | | | | | Плата за подключение | 783 | 0 | 0 | 0,00 | 763,44 | |
| | | | | | Возврат НДС | 141 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.116. | Строительство сетей водоснабжения d 110мм L=50,0м; d 250мм L=220,0м для подключения объекта: "Жилой дом № 4 (стр.)" по адресу: пр. Краснопольский, мкр. № 57, Курчатовский район. (ООО ""ЭкспертПромСтрой") | 1 | 2018 | 0 | Всего | 1788 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1788 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.117. | Строительство сетей водоснабжения d 110мм L=120,0м; d 250мм L=220,0м для подключения объекта: "Жилой дом № 8 (стр.)" по адресу: пр. Краснопольский, ул. Маршала Чуйкова, Курчатовский район. (ООО ""ЭкспертПромСтрой") | 1 | 2018 | 0 | Всего | 2181 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 2181 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполне-ния, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб. | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г. | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. | |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| 2.118 | Реконструкция сети водоснабжения d=315 мм L=422,9 м, строительство водопроводного ввода d=160 мм, L=7 м для подключения объекта: "Спортивный комплекс с объектами торговли" по адресу : г. Челябинск, ул. Труда севернее стадиона "Центральный" (ООО "ТРИУМФ") | 2 | 2019 | 0 | Всего | 88 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 88 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.119 | Строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=115,3 м, реконструкция водовода (инв.№10100184) по ул. Линейная с увеличением диаметра до 500 мм L=674,9 м, строительство сетей водоснабжения d=160 мм L=44,5 м, строительство сетей водоснабжения d=110 мм L=134,3 м, строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=26,6 м, для подключения застройки земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения по адресу:ул. Черничная-ул.Трашутина -оз.Первое (ООО "Речелстрой") | 1 | 2018 | 0 | Всего | 10 748 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 10 748 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.120 | Реконструкция водовода (инв. №10100184) по ул. Линейная с увеличением диаметра до 500 мм L=40,9 м, строительство сетей водоснабжения d=110 мм L=8,1 м, строительство сетей водоснабжения d=160 мм L=2,7 м, строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=1,6 м, строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=7,0 м для подключения объекта : "Жилой дом №5.12 (стр.)" по адресу : у оз. Первое (ООО "ИКАР") | 1 | 2018 | 0 | Всего | 781 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 781 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.121 | Реконструкция водовода (инв.№10100184) по ул. Линейная с увеличением диаметра до 500 мм L=32,1м. строительство сетей водоснабжения d=110 мм L=6,4 м, строительство сетей водоснабжения d=160 мм L=2,1 м, строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=1,3 м, строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=5,5 м для подключения объекта: "Жилой дом №5.13 (стр.)"по адресу: у оз. Первое (ООО "ИКАР") | 1 | 2018 | 0 | Всего | 613 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Совместно с пп.2.43 - 2.47 |
| | | | | | Плата за подключение | 613 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.122 | Реконструкция водовода (инв.№10100184) по ул. Линейная с увеличением диаметра до 500 мм L=382,6 м, строительство сетей водоснабжения d=110 мм L=76,1 м, строительство сетей водоснабжения d=160 мм L=25,2 м, строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=15,1 м, строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=65,4 м для подключения объекта: "Жилые дома №3.5.5.5,3.3.5.3,3.36,5.15,3.35,5.14,3.7,3.8,3.9 (стр.)"по адресу: у оз. Первое (ООО АПРИ "Флай Плэнинг") | 1 | 2018 | 0 | Всего | 7 300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 7 300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.123 | Строительство сетей водоснабжения d=110 мм L=28,4 м, строительство сетей водоснабжения 2d=160 мм L=15,0 м, строительство сетей водоснабжения d=250 мм L=111,15 м, строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=301,6 м для подключения объекта: "Жилые дома №18.19 "по адресу: ул. Бейвеля жилого района №11 Краснопольской площадки №1(ОАО СК "Челябинскгражданстрой") | 1 | 2018 | 54,40 | Всего | 9 534 | 0 | 0 | 0,00 | 5 187,15 | |
| | | | | | Плата за подключение | 9 534 | 0 | 0 | 0,00 | 5 187,15 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.124 | Реконструкция сети водоснабжения d=300 мм инв.№9103812 L=140 м, строительство сети водоснабжения d=63 мм L=6,6 м для подключения объекта "Жилой дом 10 эт." по адресу: ул. Могильникова (ГУ МВД России по Челябинской области) | 2 | 2019 | 71,5 | Всего | 2 638 | 0 | 0 | 0,00 | 1 886,13 | |
| | | | | | Плата за подключение | 2 638 | 0 | 0 | 0,00 | 1 886,13 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполне-ния, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб. | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г. | Фактически выполнено за 2016.2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. | |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| 2.125 | Строительство сетей водоснабжения 2d=225 мм L=256,2 м, строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=565,8м, строительство водопроводных вводов d=110 мм L=9,25 м, L=11,4 м, L=15,9 м, L=52,2 м, строительство сетей водоснабжения d=108 мм L=14,0 м для подключения объекта: "Жилые дома №№1-4(стр.)"по адресу: Военный городок №18(ООО ПСК "Строй-Т") | 1 | 2018 | 99 | Всего | 7 657 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 972,35 | |
| | | | | | Плата за подключение | 7 657 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 972,35 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.126 | Строительство водовода 2d160 мм L=2019 п.м. от ВНС пос. Смолино до границ земельного участка ГБУЗ "Челябинский областной центр реабилитации" (ГБУЗ "Челябинский областной центр реабилитации") | 2 | 2020 | 0 | Всего | 25 836 | 15 501 | 1 550 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 25 836 | 15 501 | 1 550 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.127 | Строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=1886,80 п.м., d=2d250 мм L=35 п.м., d=110 мм L=3 п.м. для подключения общественно-делового центра по адресу: пересечение ул. Береговая и ул. Бр. Кашириных (ХП «Контресс-Ходл») | 4 | 2022 | 0 | Всего | 41 992 | 6 299 | 630 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 41 992 | 6 299 | 630 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.128 | Строительство водопроводного ввода d=160 мм L=7 п.м. для подключения спортивного комплекса с объектами торговли по адресу: ул. Труда севернее стадиона "Центральный" (ООО «Триумф») | 1 | 2019 | 0 | Всего | 70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.129 | Строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=260,5 п.м., d=225 мм L=145 п.м., d=300 мм L=717 п.м., d=200 мм L=93 п.м., (выпуск в мокрый колодец) d=150 мм L=11 п.м., (выпуск в мокрый колодец) d=110 мм L=8 п.м., d=300 мм L=602 п.м., d=200 мм L=75 п.м.,d=150 мм L=105 п.м. для подключения мкр-на №50 по адресу: жилой район №12 Краснопольской площадки 1 (АО "ЮУ КЖСИ") | 2 | 2020 | 72,88 | Всего | 24 450 | 12 225 | 1 222 | 659,76 | 17 818,14 | |
| | | | | | Плата за подключение | 24 450 | 12 225 | 1 222 | 659,76 | 17 818,14 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.130 | Строительство сетей водоснабжения d=630 мм L=593 п.м., d=159 мм L=5 п.м. для подключения жилой застройки по адресу: ул. Блюхера-ул. Новоселькая (ФКП «УЗКС МО РФ» РУЗКС ЦВО) | 1 | 2020 | 0 | Всего | 12 981 | 12 981 | 1 298 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 12 981 | 12 981 | 1 298 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.131 | Строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=805,85 п.м., d=110 мм L=50,05 п.м., d=160 мм L=79,60 п.м., d=300 мм L=70,55 п.м., d=630мм L=59 п.м. (от ВК-4 до ВК-5/ПГ), d=315 мм L=1050 п.м., d=2d225 мм L=225 п.м., d=225 мм L=300 п.м., d=110 мм L=70 п.м., d=160 мм L=105 п.м., для подключения комплекса жилых домов (1 и 2 этапы) по адресу: военный городок №18 (ООО "ИКАР") | 1 | 2020 | 27,74 | Всего | 21 554 | 21 554 | 2 155 | 0,00 | 5 978,04 | |
| | | | | | Плата за подключение | 21 554 | 21 554 | 2 155 | 0,00 | 5 978,04 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.132 | Строительство сетей водоснабжения d=160 мм L=60,9 п.м., d=110 мм L=9,1 п.м., d=110 мм L=23,3 п.м. для подключения жилого дома по адресу: ул.Новороссийская, 176 (АО "ЖК «Южуралстройсервис») | 1 | 2020 | 0 | Всего | 1 224 | 1 224 | 122 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1 224 | 1 224 | 122 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.133 | Реконструкция сетей водоснабжения d=315 мм L=583,8 п.м., d=225 мм L=204,2 п.м. Строительство сетей водоснабжения d=160 мм L=370 п.м., d=2d160 мм L=9,5 п.м., d=2d160 мм L=10,2 п.м., d=2d110 мм L=24 п.м., d=160 мм L=11,4 п.м., d=110 мм L=10,2 п.м. для подключения жилых домов №7.1, 8.1, 9.1 по адресу: жилой район 1 (ул. 1 строя Танкограда - Ловина - Марченко) (ООО "КИД Заказчик") | 1 | 2020 | 0 | Всего | 14 550 | 14 550 | 1 455 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 14 550 | 14 550 | 1 455 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполне-ния, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г. | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. | Примечание |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| 2.134 | Строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=770,00 п.м., d=160 мм L=300 п.м., d=2d160 мм L=155 п.м., d=110 мм L=68 п.м., для подключения комплекс жилых домов по адресу: ул.Монакова, 1 (ООО СЗ "Первый квартал") | 1 | 2022 | 0 | Всего | 12 229 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 12 229 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.135 | Строительство водопровода d=110 мм L=105,9 п.м. для подключения объекта Развлекательный центр Торгово-досуговый комплекс и спортивно-оздоровительный центр по адресу: ул. Мамина, (ИП Гаврилов М.В) | 1 | 2020 | 99,33 | Всего | 798 | 798 | 80 | 0,00 | 792,68 | |
| | | | | | Плата за подключение | 798 | 798 | 80 | 0,00 | 792,68 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.136 | Строительство водоводов d=160 мм, L=352,7 п.м., d=160 мм L=43 п.м., д d=110 мм L=10,9 п.м., строительство водопровода d=110 мм L=89,7п.м. для подключения объекта: Жилой дом , встроенный полуподземный гараж-стоянка, полуподземный гараж-стоянка с эксплуатируемой кровлей по адресу: ул Дегтярева, дом № 33 А, (ООО СК "Каскад") | 1 | 2020 | 97,5 | Всего | 4 122 | 4 122 | 412 | 0,00 | 4 018,81 | |
| | | | | | Плата за подключение | 4 122 | 4 122 | 412 | 0,00 | 4 018,81 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.137 | Строительство водоводов d=225 мм L=20 п.м., d=225 мм L=201,6 п.м., строительство водопровода d=110 мм L=8,1 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №1.40(стр.) по адресу: Новоградский проспект-ул Технологическая, (ООО СК "Каскад") | 1 | 2020 | 97,5 | Всего | 1 954 | 1 954 | 195 | 0,00 | 1 904,97 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1 954 | 1 954 | 195 | 0,00 | 1 904,97 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.138 | Строительство водопровода d=110 мм L=5 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №11(стр.) по адресу: ул.Омская, дом № 63, (ООО ПКФ "Симпол") | 1 | 2020 | 99 | Всего | 32 | 32 | 3 | 89,34 | 89,34 | |
| | | | | | Плата за подключение | 32 | 32 | 3 | 89,34 | 89,34 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.139 | Строительство сетей водоснабжения d=2d110 мм L=25,0 п.м., d=110 мм L=25,0 п.м., строительство внеплощадочной сети водоснабжения d=250 мм L=585,0 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №14(стр.) с индивидуальной вставкой со встроенно-пристроенными помещениями СКБО в 1-м этаже (помещения для досуга, кафе, аптека, магазин, офисы) по адресу: ул. М.Джалиля, ул. Х.Юсупова, микрорайон №48, (ООО "КПД ЗАКАЗЧИК") | 1 | 2020 | 97,37 | Всего | 4 560 | 4 560 | 456 | 2,87 | 4 440,04 | |
| | | | | | Плата за подключение | 4 560 | 4 560 | 456 | 2,87 | 4 440,04 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.140 | Строительство водопровода d=110 мм L=43,1 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №4 (стр.) по адресу: ул. Заналишина в микрорайоне №48, (ООО Промкомплект-М) | 1 | 2020 | 0 | Всего | 466 | 466 | 47 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 466 | 466 | 47 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.141 | Строительство сетей водоснабжения d=110 мм L=13,0 п.м. d=110 мм L=14,0 п.м. для подключения объекта: Жилой дом с индивидуальной вставкой №14(стр.) со встроенно-пристроенными объектами СКБО 4-й этап. по адресу: ул. Хариса Юсупова, микрорайон №48, (ООО СК "Каскад") | 1 | 2020 | 56,04 | Всего | 322 | 322 | 32 | 0,00 | 180,45 | |
| | | | | | Плата за подключение | 322 | 322 | 32 | 0,00 | 180,45 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.142 | Строительство сети водоснабжения d=110 мм L=85,0 п.м. для подключения объекта: Здание КБО для обслуживания пациентов и персонала МЦ "Сакура" по адресу: ул. Захаренко, 18, (ООО "Медицинский центр "САКУРА") | 1 | 2020 | 0 | Всего | 550 | 550 | 55 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 550 | 550 | 55 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.143 | Строительство сети водоснабжения d=110 мм L=19,5 п.м. для подключения объекта: Нежилое здание капитальное, 2 эт. по адресу: ул. Российская, 4А, (ООО "АДМИНИСТРАТОР ЧЕЛЯБИНСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА") | 1 | 2020 | 0 | Всего | 239 | 239 | 24 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 239 | 239 | 24 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполне-ния, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г | Утверждено на 1 квартал 2020 г | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г. | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. | Примечание |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| 2.144 | Строительство водоводов d=225 мм L=100,8 п.м., d=225мм L=125,42 п.м., строительство водопроводов d=2d110 мм L=0,75 п.м., d=2d110 мм L=5,3п.м. для подключения объекта: Общественно-деловой центр (с комплексом апартаментов, встроенно-пристроенными помещениями общественно-делового назначения и автостоянкой) по адресу: ул.Труда, 157-А, (ООО Специализированный застройщик "СК Легион") | 1 | 2020 | 59,41 | Всего | 3 446 | 3 446 | 345 | 280,78 | 2 047,40 | |
| | | | | | Плата за подключение | 3 446 | 3 446 | 345 | 280,78 | 2 047,40 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.145 | Реконструкция водопровода d=110 мм L=43,76 п.м. для подключения объекта: Объект социально-бытового обслуживания по адресу: ул. Барбюса, 142-а. (ИП Удалов А.А.) | 1 | 2020 | 97,4 | Всего | 397 | 397 | 40 | 0,00 | 386,66 | |
| | | | | | Плата за подключение | 397 | 397 | 40 | 0,00 | 386,66 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.146 | Строительство сетей водоснабжения d=2d160 мм L=13,0 п.м., d=2d160 мм L=5,0 п.м. для подключения объекта: Торгово-досуговый комплекс с паркингом и спортивным блоком по адресу: пр. Победы - ул. Чичерина, (ООО "Урал-Сервис") | 1 | 2020 | 97,51 | Всего | 467 | 467 | 47 | 0,00 | 455,39 | |
| | | | | | Плата за подключение | 467 | 467 | 47 | 0,00 | 455,39 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.147 | Строительство сетей водоснабжения d=200 мм L=29,4 п.м., d=2d225 мм L=384,4 п.м., строительство ввода водопровода d=110 мм L=33,6 п.м. для подключения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Братьев кашириных 129, (ФГБОУ ВО "ЧелГУ") | 1 | 2020 | 0 | Всего | 5 031 | 5 031 | 503 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 5 031 | 5 031 | 503 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.148 | Строительство водопровода d=110 мм L=76,4 п.м. для подключения объекта: Центр делового сотрудничества, 1 этап по адресу: Комсомольский пр., ул. Чичерина, (ООО "Современная недвижимость") | 1 | 2020 | 97,47 | Всего | 608 | 608 | 61 | 0,00 | 592,63 | |
| | | | | | Плата за подключение | 608 | 608 | 61 | 0,00 | 592,63 | |
| | | | | | возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | ИТОГО по разделу «Водоснабжение» | | | 11,16 | Всего | 2 793 686,00 | 222 925,00 | 22 292,00 | 4 821,30 | 311 870,17 | |
| | | | | | Амортизационные отчисления | 461 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 176,65 | С учетом ранее накопленной амортизации по пп. 1.6, 1.7, 1.9.1 |
| | | | | | Прибыль, направленная на инвестиции | 849 660,00 | 61 346,00 | 6 135,00 | 1 481,20 | 24 385,42 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1 000 592,00 | 161 579,00 | 16 157,00 | 3 340,10 | 190 832,52 | |
| | | | | | Возврат НДС | 185 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Банковские кредиты | 244 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Бюджетные средства | 53 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 475,58 | Средства областного бюджета, выделенные по программе "Чистая вода" в 2018 г. |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполнения, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб. | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв 2020г. без НДС | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. без НДС | |
| Раздел 3. | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Строительство сооружений обработки осадков сточных вод | 10 | 2025 | 1,27 | Всего | 1 725 613 | 166 945 | 16 695 | 0,00 | 21 915,92 | Разработаны основные технические решения "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Челябинска. Выполнены изыскательские работы, разработана проектная документация. Получено положительное заключение экологической экспертизы проектной документации. Документация передается на государственную экспертизу проектно- сметной документации |
| | | | | | Амортизационные отчисления | 648 143 | 75 359 | 7 536 | 0,00 | 20 878,63 | |
| | | | | | Прибыль, направленная на инвестиции | 611 264 | 57 646 | 5 765 | 0,00 | 1 037,29 | |
| | | | | | Возврат НДС | 65 835 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 271 523 | 33 940 | 3 394 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Банковские кредиты | 128 848 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2. | Реконструкция воздуходувной станции | 10 | 2025 | 0,62 | Всего | 313 141 | 0 | 0 | 0,00 | 1 939,14 | Разработаны основные технические решения "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Челябинска. Выполнены изыскательские работы, разработана проектная документация. Получено положительное заключение экологической экспертизы проектной документации. Документация передается на государственную экспертизу проектно- сметной документации |
| | | | | | Прибыль, направленная на инвестиции | 166 690 | 0 | 0 | 0,00 | 1 939,14 | |
| | | | | | Возврат НДС | 6 271 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Амортизационные отчисления | 105 344 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Банковские кредиты | 34 836 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3. | Реконструкция сооружений и оборудования механической очистки (здание решеток, песколовки, первичные отстойники) | 1 | - | 47,23 | Всего | 13 183 | 0 | 0 | 0,00 | 6 225,84 | Разработаны основные технические решения "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Челябинска. Выполнены изыскательские работы, разработана проектная документация. Получено положительное заключение экологической экспертизы проектной документации. Документация передается на государственную экспертизу проектно- сметной документации |
| | | | | | Прибыль, направленная на инвестиции | 13 183 | 0 | 0 | 0,00 | 6 225,84 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4. | Реконструкция и модернизация блоков биологической очистки сточных вод. Аэротенки | 1 | - | 55,4 | Всего | 54 233 | 0 | 0 | 0,00 | 30 049,70 | Разработаны основные технические решения "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Челябинска. Выполнены изыскательские работы, разработана проектная документация. Получено положительное заключение экологической экспертизы проектной документации. Документация передается на государственную экспертизу проектно- сметной документации |
| | | | | | Прибыль, направленная на инвестиции | 54 233 | 0 | 0 | 0,00 | 30 049,70 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.5. | Установка УФ-обеззараживания очищенных сточных вод | 1 | - | 83,74 | Всего | 2 868 | 0 | 0 | 0,00 | 2 401,58 | Разработаны основные технические решения "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Челябинска. Выполнены изыскательские работы, разработана проектная документация. Получено положительное заключение экологической экспертизы проектной документации. Документация передается на государственную экспертизу проектно- сметной документации |
| | | | | | Прибыль, направленная на инвестиции | 2 868 | 0 | 0 | 0,00 | 2 401,58 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Раздел 4. | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Реконструкция КНС № 16, производительность 91,2 тыс. куб.м/сут. | 1 | 2016 | 74,74 | Всего | 28 451 | 0 | 0 | 0,00 | 18 019,86 | Разработаны проектная и рабочая документации по объекту (полный объем реконструкции). Получено отрицательное заключение по проектной документации, требуется корректировка проекта (документы готовятся). Выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции грабельного отделения КНС №16 |
| | | | | | Плата за подключение | 24 111 | 0 | 0 | 0,00 | 18 019,86 | |
| | | | | | Возврат НДС | 4 340 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2. | Строительство напорного коллектора водоотведения от КНС №16 до КГ по ул.Чичерина Dу=1000мм | 10 | 2025 | 0,05 | Всего | 549 801 | 23 341 | 2 334 | 0,00 | 280,00 | Разработан проект планировки территории с проектом межевания территории. Ведется оформление правоустанавливающих документов |
| | | | | | Плата за подключение | 334 101 | 23 341 | 2 334 | 0,00 | 280,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 58 032 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Банковские кредиты | 157 668 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3. | Строительство третьей нитки напорно-самотечного коллектора водоотведения от камеры у сада "Искра" до приемной камеры ОСК, Dу=1400мм | 9 | 2025 | 3,52 | Всего | 224 352 | 14 563 | 1 456 | 7 893,94 | 7 893,94 | |
| | | | | | Плата за подключение | 214 458 | 14 563 | 1 456 | 7 893,94 | 7 893,94 | |
| | | | | | Возврат НДС | 9 894 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4. | Строительство коллектора водоотведения Dу=500 мм до коллектора Dу=800 мм по ул.Академика Макеева | 1 | 2016 | 0,29 | Всего | 23 611 | 0 | 0 | 0,00 | 59,59 | См. примечание по п.2.2 |
| | | | | | Плата за подключение | 20 009 | 0 | 0 | 0,00 | 59,59 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполнения, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб. | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г. | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг | |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| | | | | | Возврат НДС | 3 602 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5. | Строительство коллектора водоотведения Dy=500 мм по ул. Новороссийская в т.ч. ПИР | 7 | 2025 | 0 | Всего | 9 448 | 1 350 | 135 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 9 448 | 1 350 | 135 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6. | Строительство разгрузочного коллектора Dy=1000-1200 мм по ул. Барбюса до коллектора №3а, 2Dy=1200 мм в Ленинском районе | 2 | 2025 | 0 | Всего | 37 683 | 6 280 | 628 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 37 683 | 6 280 | 628 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.7. | Строительство коллектора водоотведения диаметром 500мм L=681,5 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион») | 1 | 2016 | 23,46 | Всего | 4 807 | 0 | 0 | 0,00 | 2 709,52 | |
| | | | | | Плата за подключение | 4 074 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 733 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.8. | Строительство коллектора водоотведения диаметром 315мм L=335,13 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион») | 1 | 2016 | | Всего | 1 233 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1 045 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 188 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.9. | Строительство коллектора водоотведения диаметром 250мм L=782,19 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион») | 1 | 2016 | | Всего | 2 260 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1 915 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 345 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.10. | Строительство коллектора водоотведения диаметром 200мм L=1761,69 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион») | 1 | 2016 | | Всего | 5 088 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 4 312 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 776 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.11. | Строительство коллектора водоотведения диаметром 160мм L=84,73 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион») | 1 | 2016 | | Всего | 242 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 205 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 37 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.12. | Строительство сетей водоотведения диаметром 160мм L=499,55 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис») | 1 | 2016 | 0 | Всего | 3 264 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 3079 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 185 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.13. | Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=767,35 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис») | 1 | 2016 | 0 | Всего | 5 038 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 4 753 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 285 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.14. | Строительство сетей водоотведения диаметром 250мм L=77,95 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис») | 1 | 2016 | 0 | Всего | 512 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 483 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 29 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.15. | Строительство сетей водоотведения диаметром 300мм L=511,25 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис») | 1 | 2016 | 0 | Всего | 3 792 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 3 577 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 215 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.16. | Строительство сетей водоотведения диаметром 400мм L=81,45 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис») | 1 | 2016 | 0 | Всего | 676 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 638 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 38 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.17. | Строительство сетей водоотведения диаметром 500мм L=55,40 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис») | 1 | 2016 | 0 | Всего | 604 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 570 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 34 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.18. | Строительство коллектора водоотведения Dy=160мм L=45 м, Dy=200мм L=344 м, Dy=315мм L=18 м для подключения Перинатального центра на 130 коек в г. Челябинске по адресу: ул. Воровского, ул. Блюхера (ООО «АльфаСтрой») | 1 | 2016 | 100 | Всего | 5 462 | 0 | 0 | 0,00 | 4 629,30 | |
| | | | | | Плата за подключение | 4 629 | 0 | 0 | 0,00 | 4 629,30 | |
| | | | | | Возврат НДС | 833 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.19. | Реконструкция (вынос из-под проектируемого издания) коллектора водоотведения диаметром 500мм L=55,82м для подключения комбината бытового обслуживания по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных – ул. Чичерина (Чебураев Д.В.) | 1 | 2016 | 100 | Всего | 595 | 0 | 0 | 0,00 | 504,02 | |
| | | | | | Плата за подключение | 504 | 0 | 0 | 0,00 | 504,02 | |
| | | | | | Возврат НДС | 91 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.20. | Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=250м, для подключения жилых домов №№23, 24, 25 со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже, трансформаторной подстанцией (стр. № 36) и подземной автостоянкой (стр. № 40) по адресу: мкр. «Яблочный», ул. Самохина 1-я (стр.), Тракторозаводской район города Челябинска (ОАО «СК ЧГС») | 1 | 2016 | 100 | Всего | 1 823 | 0 | 0 | 0,00 | 1 547,30 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1 547 | 0 | 0 | 0,00 | 1 547,30 | |
| | | | | | Возврат НДС | 278 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.21. | Строительство сетей водоотведения диаметром 400мм L=754,93м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, ТРК, детский сад по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС») | 1 | 2016 | | Всего | 6 072 | 0 | 0 | 0,00 | 17 494,72 | |
| | | | | | Плата за подключение | 5 146 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 926 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | Строительство сетей водоотведения диаметром 300мм L=288,25м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, | | | | Всего | 1 816 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполнения, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб. | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г. | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. | |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| 4.22. | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ТРК, детский сад; по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС») | 1 | 2016 | 100 | Плата за подключение | 1 539 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 277 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.23. | Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=1146,48 м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ТРК, детский сад; по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС») | 1 | 2016 | | Всего | 7 271 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 6 860 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 411 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.24. | Строительство сетей водоотведения диаметром 150мм L=318,76 м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ТРК, детский сад; по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС») | 1 | 2016 | | Всего | 4 944 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 4 664 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 280 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.25. | Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=214,8 м для подключения жилых домов: жилой дом стр. № № 41-а со встроено-пристроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр.№ 41-б со встроено-пристроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. № 41-в со встроено-пристроенной аптекой г. Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул. Зальцмана (ООО «КПД Заказчик») | 1 | 2016 | 10,4 | Всего | 7666 | 0 | 0 | 0,00 | 751,75 | |
| | | | | | Плата за подключение | 7232 | 0 | 0 | 0,00 | 751,75 | |
| | | | | | Возврат НДС | 434 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.26. | Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 160мм L=21,2м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента») | 1 | 2016 | 93,56 | Всего | 415 | 0 | 0 | 0,00 | 6 463,41 | |
| | | | | | Плата за подключение | 392 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 23 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.27. | Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 200мм L=99,0м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента») | 1 | 2016 | | Всего | 629 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 533 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 96 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.28. | Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 250мм L=28 м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента») | 1 | 2016 | | Всего | 178 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 151 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 27 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.29. | Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 300мм L=10,0 м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента») | 1 | 2016 | | Всего | 72 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 61 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.30. | Реконструкция коллектора водоотведения D=1200мм с переносом трассы трубопровода (инв. № 420040) на нормативное расстояние от объекта «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента») | 1 | 2016 | | Всего | 6 810 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 5 771 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 1 039 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.31. | Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 160мм L=6,0 м, для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами рассчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова, 2, Советский район г. Челябинска (ООО «ИКАР») | 1 | 2016 | 100 | Всего | 38 | 0 | 0 | 0,00 | 786,99 | |
| | | | | | Плата за подключение | 32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.32. | Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 200мм L=90,0 м, для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами рассчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова, 2, Советский район г. Челябинска (ООО «ИКАР») | 1 | 2016 | | Всего | 572 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 485 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 87 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.33. | Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром d 250мм L=60,0 м, для подключения объекта: «Кафе с подземной парковкой, 2- этажа» по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Каслинская (между д.36 и 38) ИП Григорян К.Х. | 3 | 2018 | 100 | Всего | 455 | 0 | 0 | 0,00 | 406,84 | |
| | | | | | Плата за подключение | 407 | 0 | 0 | 0,00 | 406,84 | |
| | | | | | Возврат НДС | 48 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | Реконструкция коллектора водоотведения D=500мм с переносом трассы трубопровода на нормативное расстояние от | | | | Всего | 603 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполнения, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб. | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв 2020г. | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. | |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| 4.34. | объекта «Магазин» расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Доватора – Цеховая (ООО «СтройИнвест») | 2 | 2017 | 0 | Плата за подключение | 511 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 92 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.35. | Строительство коллектора водоотведения D=200мм, L=8,75м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Черничная – Трапутина – озеро Первое (ООО «Речелстрой») | 1 | 2016 | 10,57 | Всего | 54 | 0 | 0 | 0,00 | 579,38 | |
| | | | | | Плата за подключение | 46 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.36. | Строительство коллектора водоотведения D=500мм, L=66,25м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Черничная – Трапутина – озеро Первое (ООО «РечелСтрой») | 1 | 2016 | | Всего | 683 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 579 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 104 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.37. | Строительство коллектора водоотведения D=1000мм, L=66,25м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Черничная – Трапутина – озеро Первое (ООО «Речелстрой») | 1 | 2016 | | Всего | 5 729 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 4 855 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 874 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.38. | Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 160мм L=41,48м, для подключения объекта: «Автокомплекс», расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, пр. Новоградский – ул. Городская (ООО «Компания ПромКапиталъ») | 1 | 2016 | 100,00 | Всего | 256 | 0 | 0 | 0,00 | 1 240,22 | |
| | | | | | Плата за подключение | 217 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 39 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.39. | Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 300мм L=177,47м, для подключения объекта: «Автокомплекс», расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, пр. Новоградский – ул. Городская (ООО «Компания ПромКапиталъ») | 1 | 2016 | | Всего | 1 245 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1 055 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 190 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.40. | Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200мм L=131,75м, для подключения объекта: «Жилой дом № 5», расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, пос. Новосинеглазово, ул. Плановая (ООО «ФениксГран») | 1 | 2016 | 0 | Всего | 524 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 444 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.41. | Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 160мм L=81,6м, для подключения объекта: «Жилые дома (стр. 7, 9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул. Бобруйской (пропорционально нагрузке) (ООО «БетотекСтрой») | 1 | 2016 | 100 | Всего | 504 | 0 | 0 | 0,00 | 1 056,34 | |
| | | | | | Плата за подключение | 427 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 77 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.42. | Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 200мм L=118,2м, для подключения объекта: «Жилые дома (стр. 7, 9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул. Бобруйской (пропорционально нагрузке) (ООО «БетотекСтрой») | 1 | 2016 | | Всего | 734 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 622 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 112 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.43. | Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=36,24 м, для подключения объекта: "Комплекс жилых домов со встроенным магазином и подземной автостоянкой", расположенного по адресу г.Челябинск, Калининский район, ул. Ворошилова (ООО "ЧелСтройИнКом") | 1 | 2017 | 100 | Всего | 229 | 0 | 0 | 0,00 | 220,92 | |
| | | | | | Плата за подключение | 194 | 0 | 0 | 0,00 | 220,92 | |
| | | | | | Возврат НДС | 35 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.44. | Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 500 мм L=400,0 м, для подключения объекта: "Микрорайон жилой №49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, жилой район №11, ул. Бейвеля (пр.), ул. Маршала Чуйкова (ООО СК "ЧТС") | 1 | 2016 | | Всего | 4234 | 0 | 0 | 0,00 | 16 827,94 | |
| | | | | | Плата за подключение | 3588 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 646 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=875,0 м, для подключения объекта: | | | | Всего | 6294 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполнения, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г. | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. | Примечание |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| 4.45. | трубы диаметром 300 мм L=875,0 м, для подключения объекта: "Микрорайон жилой №49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, жилой район №11, ул. Бейвеля (пр.), ул. Маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС") | 1 | 2016 | 97,54 | Плата за подключение | 5334 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 960 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.46. | Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=1 544,0 м, для подключения объекта: "Микрорайон жилой №49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, жилой район №11, ул. Бейвеля (пр.), ул. Маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС") | 1 | 2016 | | Всего | 9831 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 8331 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 1500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.47. | Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=11,0 м, для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР") | 1 | 2016 | 0 | Всего | 70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 59 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.48. | Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=104,98 м, для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР") | 1 | 2016 | 0 | Всего | 668 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 566 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 102 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.49. | Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 300 мм L=96,5 м, для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР") | 1 | 2016 | 0 | Всего | 2172 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1841 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 331 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.50. | Реконструкция коллектора водоотведения инв. № 3000007 из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=23,50 м, для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР") | 1 | 2016 | 0 | Всего | 279 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 236 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 43 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.51. | Реконструкция коллектора водоотведения инв. № 9102191 из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=15,0 м, для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР") | 1 | 2016 | 0 | Всего | 189 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 160 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 29 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.52. | Строительство коллектора водоотведения диаметром 300 мм L=300,0 м, от точки подключения к коллектору диаметром 600мм по пр. Новоградскому до западной границы г. Челябинска (ООО "ИКЕА Сентерс Рус Проперти Д") | 3 | 2019 | 0 | Всего | 2226 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 2100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 126 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.53. | Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 300 мм L=1 500,0 м, для подключения объекта "Торгово-развлекательный центр, 2 эт., по адресу: Сосновский район Челябинской области, в 9400 м в северо-западном направлении от ориентира пос. Западный, Сосновский район (ООО "ИКЕА Сентерс Рус Проперти Д") | 3 | 2019 | 0 | Всего | 11124 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 10494 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 630 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.54. | Строительство сети водоотведения диаметром 200 мм L=179 м для подключения объекта: "Комплекс жилых домов №44, 45 (стр)", расположенного по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, пересечение ул.Румянцева-ул.Мира (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ") | 1 | 2018 | 100,00 | Всего | 1058 | 0 | 0 | 0,00 | 3 235,45 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1058 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.55. | Строительство сети водоотведения диаметром 200 мм L=93,0 м для подключения объекта: "Комплекс жилых домов №44, 45 (стр)", расположенного по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, пересечение ул.Румянцева-ул.Мира | 1 | 2018 | | Всего | 550 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | см. совместно с п. 4.69, 2.93, 2.94 |
| | | | | | Плата за подключение | 550 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполнения, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г. | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. | Примечание |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| | Металлургический район, пересечение ул.Ушакова ул.Ильича (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ") | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.56 | Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=35,57 м, для подключения объекта "Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, 16 эт.", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Воровского (ООО "Диттер") | 3 | 2019 | 0 | Всего | 233 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 220 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.57 | Реконструкция сетей водоотведения инв.№ 7100155 диаметром 300 мм L=197,74 м, для подключения объекта "Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, 16 эт.", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Воровского (ООО "Диттер") | 3 | 2019 | 0 | Всего | 5890 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 5557 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 333 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.58 | Строительство канализационных выпусков диаметром 200 мм L=102,85 м, для подключения объекта "Жилой дом №17 (стр.)", расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал ул.Дзержинског-ул.Гранитная_ул.Якутская-ул.Нахимова (ООО "Уралметаллургремонт-4") | 1 | 2017 | 50,42 | Всего | 684 | 0 | 0 | 0,00 | 2 945,42 | |
| | | | | | Плата за подключение | 580 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 104 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.59 | Строительство канализационных выпусков диаметром 200 мм L=170,15 м, для подключения объекта "Жилой дом №17 (стр.)", расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал ул.Дзержинског-ул.Гранитная_ул.Якутская-ул.Нахимова (ООО "Уралметаллургремонт-4") | 1 | 2017 | | Всего | 1132 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 959 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 173 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.60 | Строительство канализационных выпусков диаметром 300 мм L=407,2 для подключения объекта: "Жилые дома №17 (стр.), №18 10 эт. №19 10 эт", расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район квартал ул.Дзержинског-ул.Гранитная_ул.Якутская-ул.Нахимова (ООО "Уралметаллургремонт-4", ООО "СК Каскад" жилой дом №18, ООО "СК Каскад" жилой дом №19) | 1 | 2017 | | Всего | 4141 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 3509 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 632 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.61 | Строительство канализационного выпуска диаметром 200 мм L=151,2 для подключения объекта: "Жилой дом №19 10 эт.", расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район квартал ул.Дзержинског-ул.Гранитная_ул.Якутская-ул.Нахимова ("СК Каскад") | 3 | 2019 | | Всего | 842 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 794 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 48 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.62 | Строительство сетей водоотведения диаметром 300 мм L=205,3 м для подключения объекта: "Жилой дом со встроенным соцкультбытом №7 (стр.); Жилой дом со встроенным соцкультбытом №8 (стр.)", расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал на оз.Смолино (ООО "НИКС") | 1 | 2017 | 100,00 | Всего | 1543 | 0 | 0 | 0,00 | 4 368,12 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1308 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 235 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.63 | Строительство сетей водоотведения диаметром 200 мм L=112,65 м для подключения объекта: "Жилой дом со встроенным соцкультбытом №7 (стр.); Жилой дом со встроенным соцкультбытом №8 (стр.)", расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал на оз.Смолино (ООО "НИКС") | 1 | 2017 | | Всего | 749 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 635 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 114 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.64 | Реконструкция напорного коллектора водоотведения инв.№9104970 диаметром 2d160 мм L=187,5 м для подключения объекта: "Жилой дом со встроенным соцкультбытом №7 (стр.); Жилой дом со встроенным соцкультбытом №8 (стр.)", расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал на оз.Смолино (ООО "НИКС") | 1 | 2017 | | Всего | 2994 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 2537 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 457 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.65 | Строительство сетей водоотведения диаметром 500 мм протяженностью 710 м. для подключения Многоэтажной жилой застройки по адресу: г. Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Штиинг") | - | - | | Всего | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | совместно с пунктом 4.70 |
| | | | | | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполнения, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г. без НДС | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. без НДС | Примечание |
| 4.66. | Строительство сетей водоотведения диаметром 300 мм протяженностью 455 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэйинг") | - | - | 100 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.67. | Строительство сетей водоотведения диаметром 200 мм протяженностью 2,141 км, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэйинг") | - | - | | Всего | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.68. | Строительство сетей водоотведения диаметром 160 мм протяженностью 40 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэйинг") | - | - | | Всего | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.69. | Реконструкциясети водоотведения инв.№ 3004439 диаметром 200 мм L=289 м для подключения объекта: "Комплекс жилых домов №44, 45 (стр)", расположенного по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, пересечение ул.Румянцева-ул.Мира (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ") | 1 | 2018 | 100 | Всего | 1709 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | см. пункты 4.54-4.55 |
| | | | | | Плата за подключение | 1709 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.70. | Строительство сетей водоотведения диаметром 200 мм протяженностью 286,6 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г. Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэйинг") | 2 | 2018 | 0 | Всего | 1848 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | см. пункт 4.65-4.68 |
| | | | | | Плата за подключение | 1695 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 153 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.71. | Строительство водопроводных вводов d110 мм протяженностью 42м, для подключения комплекса жилых домов №44, №45 (стр.) по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, пересечение ул. Румянцева - ул Мира. (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ") | 2 | 2018 | 0 | Всего | 3 617 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 3 318 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 299 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.72. | Строительство сети водоотведения d200 мм, протяженностью 200 для подключения жилого дома по адресу: " ул.Дзержинского, 16 Ленинский район (ООО "Капитал") | 1 | 2017 | 0 | Всего | 125 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 106 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 19 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.73. | Строительство сетей водоотведения диаметром 200 мм, 250 мм, L=418,3 м для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3, 4, 5, 6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу микрорайон "Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район, г.Челябинск (ООО ПКО "Челябинск-стройиндустрия") | 3 | 2019 | 0 | Всего | 2747 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 2591 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 156 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.74. | Строительство сетей водоотведения диаметром 2d225мм, L=7 м для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3, 4, 5, 6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу микрорайон "Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район, г.Челябинск (ООО ПКО "Челябинск-стройиндустрия") | 3 | 2019 | 0 | Всего | 53 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.75. | Строительство сетей водоотведения диаметром 315мм, L=424,3 м для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3, 4, 5, 6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу микрорайон "Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район, г.Челябинск (ООО ПКО "Челябинск-стройиндустрия") | 3 | 2019 | 0 | Всего | 3372 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 3180 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 192 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.76. | Строительство сети водоотведения d200 мм L=123,53 м для подключения жилого дома №9 (стр) с помещениями общего назначения, расположенного по адресу: ул.Шенкурская, ул.Болейко, набережная р.Миасс, Калининский район г.Челябинск (ООО "СтройДом") | 2 | 2018 | 0 | Всего | 682 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 626 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | Реконструкция для подключения жилого дома со встроенными объектами СКБО и помещениями временного пребывания | | | | Всего | 3301 | 0 | 0 | 0,00 | 3 113,87 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполнения, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб. | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв 2020г. | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. | |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| 4.77. | детей, расположенного по адресу: ул.Витебская, Центральный район г.Челябинск. - вынос сети водоотведения d160 мм, d225 мм L=65,3 м, изменение маршрута сети водоотведения d200 мм L=43,8 м, d160 мм L=37,65 м(ОАО Строительная компания "Челябинскгражданстрой") | 3 | 2019 | 100 | Плата за подключение | 3114 | 0 | 0 | 0,00 | 3 113,87 | |
| | | | | | Возврат НДС | 187 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.78. | Строительство сети водоотведения d160 мм L=22 м для подключения объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс" по адресу: пр.Комсомольский - ул. Чичерина, курчатовский район (ООО "Авангард") | 1 | 2017 | 0 | Всего | 141 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 119 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.79. | Строительство сети водоотведения d 160 мм L=215м для подключения объекта: "Двухэтажный досуговый центр" по адресу: Копейское шоссе в Ленинском районе (ООО "ТрандСтрой") | 1 | 2018 | 100 | Всего | 1325 | 0 | 0 | 0,00 | 1 432,91 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1325 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.80. | Строительство сети водоотведения d 160 мм L=25м объекта: "Многоуровневая автостоянка с магазином и кафе" по адресу: ул. Красноармейская, Центральный район (Издательство ООО "Урал-ЛТД") | 1 | 2017 | 99 | Всего | 159 | 0 | 0 | 323,64 | 323,64 | |
| | | | | | Плата за подключение | 135 | 0 | 0 | 323,64 | 323,64 | |
| | | | | | Возврат НДС | 24 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.81. | Строительство сети водоотведения d 160 мм L=45м объекта: "Кафетерий" по адресу: ул. Бр. Кашириных, ул. 40-летия Победы, Калининский район (ИП Дмитрук С.Н.) | 1 | 2017 | 0 | Всего | 325 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 275 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.82. | Строительство сети водоотведения d 200 мм L=85,05м объекта: "5-ти этажный жилой дом по ул. Дегтярева, 36а в Металлургическом районе" (ИП Мазур Анатолий Михайлович) | 1 | 2018 | 100 | Всего | 512 | 0 | 0 | 0,00 | 510,81 | |
| | | | | | Плата за подключение | 512 | 0 | 0 | 0,00 | 510,81 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.83. | Строительство сети водоотведения d 200 мм L=220м объекта: "Жилые дома № 5,6,7 (стр.) микрорайон № 51, Курчатовский район" (ООО "КапиталДом") | 1 | 2018 | 87,24 | Всего | 1195 | 0 | 0 | 15,19 | 1 042,57 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1195 | 0 | 0 | 15,19 | 1 042,57 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.84. | Строительство сетей водоотведения d 150 мм L=68м, d 160 мм L=5м объекта: "Объект социально-бытового обслуживания" по адресу: ул. Громова, Советский район" (ООО "Компания Интеб") | 1 | 2018 | 0 | Всего | 400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.85. | Строительство сети водоотведения d 225 мм L=65м объекта: "Жилой дом № 9.4 (стр.), микрорайон № 51 Краснопольской площадки (ООО СК "Радуга") | 1 | 2019 | 0 | Всего | 426 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 426 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.86. | Строительство сети водоотведения d 225 мм L=180м объекта: "Жилой дом многоквартирный 10-тажный по ул. Речная, Калининский район" (ООО СК "Уралжилстрой") | 1 | 2018 | 0 | Всего | 1181 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1181 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.87. | Строительство сети водоотведения d 200 мм L=120м объекта: "Административное здание общественного назначения"по адресу: ул. Бр. Кашириных, 54б, Калининский район (Чеведенков Владислав Борисович) | 1 | 2017 | 0 | Всего | 872 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 739 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 133 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполнения, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г. | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг.: | Примечание |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| 4.88. | Строительство сети водоотведения d 250 мм L=155,0м объекта: "Жилой дом № 4 (стр.)" по адресу: пр. Краснопольский, мкр. № 57, Курчатовский район (ООО "ЭкспертПромСтрой") | 1 | 2018 | 0 | Всего | 1017 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1017 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.89. | Строительство сети водоотведения d 250 мм L=120,0м объекта: "Жилой дом № 8 (стр.)" по адресу: пр. Краснопольский, ул. Маршала Чуйкова, Курчатовский район (ООО "ЭкспертПромСтрой") | 1 | 2018 | 0 | Всего | 787 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 787 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.90. | Реконструкция сети водоотведения d=300 мм L=191,5 м, реконструкция сети водоотведения d=150 мм, L=58,5 м для подключения объекта: "Спортивный комплекс с объектами торговли по адресу: г. Челябинск, ул. Труда севернее стадиона "Центральный (ООО "ТРИУМФ") | 2 | 2019 | 0 | Всего | 538 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 538 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.91 | Строительство коллектора водоотведения d=1000 мм, L=178,2 м, строительство коллектора водоотведения d=200 мм, L=5,2 м, строительство коллектора водоотведения d=500 мм, L=39,6 м для подключения застройки земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения по адресу: ул. Черничная-ул.Трашутина-оз.Первое (ООО "Речелстрой") | 1 | 2018 | 15,07 | Всего | 3 845 | 0 | 0 | 0,00 | 579,38 | |
| | | | | | Плата за подключение | 3 845 | 0 | 0 | 0,00 | 579,38 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.92 | Строительство коллектора водоотведения d=1000 мм, L=10,8 м, строительство коллектора водоотведения d=200 мм, L=0,3 м, строительство коллектора водоотведения d=500 мм, L=2,4 м для подключения объекта: "Жилой дом №5.12 (стр.)" по адресу: у оз.Первое (ООО "ИКАР") | 1 | 2018 | 0 | Всего | 277 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 277 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.93 | Строительство коллектора водоотведения d=500 мм, L=8,5 м, строительство коллектора водоотведения d=200 мм, L=0,2 м, строительство коллектора водоотведения d=500 мм, L=1,9 м для подключения объекта: "Жилой дом №5.13 (стр.)" по адресу: у оз.Первое (ООО "ИКАР") | 1 | 2018 | 0 | Всего | 217 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 217 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.94 | Строительство коллектора водоотведения d=1000 мм, L=101 м, строительство коллектора водоотведения d=200 мм, L=3 м, строительство коллектора водоотведения d=500 мм, L=22,4 м для подключения объекта: "Жилые дома №№3.5, 5.5, 3.3, 5.3, 3.3о, 5.15, 3.35, 5.14, 3.7, 3.8, 3.9 (стр.)" по адресу: у оз.Первое (ООО АПРИ "Флай Плэнинг") | 1 | 2018 | 0 | Всего | 2590 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 2590 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.95 | Строительство сетей водоотведения d=200 мм, L=327,75 м для подключения объекта: "Жилые дома №18,19" по адресу: ул. Бейвеля жилого района №11 Краснопольской площадки №1 (ОАО СК "Челябинскгражданстрой) | 1 | 2018 | 77,06 | Всего | 3422 | 0 | 0 | 0,00 | 2 636,90 | |
| | | | | | Плата за подключение | 3422 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.96. | Реконструкция сети водоотведения d=315 мм инв.№3003698 L=59,2 м, строительство сети водоотведения d=160 мм, L=9,4 м для подключения объекта: "Жилой дом, 10 эт." по адресу: ул. Могильникова (ГУ МВД России по Челябинской области) | 2 | 2019 | 77,96 | Всего | 342 | 0 | 0 | 0,00 | 266,62 | |
| | | | | | Плата за подключение | 342 | 0 | 0 | 0,00 | 266,62 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.97 | Строительство сети водоотведения d=300 мм L=774 м, строительство сети водоотведения d=200 мм, L=472,6 м для подключения объекта: "Жилые дома, №№1-4 (стр.)" по адресу: Военный городок№18 (ООО ПСК "Строй-1") | 1 | 2018 | 99 | Всего | 13 471 | 0 | 0 | 0,00 | 10 507,23 | |
| | | | | | Плата за подключение | 13 471 | 0 | 0 | 0,00 | 10 507,23 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполнения, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб. | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г. | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. | |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| 4.98. | Реконструкция сети водоотведения d=300 мм, L=37 п.м. для подключения спортивного комплекса с объектами торговли по адресу: ул. Труда севернее стадиона "Центральный" (ООО «Триумф») | 1 | 2019 | 0 | Всего | 430 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 430 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.99. | Строительство самотечных внутриквартальных сетей водоотведения d=160 мм, L=7,3 п.м., d=200 мм, L=153 п.м.,d=300 мм, L=103,7 п.м., d=200 мм, L=302 п.м., d=300 мм, L=294,8 п.м., d=160 мм, L=13,6 п.м., строительство внеплощадочной напорной сети водоотведения d=2d160 мм, L=161 п.м., строительство внеплощадочной самотечной сети водоотведения d=300 мм, L=306 п.м., строительство канализационной насосной станции с насосами с Q=140м3/час, H=15м (долевое участие пропорционально нагрузке заявителя), строительство сетей водоотведения d=200 мм, L=171 п.м., d=300 мм, L=259,2 п.м. для подключения мкр-на №50 по адресу: жилой район №12 Краснопольской площадки 1 (АО "ЮУ КЖСИ") | 2 | 2020 | 87,09 | Всего | 26 294 | 13 149 | 1 315 | 0,00 | 22 898,72 | |
| | | | | | Плата за подключение | 26 294 | 13 149 | 1 315 | 0,00 | 22 898,72 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.100. | Строительство сетей водоотведения d=200 мм, L=385,4 п.м., d=300 мм, L=176,9 п.м., d=150 мм, L=8,1 п.м., d=200 мм, L=810 п.м.,d=300 мм, L=150 п.м. для подключения комплекса жилых домов (1 и 2 этапы) по адресу: военный городок №18 (ООО "ИКАР") | 1 | 2020 | 36,7 | Всего | 9 959 | 9 959 | 996 | 0,00 | 3 654,71 | |
| | | | | | Плата за подключение | 9 959 | 9 959 | 996 | 0,00 | 3 654,71 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.101. | Строительство сетей водоотведения d=200 мм, L=104,8 п.м., d=500 мм, L=99,6 п.м. (от кол.11 до кол.9) для подключения жилого дома по адресу: ул.Новороссийская, 176 (АО "ЭСК «Южуралстройсервис») | 1 | 2020 | 0 | Всего | 2 337 | 2 337 | 234 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 2 337 | 2 337 | 234 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.102. | Строительство сетей водоотведения d=315 мм, L=410,5 п.м., d=200 мм, L=352 п.м., d=300 мм, L=112 п.м. для подключения жилых домов №7.1.1, 8.1, 9.1 по адресу: жилой район -1 (ул. Героев Танкограда - Ловина - Марченко) (ООО "КПД Заказчик") | 1 | 2020 | 0 | Всего | 11 990 | 11 990 | 1 199 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 11 990 | 11 990 | 1 199 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.103. | Строительство сетей водоотведения d=200 мм, L=990 п.м., d=250 мм, L=26 п.м., d=250 мм, L=66 п.м., d=300 мм, L=428 п.м. для подключения комплекса жилых домов по адресу: ул.Монакова, 1 (ООО СЗ "Первый квартал") | 1 | 2022 | 0 | Всего | 13 325 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 13 325 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.104. | Строительство коллектора водоотведения d=160 мм L=75,47 п.м. для подключения объекта Развлекательный центр: Торгово-досуговый комплекс и спортивно-оздоровительный центр по адресу: ул. Мамина, (ИП Гаврилов М.В) | 1 | 2020 | 77,83 | Всего | 739 | 739 | 74 | 0,00 | 575,13 | |
| | | | | | Плата за подключение | 739 | 739 | 74 | 0,00 | 575,13 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.105. | Строительство сетей водоотведения d=200 мм L=235,5 п.м. d=200 мм L=36,3 п.м. для подключения объекта: Жилой дом , встроенный полуподземный гараж-стоянка, полуподземный гараж-стоянка с эксплуатируемой кровлей по адресу: ул.Дегтярева, дом № 33 А, (ООО СК "Каскад") | 1 | 2020 | 97,58 | Всего | 2 468 | 2 468 | 247 | 0,00 | 2 408,31 | |
| | | | | | Плата за подключение | 2 468 | 2 468 | 247 | 0,00 | 2 408,31 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.106. | Строительство коллектора водоотведения d=200 мм L=148,17 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №1.40(стр.) по адресу: Новоградский проспект-ул.Технологическая, (ООО СК "Каскад") | 1 | 2020 | 97,63 | Всего | 1 112 | 1 112 | 111 | 0,00 | 1 085,64 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1 112 | 1 112 | 111 | 0,00 | 1 085,64 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.107. | Строительство коллекторов водоотведения d=200 мм L=37,5 п.м., d=200 мм L=143,9 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №11(стр.) по адресу: ул.Омская, дом № 63, (ООО ПКФ "Символ") | 1 | 2020 | 73,18 | Всего | 1 803 | 1 803 | 180 | 1 319,38 | 1 319,38 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1 803 | 1 803 | 180 | 1 319,38 | 1 319,38 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.108. | Строительство сети водоотведения d=200-250 мм L=426,0 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №14(стр.) с индивидуальной вставкой со встроенно-пристроенными помещениями СКБО в 1-м этаже (помещения для досуга, кафе, | 1 | 2020 | 95,9 | Всего | 3 226 | 3 226 | 323 | 0,00 | 3 107,77 | |
| | | | | | Плата за подключение | 3 226 | 3 226 | 323 | 0,00 | 3 107,77 | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия | Стадия выполнения, % | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Утверждено на 2020 г. | Утверждено на 1 квартал 2020 г. | Фактически выполнено за 1 кв. 2020г. | Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 кв. 2020 гг. | Примечание |
| | | | | | | | | | без НДС | без НДС | |
| | аптека, магазин, офисы) по адресу: ул. М. Джалиля, ул. Х.Юсупова, микрорайон №48, (ООО "КПД ЗАКАЗЧИК") | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.109. | Строительство коллектора водоотведения d=200 мм L=98,14 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №4 (стр.) по адресу: ул. Завалишина в микрорайоне №48, (ООО Промкомплект-М) | 1 | 2020 | 0 | Всего | 737 | 737 | 74 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 737 | 737 | 74 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.110. | Строительство сетей водоотведения d=200 мм L=9,0 п.м., d=200 мм L=55,2 п.м. для подключения объекта: Жилой дом с индивидуальной вставкой №14(стр.) со встроенно-пристроенными объектами СКБО. 4-й этап. по адресу: ул. Хариса Юсупова, микрорайон №48, (ООО СК "Каскад") | 1 | 2020 | 66,85 | Всего | 588 | 588 | 59 | 0,00 | 393,07 | |
| | | | | | Плата за подключение | 588 | 588 | 59 | 0,00 | 393,07 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.111. | Строительство сети водоотведения d=200 мм L=75,0 п.м. для подключения объекта: Здание КБО для обслуживания пациентов и персонала МЦ "Сакура" по адресу: ул. Захаренко, 18, (ООО "Медицинский центр "САКУРА") | 1 | 2020 | 0 | Всего | 563 | 563 | 57 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 563 | 563 | 57 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.112 | Строительство коллекторов водоотведения d=250 мм L=9,91 п.м., d=250 мм L=35 п.м. для подключения объекта: Общественно-деловой центр (с комплексом апартаментов, встроенно-пристроенными помещениями общественно-делового назначения и автостоянкой) по адресу: ул.Труда, 157-А, (ООО Специализированный застройщик "СК Легион") | 1 | 2020 | 99 | Всего | 900 | 900 | 90 | 285,30 | 1 071,25 | |
| | | | | | Плата за подключение | 900 | 900 | 90 | 285,30 | 1 071,25 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.113. | Строительство сети водоотведения d=200 мм L=30,5 п.м. для подключения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Братьев кашириных 129, (ФГБОУ ВО "ЧелГУ") | 1 | 2020 | 0 | Всего | 166 | 166 | 17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Плата за подключение | 166 | 166 | 17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.114. | Строительство коллектора водоотведения d=160 мм L=47,8 п.м. для подключения объекта: Центр делового сотрудничества, 1 этап по адресу: Комсомольский пр., ул. Чичерина, (ООО "Современная недвижимость") | 1 | 2020 | 97,4 | Всего | 374 | 374 | 37 | 0,00 | 364,26 | |
| | | | | | Плата за подключение | 374 | 374 | 37 | 0,00 | 364,26 | |
| | | | | | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | ИТОГО по разделу «Водоотведение» | | | 6,52 | Всего | 3 249 691 | 262 590 | 26 261 | 9 837,45 | 211 845,38 | |
| | | | | | Амортизационные отчисления | 753 487 | 75 359 | 7 536 | 0,00 | 20 878,63 | |
| | | | | | Прибыль, направленная на инвестиции | 848 238 | 57 646 | 5 765 | 0,00 | 41 653,55 | |
| | | | | | Плата за подключение | 1 161 516 | 129 585 | 12 960 | 9 837,45 | 149 313,20 | |
| | | | | | Возврат НДС | 165 098 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Банковские кредиты | 321 352 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Генеральный директор Д.Л. Поташев

Главный бухгалтер О.Г. Пережогина