Эту. МБРиД

Отчет о выполнении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г.Челябинска" на 2016-2025 годы
за 2 квартал 2020 г. , 1 полугодие 2020 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг. без НДС	
Раздел 1														
1.1.	Строительство объекта "Насосная станция второго подъема № 21 и резервуары чистой воды на очистных сооружениях водопровода г. Челябинска»	10	2025	0,19	Всего	483 006	6 000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,57	Оформлены правоустанавливающие документы на земельные участки. В 2018 году - проведено техническое обследование недостроенного здания насосной станции, утверждено техническое задание на разработку проектной и рабочей документации. Заключен договор на разработку проектной и рабочей документации.
					Амортизационные отчисления	186 485	0	0,0	0,00		0,00		903,74	
					Прибыль, направленная на инвестиции	189 219	3 000	300,00	0,00		0,00		17,83	
					Плата за подключение	23 574	3 000	300,0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	50 198	0	0,0	0,00		0,00		0,00	
					Банковские кредиты	33 530	0	0,0	0,00		0,00		0,00	
1.2.	Строительство объекта "Система защиты и повышения барьерных функций "ОСВ" с использованием порошкообразного активированного угля	8	2025	0	Всего	186 093	27 531	2 753,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Амортизационные отчисления	11 018	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	175 075	27 531	2 753,0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Банковские кредиты	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
1.3.	Техническое перевооружение склада жидкого хлора "ОСВ"	7	2022	6,1	Всего	132 908	8 589	859,00	7 891,11	918,63	7 891,11	459,32	8 157,95	Заключены договоры на корректировку проекта «Техническое перевооружение склада жидкого хлора СП «ОСВ» МУП «ПОВВ» (приведение к правилам ПБ 09-594-03)». Корректировка проекта выполнена. Получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности рабочей документации.
					Амортизационные отчисления	99 131	0	0	0,00		0,00		146,84	
					Прибыль, направленная на инвестиции	25 364	8 589	859,00	7 891,11		7 891,11		8 011,11	
					Возврат НДС	8 413	0	0	0,00		0,00		0,00	
1.5.	Реконструкция водопроводной насосной станции "Западная", производительность 250 тыс. куб.м/сут.	4	2020	100	Всего	56 801	8 291	829,00	0,00	-	0,00	-	45 329,30	Выполнены установка высоковольтного преобразователя частоты серии ПЧВМ-ТППТ-120-6000-УХЛ4, реконструкция ячеек ЗРУ 6 кВ, электроснабжение 10/0,4 кВ собственных нужд.
					Плата за подключение	30 056	8 291	829,00	0,00		0,00		35 690,92	
					Возврат НДС	2 846	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	15 763	0	0	0,00		0,00		9 638,38	
					Банковские кредиты	8 136	0	0	0,00		0,00		0,00	
1.6.	Наземные сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт, технологически необходимые для использования существующего водопровода (подземного линейного сооружения) в Металлургическом районе г. Челябинска	2	2018	100,00	Всего	39 942	8 627	863	6 218,59	720,58	7 699,79	446,00	35 216,69	В 2018 году выполнена корректировка проекта с размещением сооружений водоподготовки на муниципальном земельном участке в связи с отказом в 2017 году в размещении АО "Челябинское авиапредприятие" на земельном участке, правообладателем которого оно является (по проектному решению 2012 года - размещение сооружений на территории АО "ЧАП" с его предварительного согласия). В связи с возникновением дополнительных работ по ходу строительства, требующих корректировки проектно-сметной документации, документация откорректирована, проведена экспертиза проектно-сметной документации. Строительно-монтажные работы завершены.
					Амортизационные отчисления	16 651	0	0	0,00		0,00		25 788,85	
					Прибыль, направленная на инвестиции	21 792	8 627	863	6 218,59		7 699,79		9 427,84	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг. без НДС	
					Возврат НДС	1 499	0	0	0,00		0,00		0,00	
1.7.	Водоснабжение пос.Смолино. Подключение к системе водоснабжения г.Челябинска. Строительство водовода 2d=150 мм	7	2023	100	Всего	69 822	0	0	13 530,60	100,00	13 530,60	100,00	73 400,61	Выполнены проектно-изыскательские работы. Проведены государственные экспертизы проектной и сметной документации. Получены положительные заключения. Строительно-монтажные работы завершены.
					Амортизационные отчисления	13 699	0	0	0,00		0,00		2 037,23	
					Возврат НДС	915	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	2 092	0	0	13 530,60		13 530,60		13 887,81	
					Бюджетные средства	53 116	0	0	0,00		0,00		57 475,58	Средства областного бюджета, выделенные по программе "Чистая вода" в 2018 г.
1.8.	Строительство водовода №8 Д=1600мм от очистных сооружений водопровода до насосной станции «Западная» (I этап - от очистных сооружений до пикета - 64)	10	-	0	Всего	168 031	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	**Постановлением МТРиЭ от 20.11.2018 №73/1 мероприятие исключено из инвестиционной программы**
					Амортизационные отчисления	59 138	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	1 606	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	6 438	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	25 632	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Банковские кредиты	75 217	0	0	0,00		0,00		0,00	
1.9.	Модернизация водоводов													
1.9.1.	Ленинский район. Водовод от ул.Грозненская, 36 до ул.Дзержинского, 20 ВК 858.80 -ВК 858.172, Dy=720 мм	3	2020	56,00	Всего	45 663	13 599	1 360,00	4 443,53	326,73	4 443,53	163,36	25 568,28	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения негосударственной экспертизы проектной и сметной документации. Строительно-монтажные работы ведутся.
					Амортизационные отчисления	11 467	0	0	0,00		0,00		10 082,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	34 196	13 599	1 360,00	4 443,53		4 443,53		15 486,29	
1.9.2.	Ленинский район. Водовод по ул. Дзержинского, ул. Коммунаров на участке от ул.Гражданская, 16 до ул. Агалакова, 24 ВК 796.209 - ВК 797.252, Dy=400 мм	1	2021	0	Всего	7 242	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Амортизационные отчисления	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	7 242	0	0	0,00		0,00		0,00	
1.9.4.	Тракторозаводский район. Реконструкция водовода Ду=700мм L=1,8 км в квартале: ул. 1 Пятилетки, ул. Артиллерийская, ул. Ловина, ул. Героев Танкограда (второй водопроводный ввод на ВНС "Восточная")	2	2022	0	Всего	50 583	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	50 583	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
1.9.6.	Курчатовский район. Водовод № 6 от ВНС "Западная" до ул. Молодогвардейцев в районе ул. Молодогвардейцев, 7, ВК 580.24-ВК 580.23, Dy=700 мм	1	2017	100	Всего	218	0	0	0,00	-	0,00	-	218,00	**Мероприятие выполнено**
					Амортизационные отчисления	185	0	0	0,00		0,00		218,00	
					Возврат НДС	33	0	0	0,00		0,00		0,00	
1.9.7	Курчатовский район. Водовод по ул. Захаренко от водовода №6 до ВНС №63 (8 микрорайон) на участке от ул.Захаренко, 5 до ул. Захаренко, 9, ВК 488.02 -ВК 491.43, Dy=500 мм	1	2022	0	Всего	2 286	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Амортизационные отчисления	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	2 286	0	0	0,00		0,00		0,00	
1.9.9.	Советский район. Водовод от ул.Воровского, 61-б до ул. Воровского, 55 от ВК 763.170 до ВК 763.107, D=500,600 мм	1	2022	0	Всего	2 695	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	2 695	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
1.9.10.	Центральный район. Перемычка от водовода Dy=500 мм по ул. Поспышева ВК 706.35 через ул. Пермская, ул.Интернационала до водовода Dy=700мм по ул. Лобкова ВК 676.176 на участке от ул. Пермская, 59 до ул.Пермская, 53 ВК 676.109 - ВК 676.121, Dy=400 мм	1	2022	0	Всего	1 506	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	1 506	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
1.9.11.	Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод №2 от автодороги «Меридиан» до ТРК «Горки». Dy=1000 мм	2	2024	0	Всего	5 790	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	5 790	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Всего	5 790	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г.	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г.	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг.	
									без НДС		без НДС		без НДС	
1.9.12.	Тракторозаводский, Ленинский районы: водовод №5 от автодороги «Меридиан» до ТРК «Горки», Dy=1200 мм	2	2024	0	Прибыль, направленная на инвестиции	5 790	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
1.9.13.	Водовод № 1 ЧМЗ от ул. Курчатова до ВНС "Северная", в том числе: Dy=500мм, 600мм	5	2025	0	Всего	372 148	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Амортизационные отчисления	63 487	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	308 661	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
Раздел 2														
2.1.	Строительство водовода Д1000мм от насосной станции «Западная» до Краснопольской площадки протяженностью 6,3 км	9	2025	0,08	Всего	580 572	33 059	3 306	155,00		155,00		516,00	
					Плата за подключение	400 191	33 059	3 306	155,00	4,68	155,00	2,34	516,00	Заключен договор на разработку проекта планировки территории с проектом межевания территории. Ведется проектирование.
					Возврат НДС	53 262	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Банковские кредиты	127 119	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.2.	Строительство водовода Dy=500мм по ул. Академика Макеева от водовода Д1000 мм по Братьев Кашириных до ул. Героя России Родионова протяженностью 1,2 км	1	2016	0,13	Всего	45 883	0	0	0,00		0,00		59,47	
					Плата за подключение	38 884	0	0	0,00	-	0,00	-	59,47	Разработан проект планировки территории с проектом межевания территории (для п.2.2 и 4.4).
					Возврат НДС	6 999	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.3.	Строительство водовода Dy=500мм по ул.Туруханская протяженностью 0,7 км	1	2016	4,16	Всего	39 587	9 903	990	0,00		0,00		1 465,76	
					Плата за подключение	35 168	9 903	990	0,00		0,00		1 465,76	Разработан проект планировки территории с проектом межевания территории. Выполнена корректировка проектно-сметной документации в связи с изменением схемы водоснабжения с исключением насосной станции. Проводится экспертиза проектно-сметной документации.
					Возврат НДС	4 419	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 500 мм L=660,31 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	25,75	Всего	5 731	0	0	2 063,36	25,75	2 063,36	25,75	5 688,31	
					Плата за подключение	4 857	0	0						
					Возврат НДС	874	0	0						
2.5.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 315 мм L=1 398,56 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	6 933	0	0						
					Плата за подключение	5 875	0	0						
					Возврат НДС	1 058	0	0						
2.6.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 225 мм L=2 384,05 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	8 294	0	0						
					Плата за подключение	7 029	0	0						
					Возврат НДС	1 265	0	0						
2.7.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 2d160 мм L=134,11 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	689	0	0						
					Плата за подключение	584	0	0						
					Возврат НДС	105	0	0						
2.8.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 2d110 мм L=80,84 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	105	0	0						
					Плата за подключение	89	0	0						
					Возврат НДС	16	0	0						
2.9.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=46,15 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	337	0	0						
					Плата за подключение	286	0	0						
					Возврат НДС	51	0	0						
2.10.	Строительство водопроводной сети диаметром 63 мм L=3,7 п.м. для подключения мкр. №51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	22	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	19	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	3	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.11.	Строительство водопроводного ввода диаметром 100 мм L=393,57 п.м. (ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	2 554	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	2 164	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	390	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.12.	Строительство водопроводного ввода диаметром 100 мм L=393,57 п.м. для подключения мкр. №51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	2 377	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	2 242	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г.	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г.	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг.	
									без НДС		без НДС		без НДС	
	А(ООО «Социальный сервис»)			0	Возврат НДС	135	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
2.13.	Строительство водопроводного ввода диаметром 160 мм L=454,38 п.м. для подключения мкр. №51-А(ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	2 999	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	2 829	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	170	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.14.	Строительство водопроводной сети диаметром 200 мм L=15,30 п.м. для подключения мкр. №51-А(ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	111	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	105	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	6	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.15.	Строительство водопроводной сети диаметром 400 мм L=1 508,4 п.м. для подключения мкр. №51-А(ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	16 410	0	0,00	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	15 481	0	0,00	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	929	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.16.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=27 м, 315-325 мм L=4,4 м для подключения Перинатального центра на 130 коек в г.Челябинске по адресу: ул.Воровского, ул.Блюхера (ООО «Альфастрой»)	1	2016	100	Всего	785	0	0	0,00	-	0,00	-	665,21	
					Плата за подключение	665	0	0	0,00		0,00		665,21	
					Возврат НДС	120	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.17.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 63 мм L=16,35 м для подключения Комбината бытового обслуживания по адресу: г.Челябинск, ул. Братьев Кашириных-ул. Чичерина (Чебураев Д.В.)	2	2017	100	Всего	96	0	0	0,00	-	0,00	-	188,70	
					Плата за подключение	81	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	15	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.18.	ООО «Альфастрой» строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=21,41 п.м. для подключения Комбината бытового обслуживания по адресу: г.Челябинск, ул. Братьев Кашириных-ул. Чичерина (Чебураев Д.В.)	2	2017		Всего	118	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	108	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	10	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.19.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=150 м для подключения жилых домов №№ 23,24,25 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже, трансформаторной подстанцией (стр.№36) и подземной автостоянкой (стр.№40) по адресу: микрорайон «Яблочный», ул. Самохина 1-я, Тракторозаводский район города Челябинска (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	100	Всего	1 397	0	0	0,00	-	0,00	-	4 431,65	
					Плата за подключение	1 184	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	213	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.20.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 315 мм L=335 м для подключения жилых домов №№ 23,24,25 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже, трансформаторной подстанцией (стр.№36) и подземной автостоянкой (стр.№40) по адресу: микрорайон «Яблочный», ул. Самохина 1-я, Тракторозаводский район города Челябинска (ОАО «СК ЧГС»)	2	2017		Всего	3 833	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	3 248	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	585	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.21.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм L=73 м, 225 мм L=49,5 м, 315 мм L=2 м для подключения Котельной для Перинатального центра на 130 коек в г.Челябинске по адресу: ул.Воровского, ул.Блюхера (ООО «Альфастрой»)	2	2017	100	Всего	2 495	0	0	0,00	-	0,00	-	2 114,39	
					Плата за подключение	2 114	0	0	0,00		0,00		2 114,39	
					Возврат НДС	381	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.22.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 560 мм L=415,51 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, 1,2,3 (доп.) по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	5 176	0	0	0,00		0,00		21 640,44	
					Плата за подключение	4 883	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	293	0	0	0,00		0,00		0,00	
	Строительство сетей водоснабжения диаметром 300 мм L=308,5 м для подключения жилых домов				Всего	2 398	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения -мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг. без НДС	
2.23.	№1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, 1,2,3 (доп.) по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	100	Плата за подключение	2 262	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	136	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.24.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 200 мм L=1 866,78 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, 1,2,3 (доп.) по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	11 941	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	11 265	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	676	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.25.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм L=329,46 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, 1,2,3 (доп.) по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	583	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	550	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	33	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.26.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 100 мм L=248,46 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, 1,2,3 (доп.) по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	953	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	899	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	54	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.27.	Строительство сетей водоснабжения из чугунной трубы диаметром 400 мм L=569,9 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г. Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016	26,34	Всего	6 079	0	0	-0,48		-0,48		2 076,22	
					Плата за подключение	5 152	0	0	-0,48		-0,48		-0,48	
					Возврат НДС	927	0	0	0,00		0,00		0,00	Корректировка расчета арендной платы (уменьшение стоимости) Комитетом по Управлению имуществом и земельными отношениями
2.28.	Строительство сетей водоснабжения из чугунной трубы диаметром 200 мм L=4,0 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г. Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Всего	31	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	26	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	5	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.29.	Строительство сетей водоснабжения из чугунной трубы диаметром 100 мм L=22,0 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г. Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Всего	140	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	119	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	21	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.30.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм L=9,3м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г. Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Всего	54	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	46	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	8	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг. без НДС	
2.31.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=28,3м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г. Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул. Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Всего	181	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	153	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	28	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.32.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=86,5 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г. Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул. Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Всего	612	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	519	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	93	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.33.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=256,3м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г. Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул. Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Всего	2 205	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	1 869	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	336	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.34.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=1 232,4 м для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Братьев Кашириных, Калининский район г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016	100	Всего	10 606	0	0	0,00		0,00		9 023,33	
					Плата за подключение	8 988	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	1 618	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.35.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110 мм L=9,5 м для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Братьев Кашириных, Калининский район г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	123	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	104	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	19	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.36.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L=12,0 м для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Братьев Кашириных, Калининский район г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	55	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	47	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	8	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.37.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=161,6 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами расчетно-кассового	1	2016		Всего	1 391	0	0	0,00		0,00		1 405,68	
					Плата за подключение	1 179	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г.	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г.	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг.	
									без НДС		без НДС		без НДС	
	назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова,2, Советский район г. Челябинска (ООО «Икар»)				Возврат НДС	212	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.38.	Реконструкция сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=192,86 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами расчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова,2, Советский район г. Челябинска (ООО «Икар»)	1	2016	53,65	Всего	1 659	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	1 406	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	253	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
2.39.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L=7,0 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами расчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова,2, Советский район г. Челябинска (ООО «Икар»)	1	2016		Всего	41	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	35	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	6	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.40.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110 мм L=33,0 м для подключения объекта: «Кафе с подземной парковкой, 2 этажа» по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Каслинская (между домом 36 и 38) (ИП Григорян К.Х.)	3	2018	100,00	Всего	170	0	0	0,00		0,00		2 274,18	
					Плата за подключение	152	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	18	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.41	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110 мм L=113,0 м для подключения объекта: «Кафе с подземной парковкой, 2 этажа» по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Каслинская (между домом 36 и 38) (ИП Григорян К.Х.)	3	2018		Всего	2 391	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Плата за подключение	2 136	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	255	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.42.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм L=9,05 м для подключения объекта: «Магазин», расположенного по адресу: г. Челябинск Советский район, ул. Доватора-ул.Цеховая (ООО «СтройИнвест»)	2	2017	0	Всего	53	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	45	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	8	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.43.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L=225,0 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Черничная-Траншутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Всего	1 285	0	0	0,00		0,00		1 704,17	
					Плата за подключение	1 089	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	196	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.44.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=74,5 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Черничная-Траншутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Всего	465	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	394	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	71	0	0	0,00		0,00		0,00	
	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=44,5 м для подключения объекта: «Застройка земельного				Всего	308	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г.	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г.	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг.	
									без НДС		без НДС		без НДС	
2.45.	участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трапутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016	11,03	Плата за подключение	261	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	Совместно с пп. 2.119, 2.120, 2.121, 2.122
					Возврат НДС	47	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.46.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=193,2 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трапутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Всего	2 661	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	2 255	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	406	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.47.	Реконструкция водовода по ул. Линейная с увеличением диаметра до 500 мм L=1 130,5 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трапутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Всего	13 509	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	11 448	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	2 061	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.48.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 90 мм L=29,47 м для подключения объекта: «Автокомплекс», расположенного по адресу г.Челябинск, курчатовский район, пр.Новоградский-ул.Городская (ООО «Компания ПромКапитал»)	1	2016	97,5	Всего	295	0	0	0,00	-	0,00	-	3 226,23	
					Плата за подключение	250	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	45	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.49.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=429,32 м для подключения объекта: «Автокомплекс», расположенного по адресу г.Челябинск, курчатовский район, пр.Новоградский-ул.Городская (ООО «Компания ПромКапитал»)	1	2016		Всего	3 610	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	3 059	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	551	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.50.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 100 мм L=71,8 м для подключения объекта: «Жилой дом №5», расположенного по адресу г.Челябинск, Советский район, п.Новосинеглазово, ул. Плановая (ООО «ФениксГрад»)	1	2016	0	Всего	411	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Плата за подключение	348	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	63	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.51.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 300 мм L=163,4 м для подключения объекта: «Жилой дом №5», расположенного по адресу г.Челябинск, Советский район, п.Новосинеглазово, ул. Плановая (ООО «ФениксГрад»)	1	2016		Всего	10 841	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	9 187	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	1 654	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.52.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм L=5,5 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	32	0	0	0,00		0,00		1 780,01	
					Плата за подключение	27	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	5	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.53.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L=49,4 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул.	1	2016		Всего	282	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	239	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г.	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг.	
									без НДС		без НДС		без НДС	
	Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)				Возврат НДС	43	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.54.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=42,0 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	262	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	222	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	40	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.55.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=109,0 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016	27,87	Всего	755	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	640	0	0	0,00		0,00		0,00	Корректировка платежа по договорам
					Возврат НДС	115	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.56.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=8,81 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	741	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	628	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	113	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.57.	Реконструкция сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=2,1 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	14	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	12	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	2	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.58.	Реконструкция водовода №9 диаметром 700 мм L=1420,0 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр. 7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	5 145	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	4 360	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	785	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.59.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160мм L=75,68м для подключения объекта: "Комплекс жилых домов со встроенным магазином и подземной автостоянкой", расположенного по адресу: г. Челябинск, Калининский район, ул. Ворошилова (ООО "ЧелСтройИнКом")	2	2017	100	Всего	485	0	0	0,00		0,00		593,95	
					Плата за подключение	410	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	75	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.60.	Реконструкция сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160мм L=29,63м для подключения объекта: "Комплекс жилых домов со встроенным магазином и подземной автостоянкой", расположенного по адресу: г. Челябинск, Калининский район, ул. Ворошилова (ООО "ЧелСтройИнКом")	2	2017		Всего	189	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	160	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	29	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.61.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315мм L=2185,0м для подключения объекта: "Микрорайон жилой № 49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, жилой район № 11, ул. Бейвеля (пр.), ул. маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016		Всего	18 840	0	0	0,00		0,00		22 987,21	
					Плата за подключение	15 966	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	2 874	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.62.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225мм L=675,0м для подключения объекта: "Микрорайон жилой № 49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г.	1	2016		Всего	4 793	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	4 062	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г.	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г.	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг	
									без НДС		без НДС		без НДС	
	Челябинск, Курчатовский район, жилой район № 11, ул. Бейвеля (пр.), ул. маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")			97,50	Возврат НДС	731	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
2.63.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160мм L=54,0м для подключения объекта: "Микрорайон жилой № 49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, жилой район № 11, ул. Бейвеля (пр.), ул. маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016		Всего	346	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	293	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	53	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.64.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110мм L=656,0м для подключения объекта: "Микрорайон жилой № 49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, жилой район № 11, ул. Бейвеля (пр.), ул. маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016		Всего	3 842	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	3 256	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	586	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.65.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110мм L=9,8м для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами № 34 и № 36", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016	0	Всего	101	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	85	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	16	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
2.66.	Реконструкция сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром d315мм L=83м для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами № 34 и № 36", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016		Всего	715	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	606	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	109	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.67.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром d500мм L=1560м, для подключения объекта: "Торгово-развлекательный центр, 2 эт., по адресу: Сосновский район, Челябинской области, в 9400м в северо-западном направлении от ориентира "пос. Западный", Сосновский район (ООО "ИКЕА Сентерс Рус Проперти Д")	3	2019	0	Всего	20 184	0	0,00	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	19 041	0	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	1 143	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.68.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d300мм L=1880м, для подключения объекта: "Торгово-развлекательный центр, 2 эт., по адресу: Сосновский район, Челябинской области, в 9400м в северо-западном направлении от ориентира "пос. Западный", Сосновский район (ООО "ИКЕА Сентерс Рус Проперти Д")	3	2019	0	Всего	29 724	0	0,00	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	28 041	0	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	1 683	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.69.	Строительство сетей водоснабжения d110 мм L=75 м для подключения объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс" по адресу: пр.Комсомольский - ул. Чичерина, курчатовский район (ООО "Авангард")	1	2017	0	Всего	561	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	475	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	86	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.70.	Строительство водопроводных вводов из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110мм L=17,51м для подключения объекта: "Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, 16 эт.", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Воровского (ООО "Дитер")	3	2019	0	Всего	186	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	175	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	11	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.71.	Реконструкция (вынос) сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром d300мм L=45,50м для подключения объекта: "Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, 16	3	2019	0	Всего	1 265	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	1 193	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г.	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г.	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг.	Примечание
									без НДС		без НДС		без НДС	
	Ул. , расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Воровского (ООО "Диттер")				Возврат НДС	72	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.72.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 315мм L=377,65м для подключения жилого дома № 17 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Уралметаллургремонт-4")	1	2017	97,49	Всего	3 403	0	0	0,00	-	0,00	-	2 924,58	
					Плата за подключение	2 884	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	519	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.73.	Строительство водопроводного ввода диаметром 160мм L=10,2м для подключения жилого дома № 17 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Уралметаллургремонт-4")	1	2017		Всего	68	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	58	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	10	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.74.	Строительство водопроводного ввода диаметром 160мм L=10,25м для подключения жилого дома № 17 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Уралметаллургремонт-4")	1	2017		Всего	69	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	58	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	11	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.75.	Строительство водопроводного ввода диаметром 110мм L=8,8м для подключения жилого дома № 18 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 18.)	1	2017	100	Всего	54	0	0	0,00	-	0,00	-	2 551,80	
					Плата за подключение	46	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	8	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.76.	Строительство водопроводных сетей диаметром 225мм L=116,9м для подключения жилых домов № 18 (10 эт), № 19 (10 эт), расположенных по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 18, эт., ООО "Каскад" жилой дом № 19, эт.)	3	2019		Всего	855	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	806	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	49	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.77.	Строительство водопроводных сетей диаметром 315 мм L=185,5 м для подключения жилых домов № 18 (10 эт), № 19 (10 эт), расположенных по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 18, эт., ООО "Каскад" жилой дом № 19, эт.)	3	2019		Всего	1 648	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	1 554	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	94	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.78.	Строительство водопроводного ввода диаметром 160мм L=10,5 м для подключения жилого дома № 19 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 19, эт.)	3	2019		Всего	69	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	65	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	4	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.79.	Строительство водопроводного ввода диаметром 160мм L=9,9 м для подключения жилого дома № 19 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 19, эт.)	3	2019		Всего	66	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	62	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	4	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.80.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110мм L=16,25м для подключения жилого дома со встроенным соцкульбытом № 7 (стр.), жилого дома со встроенным соцкульбытом № 8 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал на оз. Смолино (ООО "НИКС")	1	2017		Всего	99	0	0	0,00		0,00		860,60	
					Плата за подключение	84	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	15	0	0	0,00		0,00		0,00	
	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110мм L=12,00м для подключения жилого дома со				Всего	73	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г.	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г.	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг.	Примечание
									без НДС		без НДС		без НДС	
2.81.	встроенным соцкульбытом № 7 (стр.), жилого дома со встроенным соцкульбытом № 8 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал на оз. Смолино (ООО "НИКС")	1	2017	36,99	Плата за подключение	62	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	11	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.82.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160мм L=129,85м для подключения жилого дома со встроенным соцкульбытом № 7 (стр.), жилого дома со встроенным соцкульбытом № 8 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал на оз. Смолино (ООО "НИКС")	1	2017		Всего	869	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	736	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	133	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.83.	Реконструкция водовода d700мм инв. № 9100830 на участке от водовода по ул. Арена до камеры в районе транспортного кольца на пересечении ул. Новороссийская и ул. 5-я Электровозная, для подключения жилого дома со встроенным соцкульбытом № 7 (стр.), жилого дома со встроенным соцкульбытом № 8 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал на оз. Смолино (ООО "НИКС")	1	2017		Всего	1 703	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	1 443	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	260	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.84.	Строительство магистральной сети водоснабжения диаметром 500 мм, протяженностью 1,58 км от водовода №6 до внутриквартальных сетей водоснабжения, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	1	2017	32,37	Всего	18 658	0	0	0,00		2 125,63		6 954,10	
					Плата за подключение	15 812	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	2 846	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.85	Строительство сетей водоснабжения диаметром 500 мм, протяженностью 723 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.86.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 400 мм, протяженностью 1,279 км, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г. Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.87.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 225 мм, протяженностью 2,113 км, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г. Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.88.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм, протяженностью 317 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г. Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	0	0	0	0,00	-	0,00	32,37	0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.89.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм, протяженностью 393 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.90.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 225 мм, протяженностью 335,8 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г. Челябинск, Центральный район,	2	2018		Всего	2414	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	2 216	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г.	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г.	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг.	
									без НДС		без НДС		без НДС	
	Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")				Возврат НДС	198	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.91.	Строительство водопроводных вводов диаметром 160 мм, протяженностью 23,4 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	2	2018		Всего	267	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	245	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	22	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.92.	Строительство водопроводных вводов диаметром 110 мм, протяженностью 13,6 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г. Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	2	2018		Всего	141	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	130	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	11	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.93.	Строительство водопроводных вводов d110мм протяженностью 42м, для подключения комплекса жилых домов № 44, № 45 (стр.) по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, пересечение ул. Румянцева - ул. Мира. (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ")	2	2018	97,46	Всего	249	0	0	0,00	-	0,00	-	1 681,16	Совместно с пп.4.54-4.55
					Плата за подключение	229	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	20	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.94.	Реконструкция сети водоснабжения инв.№3005792 d315мм, протяженностью 143м для подключения комплекса жилых домов № 44, № 45 (стр.) по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, пересечение ул. Румянцева - ул. Мира. (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ")	2	2018		Всего	1630	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	1 496	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	134	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.95.	Реконструкция (вынос сети за пределы границ земельного участка) сети водоснабжения d300 мм, протяженностью 65 м для подключения жилого дома по адресу: ул.Дзержинского, 16 Ленинский район (ООО "Капитал")	1	2017	0	Всего	570	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	483	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	87	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.96.	Строительство ввода водопровода 2d160 мм, протяженностью 10 п.м. для подключения жилого дома по адресу: ул. Дзержинского,16 Ленинский район (ООО "Капитал")	1	2017	0	Всего	118	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	100	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	18	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.97.	Строительство сети водоснабжения d300 мм, протяженностью 55 п.м. для подключения жилого дома по адресу: ул. Дзержинского,16 Ленинский район (ООО "Капитал")	1	2017	0	Всего	493	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	418	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	75	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.98.	Строительство сети водоснабжения d400 мм, протяженностью 71 п.м. для подключения жилого дома по адресу: ул. Дзержинского,16 Ленинский район (ООО "Капитал")	1	2017	0	Всего	782	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	663	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	119	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.99.	Строительство ввода водопровода диаметром 110 мм L=42,30 м, для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3,4,5,6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу: микрорайон "Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район г. Челябинск (ООО ПКО "Челябинск-Стройиндустрия")	3	2019	0	Всего	255	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	241	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	14	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.100.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм и ввода водопровода 2d160 мм L=508,6 м, для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3,4,5,6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу: микрорайон "Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район г. Челябинск (ООО ПКО "Челябинск-Стройиндустрия")	3	2019	0	Всего	3513	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	3 314	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	199	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.101	Строительство водопроводного ввода d110 мм L=7,2 м, d110 мм L=5,7м для подключения жилого дома №9 (стр.) с помещениями общего назначения, расположенного по адресу: ул.Шенкурская,	2	2018		Всего	184	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	169	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г.	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г.	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг.	
									без НДС		без НДС		без НДС	
	ул.Болейко, набережная р.Миасс, Калининский район г. Челябинск (ООО "СтройДом")			0	Возврат НДС	15	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
2.102.	Строительство сети водоснабжения (вынос) d315 мм L=123,53 м для подключения жилого дома №9 (стр) с помещениями общего назначения, расположенного по адресу: ул.Шенкурская, ул.Болейко, набережная р.Миасс, Калининский район г. Челябинск (ООО "СтройДом")	2	2018		Всего	2291	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	2 102	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	189	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.103.	Строительство водопроводного ввода d75 мм L=39,6 м, d110 мм L=24м, 2d160 мм L=18,3м для подключения жилого дома со встроенными объектами СКБО и помещениями временного пребывания детей, расположенного по адресу: ул.Витебская, Центральный район г.Челябинск (ОАО Строительная компания "Челябинскгражданстрой")	3	2019	100	Всего	2116	0	0	0,00		0,00		5 363,96	
					Плата за подключение	1 996	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	120	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
2.104.	Строительство сети водоснабжения d315 мм L=133,5 м для подключения жилого дома со встроенными объектами СКБО и помещениями временного пребывания детей, расположенного по адресу: ул.Витебская, Центральный район г.Челябинск (ОАО Строительная компания "Челябинскгражданстрой")	3	2019		Всего	3571	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	3369	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	202	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.105.	Строительство сети водоснабжения d 110 мм L=32м для подключения объекта: "Двухэтажный досуговый центр" по адресу: Копейское шоссе в Ленинском районе (ООО "ГрандСтрой")	1	2018	100	Всего	209	0	0	0,00		0,00		359,79	
					Плата за подключение	209	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.106.	Строительство сети водоснабжения d 110мм L=20м для подключения объекта: "Многоуровневая автостоянка с магазином и кафе" по адресу: ул. Краснознамейская, Центральный район (Издательство ООО "Урал-ЛТД")	1	2017	99	Всего	150	0	0	0,00		166,53		225,55	
					Плата за подключение	127	0	0	0,00	0,00	166,53	99,00	225,55	
					Возврат НДС	23	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.107.	Строительство сети водоснабжения d 110мм L=35м для подключения объекта: "Кафетерий" по адресу: ул. Братьев Кашириных, ул. 40-летия Победы, Калининский район (ИП "Дмитрук С.П.")	1	2017	0	Всего	269	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	228	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	41	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.108.	Строительство сети водоснабжения d 110мм L=81,8м для подключения объекта: "5-ти этажный жилой дом" по адресу: ул. Дегтярева, 56а в Металлургическом районе (ИП Мазур Анатолий Михайлович)	1	2018	97,37	Всего	536	0	0	0,00		0,00		521,91	
					Плата за подключение	536	0	0	0,00	-	0,00	-	521,91	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.109.	Строительство сети водоснабжения d 160мм L=180м для подключения объектов: "Жилые дома № 5, 6, 7 (стр.) микрорайон № 51 Курчатовский район" (ООО "Капитал Дом")	1	2018	60,63	Всего	1199	0	0	0,00		15,19		726,96	
					Плата за подключение	1199	0	0	0,00	-	15,19	60,63	726,96	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.110.	Строительство сети водоснабжения 2d110мм L=73м для подключения объекта: "Поликлиника ГБЗУ "Челябинский областной клинический онкологический диспансер" по адресу: ул. Блюхера, 42 (Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области)	1	2017	100	Всего	985	0	0	0,00		0,00		834,54	
					Плата за подключение	835	0	0	0,00	-	0,00	-	834,54	
					Возврат НДС	150	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.111.	Строительство сети водоснабжения d110мм L=18м для подключения объекта: "Объект социально-бытового обслуживания" по адресу: ул. Громова Советский район (ООО "Компания Интеб")	1	2018	0	Всего	114	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	114	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
	Строительство сети водоснабжения d110мм L=25м				Всего	164	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г.	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг.	
									без НДС		без НДС		без НДС	
2.112.	для подключения объекта: "Жилой дом № 9.4 (стр.) микрорайон № 51 Краснопольской площадки (ООО СК "Радуга")	1	2019	0	Плата за подключение	164	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.113.	Строительство сети водоснабжения d160мм L=75м для подключения объекта: "Жилой дом многоквартирный 10-этажный по ул. Речная, Калининский район" (ООО СК "Уралжилстрой")	1	2018	0	Всего	515	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Плата за подключение	515	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.114.	Строительство сети водоснабжения d225мм L=80м для подключения объекта: "Административное здание общественного назначения" по адресу: ул. Бр. Кашириных, 54б, Калининский район (Чевеленков Владислав Борисович)	1	2017	0	Всего	646	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	Корректировка платежа по договорам
					Плата за подключение	547	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	99	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.115.	Строительство сетей водоснабжения d 110мм L=7,0м; d 160мм L=117,5м; d 160мм L=90,0м для подключения объекта: "Нежилое здание (производственный корпус №2) (литер "Б-1") по адресу: ул. Рождественского, 13, Тракторозаводский район. (ОАО "Челябинский автомеханический завод")	1	2017	97,5	Всего	924	0	0	0,00	-	0,00	-	763,44	
					Плата за подключение	783	0	0	0,00		0,00		763,44	
					Возврат НДС	141	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.116.	Строительство сетей водоснабжения d 110мм L=50,0м; d 250мм L=220,0м для подключения объекта: "Жилой дом № 4 (стр.)" по адресу: пр. Краснопольский, мкр. № 57, Курчатовский район. (ООО "ЭкспертПромСтрой")	1	2018	0	Всего	1788	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Плата за подключение	1788	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.117.	Строительство сетей водоснабжения d 110мм L=120,0м; d 250мм L=220,0м для подключения объекта: "Жилой дом № 8 (стр.)" по адресу: пр. Краснопольский, ул. Маршала Чуйкова, Курчатовский район. (ООО "ЭкспертПромСтрой")	1	2018	0	Всего	2181	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Плата за подключение	2181	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.118.	Реконструкция сети водоснабжения d=315 мм L=422,9 м, строительство водопроводного ввода d=160 мм, L=7 м для подключения объекта: "Спортивный комплекс с объектами торговли" по адресу : г. Челябинск, ул. Труда северное стадиона "Центральный" (ООО "ТРИУМФ")	2	2019	0	Всего	88	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-
					Плата за подключение	88	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.119	Строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=115,3 м, реконструкция водовода (инв.№10100184) по ул. Линейная с увеличением диаметра до 500 мм L=674,9 м, строительство сетей водоснабжения d=160 мм L=44,5 м, строительство сетей водоснабжения d=110 мм L=134,3 м, строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=26,6 м, для подключения застройки земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения по адресу:ул. Черничная-ул.Трашутина -оз.Первое (ООО "Речелстрой")	1	2018	0	Всего	10 748	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Плата за подключение	10 748	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.120	Реконструкция водовода (инв. №10100184) по ул. Линейная с увеличением диаметра до 500 мм L=40,9 м, строительство сетей водоснабжения d=110 мм L=8,1 м, строительство сетей водоснабжения d=160 мм L=2,7 м, строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=1,6 м, строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=7,0 м для подключения объекта : "Жилой дом №5,12 (стр.)" по адресу : у оз. Первое (ООО "ИКАР")	1	2018	0	Всего	781	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Плата за подключение	781	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
	Реконструкция водовода (инв.№10100184) по ул. Линейная с увеличением диаметра до 500 мм L=32,1м, строительство сетей водоснабжения d=110 мм L=6,4 м, строительство сетей водоснабжения d=160 мм L=2,1 м, строительство				Всего	613	0	0	0,00		0,00		0,00	Совместно с пп.2.43 - 2.47
					Плата за подключение	613	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг. без НДС	
2.121	сетей водоснабжения d=225 мм L=1,3 м, строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=5,5 м для подключения объекта: "Жилой дом №5,13 (стр.)"по адресу: у оз. Первое (ООО "ИКАР")	1	2018	0	Возврат НДС	0	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
2.122	Реконструкция водовода (инв.№10100184) по ул. Линейная с увеличением диаметра до 500 мм L=382,6 м, строительство сетей водоснабжения d=110 мм L=76,1 м, строительство сетей водоснабжения d=160 мм L=25,2 м, строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=15,1 м, строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=65,4 м для подключения объекта: "Жилые дома №3.5,5.5,3.3,5.3,3.36,5.15,3.35,5.14,3.7,3.8,3.9 (стр.)"по адресу: у оз. Первое (ООО АПРИ "Флай Птэнин")	1	2018	0	Всего	7 300	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Плата за подключение	7 300	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.123	Строительство сетей водоснабжения d=110 мм L=28,4 м, строительство сетей водоснабжения 2d=160 мм L=15,0 м, строительство сетей водоснабжения d=250 мм L=111,15 м, строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=301,6 м для подключения объекта: "Жилые дома №18,19 "по адресу: ул. Бейнеля жилого района №11 Краснопольской площадки №1(ОАО СК "Челябинскгражданстрой")	1	2018	54,40	Всего	9 534	0	0	0,00	-	0,00	-	5 187,15	
					Плата за подключение	9 534	0	0	0,00		0,00		5 187,15	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.124	Реконструкция сети водоснабжения d=300 мм инв.№9103812 L=140 м, строительство сети водоснабжения d=63 мм L=6,6 м для подключения объекта: "Жилой дом 10 эт." по адресу: ул. Могильникова (ГУ МВД России по Челябинской области)	2	2019	71,5	Всего	2 638	0	0	0,00	-	0,00	-	1 886,13	
					Плата за подключение	2 638	0	0	0,00		0,00		1 886,13	
					Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.125	Строительство сетей водоснабжения 2d=225 мм L=256,2 м, строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=565,8м, строительство водопроводных вводов d=110 мм L=9,25 м, L=11,4 м, L=15,9 м, L=52,2 м, строительство сетей водоснабжения d=108 мм L=14,0 м для подключения объекта: "Жилые дома №№1-4(стр.)"по адресу: Военный городок №18(ООО ПСК "Строй-Т")	1	2018	99	Всего	7 657	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	5 972,35	
					Плата за подключение	7 657	0,00	0,00	0,00		0,00		5 972,35	
					Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.126	Строительство водовода 2d160 мм L=2019 п.м. от ВНС пос. Смолино до границ земельного участка ГБУЗ "Челябинский областной центр реабилитации" (ГБУЗ "Челябинский областной центр реабилитации")	2	2020	0	Всего	25 836	15 501	1 550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	25 836	15 501	1 550	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0,00	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.127	Строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=1886,80 п.м., d=2d250 мм L=35 п.м., d=110 мм L=3 п.м. для подключения общественно-делового центра по адресу: пересечение ул. Береговая и ул. Бр. Кашириных (ХП «Конгресс-Холл»)	4	2022	0,65	Всего	41 992	6 299	630	275,92	43,80	275,92	21,90	275,92	
					Плата за подключение	41 992	6 299	630	275,92		275,92		275,92	
					Возврат НДС	0,00	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.128	Строительство водопроводного ввода d=160 мм L=7 п.м. для подключения спортивного комплекса с объектами торговли по адресу: ул. Труда севернее стадиона "Центральный" (ООО «Триумф»)	1	2019	0	Всего	70	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Плата за подключение	70	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0,00	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.129	Строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=260,5 п.м., d=225 мм L=145 п.м., d=300 мм L=717 п.м., d=200 мм L=93 п.м., (выпуск в мокрый колодец) d=150 мм L=11 п.м., (выпуск в мокрый колодец) d=110 мм L=8 п.м., d=300 мм L=602 п.м., d=200 мм L=75 п.м.,d=150 мм L=105 п.м. для подключения мкр-на №50 по адресу: жилой район №12 Краснопольской площадки 1 (АО "ЮУ ЮКСИ")	2	2020	72,88	Всего	24 450	12 225	1 222	0,00	0,00	659,76	27,00	17 818,14	
					Плата за подключение	24 450	12 225	1 222	0,00		659,76		17 818,14	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг. без НДС	
2.130	Строительство сетей водоснабжения d=630 мм L=593 п.м., d=159 мм L=5 п.м. для подключения жилой застройки по адресу: ул. Блюхера-ул. Новосельская (ФКП «УЗКС МО РФ» РУЗКС ЦВО)	1	2020	0	Всего	12 981	12 981	1 298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	12 981	12 981	1 298	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0,00	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.131	Строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=805,85 п.м., d=110 мм L=50,05 п.м., d=160 мм L=79,60 п.м., d=300 мм L=70,55 п.м., d=630мм L=59 п.м. (от ВК-4 до ВК-5/ПГ), d=315 мм L=1050 п.м., d=2d225 мм L=225 п.м., d=225 мм L=300 п.м., d=110 мм L=70 п.м., d=160 мм L=105 п.м., для подключения комплекса жилых домов (1 и 2 этапы) по адресу: военный городок №18 (ООО "ИКАР")	1	2020	27,74	Всего	21 554	21 554	2 155	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,04	
					Плата за подключение	21 554	21 554	2 155	0,00		0,00		5 978,04	
					Возврат НДС	0,00	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.132	Строительство сетей водоснабжения d=160 мм L=60,9 п.м., d=110 мм L=9,1 п.м., d=110 мм L=23,3 п.м. для подключения жилого дома по адресу: ул.Новороссийская, 176 (АО ЭСК «Южуралстройсервис»)	1	2020	0	Всего	1 224	1 224	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	1 224	1 224	122	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.133	Реконструкция сетей водоснабжения d=315 мм L=583,8 п.м., d=225 мм L=204,2 п.м. Строительство сетей водоснабжения d=160 мм L=370 п.м., d=2d160 мм L=9,5 п.м., d=2d160 мм L=10,2 п.м., d=2d110 мм L=24 п.м., d=160 мм L=11,4 п.м., d=110 мм L=10,2 п.м. для подключения жилых домов №7.1.1, 8.1, 9.1 по адресу: жилой район -1 (ул. Героев Танкограда - Ловина - Марченко) (ООО "КПД Заказчик")	1	2020	0	Всего	14 550	14 550	1 455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	14 550	14 550	1 455	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.134	Строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=770,00 п.м., d=160 мм L=300 п.м., d=2d160 мм L=155 п.м., d=110 мм L=68 п.м., для подключения комплекс жилых домов по адресу: ул.Монакова, 1 (ООО СЗ "Первый квартал")	1	2022	0	Всего	12 229	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Плата за подключение	12 229	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.135	Строительство водопровода d=110 мм L=105,9 п.м. для подключения объекта Развлекательный центр: Торгово-досуговый комплекс и спортивно-оздоровительный центр по адресу: ул. Мамина, (ИП Гаврилов М.В)	1	2020	99,33	Всего	798	798	80	0,00	0,00	0,00	0,00	792,68	
					Плата за подключение	798	798	80	0,00		0,00		792,68	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.136	Строительство водоводов d=160 мм, L=352,7 п.м., d=160 мм L=43 п.м., д d=110 мм L=10,9 п.м., строительство водопровода d=110 мм L=89,7п.м. для подключения объекта: Жилой дом , встроенный полуподземный гараж-стоянка, полуподземный гараж-стоянка с эксплуатируемой кровлей по адресу: ул.Дегтярева, дом № 33 А, (ООО СК "Каскад")	1	2020	97,5	Всего	4 122	4 122	412	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018,81	
					Плата за подключение	4 122	4 122	412	0,00		0,00		4 018,81	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.137	Строительство водоводов d=225 мм L=20 п.м., d=225 мм L=201,6 п.м., строительство водопровода d=110 мм L=8,1 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №1.40(стр.) по адресу: Новоградский проспект-ул.Технологическая, (ООО СК "Каскад")	1	2020	97,5	Всего	1 954	1 954	195	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,97	
					Плата за подключение	1 954	1 954	195	0,00		0,00		1 904,97	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.138	Строительство водопровода d=110 мм L=5 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №11(стр.) по адресу: ул.Омская, дом № 63, (ООО ПКФ "Символ")	1	2020	99	Всего	32	32	3	0,00	0,00	89,34	1 489,00	89,34	
					Плата за подключение	32	32	3	0,00		89,34		89,34	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
	Строительство сетей водоснабжения d=2d110 мм L=25,0 п.м., d=110 мм L=25,0 п.м., строительство внеплощадочной сети водоснабжения d=250 мм L=585,0 п.м., для подключения объекта: Жилой				Всего	4 560	4 560	456	0,00		2,87		4 440,04	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г.	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг.	Примечание
									без НДС		без НДС		без НДС	
2.139	дом №14(стр.) с индивидуальной вставкой со встроенно-пристроенными помещениями СКБО в 1-м этаже (помещения для досуга, кафе, аптека, магазин, офисы) по адресу: ул. М.Джалиля, ул. Х.Юсупова, микрорайон №48, (ООО "КПД ЗАКАЗЧИК")	1	2020	97,37	Плата за подключение	4 560	4 560	456	0,00	0,00	2,87	0,31	4 440,04	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.140	Строительство водопровода d=110 мм L=43,1 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №4 (стр) по адресу: ул. Завалишина в микрорайоне №48, (ООО Промкомплект-М)	1	2020	0	Всего	466	466	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	466	466	47	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.141	Строительство сетей водоснабжения d=110 мм L=13,0 п.м., d=110 мм L=14,0 п.м. для подключения объекта: Жилой дом с индивидуальной вставкой №14(стр.) со встроенно-пристроенными объектами СКБО. 4-й этап. по адресу: ул. Харриса Юсупова, микрорайон №48, (ООО СК "Каскад")	1	2020	56,04	Всего	322	322	32	0,00	0,00	0,00	0,00	180,45	
					Плата за подключение	322	322	32	0,00		0,00		180,45	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.142	Строительство сети водоснабжения d=110 мм L=85,0 п.м. для подключения объекта: Здание КБО для обслуживания пациентов и персонала МЦ "Сакура" по адресу: ул. Захаренко, 18, (ООО "Медицинский центр "САКУРА")	1	2020	0	Всего	550	550	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	550	550	55	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.143	Строительство сети водоснабжения d=110 мм L=19,5 п.м. для подключения объекта: Нежилое здание капитальное, 2 эт. по адресу: ул. Российская, 4А, (ООО "АДМИНИСТРАТОР ЧЕЛЯБИНСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА")	1	2020	0	Всего	239	239	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	239	239	24	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.144	Строительство водоводов d=225 мм L=100,8 п.м., d=225мм L=125,42 п.м., строительство водопроводов d=2d110 мм L=0,75 п.м., d=2d110 мм L=5,3п.м. для подключения объекта: Общественно-деловой центр (с комплексом апартаментов, встроенно-пристроенными помещениями общественно-делового назначения и автостоянкой) по адресу: ул.Труда, 157-А, (ООО Специализированный застройщик "СК Легион")	1	2020	62,55	Всего	3 446	3 446	345	108,38	31,41	389,16	56,40	2 155,78	
					Плата за подключение	3 446	3 446	345	108,38		389,16		2 155,78	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.145	Реконструкция водопровода d=110 мм L=43,76 п.м. для подключения объекта: Объект социально-бытового обслуживания по адресу: ул. Барбюса, 142-а, (ИП Удалов А.А.)	1	2020	97,4	Всего	397	397	40	0,00	0,00	0,00	0,00	386,66	
					Плата за подключение	397	397	40	0,00		0,00		386,66	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.146	Строительство сетей водоснабжения d=2d160 мм L=13,0 п.м., d=2d160 мм L=5,0 п.м. для подключения объекта: Торгово-досуговый комплекс с паркингом и спортивным блоком по адресу: пр. Победы - ул. Чичерина, (ООО "Урал-Сервис")	1	2020	97,51	Всего	467	467	47	0,00	0,00	0,00	0,00	455,39	
					Плата за подключение	467	467	47	0,00		0,00		455,39	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.147	Строительство сетей водоснабжения d=200 мм L=29,4 п.м., d=2d225 мм L=384,4 п.м., строительство ввода водопровода d=110 мм L=33,6 п.м. для подключения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Братьев кашириных 129, (ФГБОУ ВО "ЧелГУ")	1	2020	0	Всего	5 031	5 031	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	5 031	5 031	503	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.148	Строительство водопровода d=110 мм L=76,4 п.м. для подключения объекта: Центр делового сотрудничества, 1 этап по адресу: Комсомольский пр., ул. Чичерина, (ООО "Современная недвижимость")	1	2020	97,47	Всего	608	608	61	0,00	0,00	0,00	0,00	592,63	
					Плата за подключение	608	608	61	0,00		0,00		592,63	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг. без НДС	Примечание
					возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
	ИТОГО по разделу «Водоснабжение»			12,4	Всего	2 793 686,00	222 925,00	22 292,00	34 686,01	135,37	39 507,31	78,50	346 556,18	
					Амортизационные отчисления	461 261,00	0,00	0,00	0,00		0,00		39 176,65	С учетом ранее накопленной амортизации по пп. 1.6, 1.7, 1.9.1
					Прибыль, направленная на инвестиции	849 660,00	61 346,00	6 135,00	32 083,83		33 565,03		56 469,25	
					Плата за подключение	1 000 592,00	161 579,00	16 157,00	2 602,18		5 942,28		193 434,70	
					Возврат НДС	185 055,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
					Банковские кредиты	244 002,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
					Бюджетные средства	53 116,00	0,00	0,00	0,00		0,00		57 475,58	Средства областного бюджета, выделенные по программе "Чистая вода" в 2018 г.

Генеральный директор Д.Л. Поташев

Главный бухгалтер О.Г. Пережогина

Ду. 1.5 Р и Э

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг. без НДС	
Раздел 3														
3.1.	Строительство сооружений обработки осадков сточных вод	10	2025	1,27	Всего	1 725 613	166 945	16 695	0,00	0,00	0,00	0,00	21 915,92	Разработаны основные технические решения "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Челябинска. Выполнены изыскательские работы, разработана проектная документация. Получено положительное заключение экологической экспертизы проектной документации. Проводится государственная экспертиза проектно- сметной документации
					Амортизационные отчисления	648 143	75 359	7 536	0,00		0,00		20 878,63	
					Прибыль, направленная на инвестиции	611 264	57 646	5 765	0,00		0,00		1 037,29	
					Возврат НДС	65 835	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	271 523	33 940	3 394	0,00		0,00		0,00	
					Банковские кредиты	128 848	0	0	0,00		0,00		0,00	
3.2.	Реконструкция воздуходувной станции	10	2025	0,62	Всего	313 141	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,14	Разработаны основные технические решения "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Челябинска. Выполнены изыскательские работы, разработана проектная документация. Получено положительное заключение экологической экспертизы проектной документации. Проводится государственная экспертиза проектно- сметной документации
					Прибыль, направленная на инвестиции	166 690	0	0	0,00		0,00		1 939,14	
					Возврат НДС	6 271	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Амортизационные отчисления	105 344	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Банковские кредиты	34 836	0	0	0,00		0,00		0,00	
3.3.	Реконструкция сооружений и оборудования механической очистки (здание решеток, песколовки, первичные отстойники)	1	-	47,23	Всего	13 183	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225,84	Разработаны основные технические решения "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Челябинска. Выполнены изыскательские работы, разработана проектная документация. Получено положительное заключение экологической экспертизы проектной документации. Проводится государственная экспертиза проектно- сметной документации
					Прибыль, направленная на инвестиции	13 183	0	0	0,00		0,00		6 225,84	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
3.4.	Реконструкция и модернизация блоков биологической очистки сточных вод. Аэротенки	1	-	55,4	Всего	54 233	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30 049,70	Разработаны основные технические решения "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Челябинска. Выполнены изыскательские работы, разработана проектная документация. Получено положительное заключение экологической экспертизы проектной документации. Проводится государственная экспертиза проектно- сметной документации
					Прибыль, направленная на инвестиции	54 233	0	0	0,00		0,00		30 049,70	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
3.5.	Установка УФ-обеззараживания очищенных сточных вод	1	-	83,74	Всего	2 868	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,58	Разработаны основные технические решения "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Челябинска. Выполнены изыскательские работы, разработана проектная документация. Получено положительное заключение экологической экспертизы проектной документации. Проводится государственная экспертиза проектно- сметной документации
					Прибыль, направленная на инвестиции	2 868	0	0	0,00		0,00		2 401,58	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
Раздел 4														
4.1.	Реконструкция КНС № 16, производительность 91,2 тыс. куб.м/сут.	1	2016	74,74	Всего	28 451	0	0	0,00	-	0,00	-	18 019,86	Разработаны проектная и рабочая документации по объекту (полный объем реконструкции). Получено отрицательное заключение по проектной документации, требуется корректировка проекта (документы готовятся). Выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции грабельного отделения КНС №16.
					Плата за подключение	24 111	0	0	0,00		0,00		18 019,86	
					Возврат НДС	4 340	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.2.	Строительство напорного коллектора водоотведения от КНС №16 до КГ по ул.Чичерина Dy=1000мм	10	2025	0,05	Всего	549 801	23 341	2 334	0,00	0,00	0,00	-	280,00	Разработан проект планировки территории с проектом межевания территории. Ведется оформление правоустанавливающих документов.
					Плата за подключение	334 101	23 341	2 334	0,00		0,00		280,00	
					Возврат НДС	58 032	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Банковские кредиты	157 668	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.3.	Строительство третьей нитки напорно-самотечного коллектора водоотведения от камеры у сада "Искра" до приемной камеры ОСК, Dy=1400мм	9	2025	3,52	Всего	224 352	14 563	1 456	0,00	0,00	7 893,94	0,00	7 893,94	
					Плата за подключение	214 458	14 563	1 456	0,00		7 893,94		7 893,94	
					Возврат НДС	9 894	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.4.	Строительство коллектора водоотведения Dy=500 мм до коллектора Dy=800 мм по ул.Академика Макеева	1	2016	0,29	Всего	23 611	0	0	0,00	-	0,00	-	59,59	См. примечание по п.2.2.
					Плата за подключение	20 009	0	0	0,00		0,00		59,59	
					Возврат НДС	3 602	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.5.	Строительство коллектора водоотведения Dy=500 мм по ул. Новороссийская в т.ч. ПИР	7	2025	0	Всего	9 448	1 350	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	9 448	1 350	135	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.6.	Строительство разгрузочного коллектора Dy=1000-1200 мм по ул. Барбюса до коллектора №3а, 2Dy=1200 мм в Ленинском районе	2	2025	0	Всего	37 683	6 280	628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	37 683	6 280	628	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.7.	Строительство коллектора водоотведения диаметром 500мм L=681,5 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	4 807	0	0						
					Плата за подключение	4 074	0	0						
					Возврат НДС	733	0	0						

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг. без НДС	
4.8.	Строительство коллектора водоотведения диаметром 315мм L=335,13 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	26,1	Всего	1 233	0	0	847,42	26,10	847,42	26,10	3 556,94	
					Плата за подключение	1 045	0	0						
					Возврат НДС	188	0	0						
4.9.	Строительство коллектора водоотведения диаметром 250мм L=782,19 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	2 260	0	0						
					Плата за подключение	1 915	0	0						
					Возврат НДС	345	0	0						
4.10.	Строительство коллектора водоотведения диаметром 200мм L=1761,69 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	5 088	0	0						
					Плата за подключение	4 312	0	0						
					Возврат НДС	776	0	0						
4.11.	Строительство коллектора водоотведения диаметром 160мм L=84,73 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	242	0	0						
					Плата за подключение	205	0	0						
					Возврат НДС	37	0	0						
4.12.	Строительство сетей водоотведения диаметром 160мм L=499,55 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	3 264	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Плата за подключение	3079	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	185	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.13.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=767,35 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	5 038	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Плата за подключение	4 753	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	285	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.14.	Строительство сетей водоотведения диаметром 250мм L=77,95 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	512	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Плата за подключение	483	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	29	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.15.	Строительство сетей водоотведения диаметром 300мм L=511,25 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	3 792	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Плата за подключение	3 577	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	215	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.16.	Строительство сетей водоотведения диаметром 400мм L=81,45 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	676	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Плата за подключение	638	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	38	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.17.	Строительство сетей водоотведения диаметром 500мм L=55,40 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	604	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Плата за подключение	570	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	34	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.18.	Строительство коллектора водоотведения Ду=160мм L=45 м, Ду=200мм L=344 м, Ду=315мм L=18 м для подключения Перинатального центра на 130 коек в г. Челябинске по адресу: ул. Воровского, ул. Блюхера (ООО «АльфаСтрой»)	1	2016	100	Всего	5 462	0	0	0,00	-	0,00	-	4 629,30	
					Плата за подключение	4 629	0	0	0,00		0,00		4 629,30	
					Возврат НДС	833	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.19.	Реконструкция (вынос из-под проектируемого здания) коллектора водоотведения диаметром 500мм L=55,82м для подключения комбината бытового обслуживания по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных – ул. Чичерина (Чебураев Д.В.)	1	2016	100	Всего	595	0	0	0,00	-	0,00	-	504,02	
					Плата за подключение	504	0	0	0,00		0,00		504,02	
					Возврат НДС	91	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.20.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=250м, для подключения жилых домов №№23, 24, 25 со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже, трансформаторной подстанцией (стр. № 36) и подземной автостоянкой (стр. № 40) по адресу: мкр. «Яблочный», ул. Самохина 1-я (стр.), Тракторозаводской район города Челябинска (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	100	Всего	1 825	0	0	0,00	-	0,00	-	1 547,30	
					Плата за подключение	1 547	0	0	0,00		0,00		1 547,30	
					Возврат НДС	278	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.21.	Строительство сетей водоотведения диаметром 400мм L=754,93м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ТРК, детский сад; по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	100	Всего	6 072	0	0	0,00	-	0,00	-	17 494,72	
					Плата за подключение	5 146	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	926	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.22.	Строительство сетей водоотведения диаметром 300мм L=288,25м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ТРК, детский сад; по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	1 816	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Плата за подключение	1 539	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	277	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.23.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=1146,48 м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ТРК, детский сад; по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	7 271	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Плата за подключение	6 860	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	411	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.24.	Строительство сетей водоотведения диаметром 150мм L=318,76 м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ТРК, детский сад; по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	4 944	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Плата за подключение	4 664	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	280	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.25	Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=214,8 м для подключения жилых домов: жилой дом стр. № № 41-а со встроено-пристроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр.№ 41-б со встроено-пристроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой	1	2016	10,4	Всего	7666	0	0	0,00	-	0,00	-	751,75	
					Плата за подключение	7232	0	0	0,00		0,00		751,75	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг. без НДС	
	дом стр. № 41-в со встроено-пристроенной аптекой г. Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул. Залацмана (ООО «КПД Заказчик»)				Возврат НДС	434	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.26.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 160мм L=21,2м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016	93,56	Всего	415	0	0	0,00		0,00		6 463,41	
					Плата за подключение	392	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	23	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.27.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 200мм L=99,0м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	629	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	533	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	96	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.28.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 250мм L=28 м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	178	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	151	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	27	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.29.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 300мм L=10,0 м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	72	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	61	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	11	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.30.	Реконструкция коллектора водоотведения D=1200мм с переносом трассы трубопровода (инв. № 420040) на нормативное расстояние от объекта «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	6 810	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	5 771	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	1 039	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.31.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 160мм L=6,0 м, для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами рассчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова, 2, Советский район г. Челябинска (ООО «ИКАР»)	1	2016	100	Всего	38	0	0	0,00		0,00		786,99	
					Плата за подключение	32	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	6	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.32.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 200мм L=90,0 м, для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами рассчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова, 2, Советский район г. Челябинска (ООО «ИКАР»)	1	2016		Всего	572	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	485	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	87	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.33.	Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром d 250мм L=60,0 м, для подключения объекта: «Кафе с подземной парковкой, 2-этажа» по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Каслинская (между д.36 и 38) ИП Григорян К.Х.	3	2018	100	Всего	455	0	0	0,00		0,00		406,84	
					Плата за подключение	407	0	0	0,00		0,00		406,84	
					Возврат НДС	48	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.34.	Реконструкция коллектора водоотведения D=500мм с переносом трассы трубопровода на нормативное расстояние от объекта «Магазин» расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Доватора – Цеховая (ООО «СтройИнвест»)	2	2017	0	Всего	603	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	511	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	92	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.35.	Строительство коллектора водоотведения D=200мм, L=8,75м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Черничная – Трашутина – озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016	10,57	Всего	54	0	0	15,06	10,57	15,06	10,57	594,44	
					Плата за подключение	46	0	0						
					Возврат НДС	8	0	0						
4.36.	Строительство коллектора водоотведения D=500мм, L=66,25м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Черничная – Трашутина – озеро Первое (ООО «РечелСтрой»)	1	2016		Всего	683	0	0						
					Плата за подключение	579	0	0						
					Возврат НДС	104	0	0						
4.37.	Строительство коллектора водоотведения D=1000мм, L=66,25м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Черничная – Трашутина – озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Всего	5 729	0	0						
					Плата за подключение	4 855	0	0						
					Возврат НДС	874	0	0						
4.38.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 160мм L=41,48м, для подключения объекта: «Автокомплекс», расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, пр. Новоградский – ул. Городская (ООО «Компания ПромКапиталь»)	1	2016	100,00	Всего	256	0	0	0,00		0,00		1 240,22	
					Плата за подключение	217	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	39	0	0	0,00		0,00		0,00	
	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой				Всего	1 245	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг. без НДС	
4.39.	трубы диаметром 300мм L=177,47м, для подключения объекта: «Автокомплекс», расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, пр. Новоградский – ул. Городская (ООО «Компания ПромКапиталъ»)	1	2016		Плата за подключение	1 055	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	190	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.40.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200мм L=131,75м, для подключения объекта: «Жилой дом № 5», расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, пос. Новосинеглазово, ул. Плановая (ООО «ФениксГран»)	1	2016	0	Всего	524	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	444	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	80	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.41.	Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 160мм L=81,6м, для подключения объекта: «Жилые дома (стр. 7, 9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул. Бобруйской (пропорционально нагрузке) (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016	100	Всего	504	0	0	0,00		0,00		1 056,34	
					Плата за подключение	427	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	77	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.42.	Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 200мм L=118,2м, для подключения объекта: «Жилые дома (стр. 7, 9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул. Бобруйской (пропорционально нагрузке) (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	734	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	622	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	112	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.43.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=36,24 м, для подключения объекта: "Комплекс жилых домов со встроенным магазином и подземной автостоянкой", расположенного по адресу: г. Челябинск, Калининский район, ул. Ворошилова (ООО "ЧелСтройИнКом")	1	2017	100	Всего	229	0	0	0,00		0,00		220,92	
					Плата за подключение	194	0	0	0,00		0,00		220,92	
					Возврат НДС	35	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.44.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 500 мм L=400,0 м, для подключения объекта: "Микрорайон жилой №49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, жилой район №11, ул. Бейвеля (пр.), ул. Маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016	97,54	Всего	4234	0	0	0,00		0,00		16 827,94	
					Плата за подключение	3588	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	646	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.45.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 300 мм L=875,0 м, для подключения объекта: "Микрорайон жилой №49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, жилой район №11, ул. Бейвеля (пр.), ул. Маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016		Всего	6294	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	5334	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	960	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.46.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=1 544,0 м, для подключения объекта: "Микрорайон жилой №49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, жилой район №11, ул. Бейвеля (пр.), ул. Маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016		Всего	9831	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	8331	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	1500	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.47.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=11,0 м, для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016	0	Всего	70	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	59	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	11	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.48.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=104,98 м, для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016	0	Всего	668	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	566	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	102	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.49.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 300 мм L=96,5 м, для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016	0	Всего	2172	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	1841	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	331	0	0	0,00		0,00		0,00	
	Реконструкция коллектора водоотведения инв. № 3000007 из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=23,50 м, для				Всего	270	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г. (без НДС)	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г. (без НДС)	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг. (без НДС)	Примечание
4.50.	подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016	0	Плата за подключение	236	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	43	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.51.	Реконструкция коллектора водоотведения инв. № 9102191 из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=15,0 м, для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016	0	Всего	189	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	160	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	29	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.52.	Строительство коллектора водоотведения диаметром 300 мм L=300,0 м, от точки подключения к коллектору диаметром 600мм по пр. Новоградскому до западной границы г. Челябинска (ООО "ИКЕА Сентерс Рус Проперти Д")	3	2019	0	Всего	2226	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	2100	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	126	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.53.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 300 мм L=1500,0 м, для подключения объекта "Торгово-развлекательный центр, 2 эт., по адресу: Сосновский район Челябинской области, в 9400 м в северо-западном направлении от ориентира пос. Западный, Сосновский район (ООО "ИКЕА Сентерс Рус Проперти Д")	3	2019	0	Всего	11124	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	10494	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	630	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.54.	Строительство сети водоотведения диаметром 200 мм L=179 м для подключения объекта: "Комплекс жилых домов №44, 45 (стр)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Металлургический район, пересечение ул.Румянцева-ул.Мира (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ")	1	2018	100,00	Всего	1058	0	0	0,00		0,00		3 235,45	
					Плата за подключение	1058	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.55.	Строительство сети водоотведения диаметром 200 мм L=93,0 м для подключения объекта: "Комплекс жилых домов №44, 45 (стр)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Металлургический район, пересечение ул.Румянцева-ул.Мира (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ")	1	2018		Всего	550	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	см. совместно с п. 4.69, 2.93, 2.94
					Плата за подключение	550	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.56.	Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=35,57 м, для подключения объекта "Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, 16 эт.", расположенного по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Воровского (ООО "Дитгер")	3	2019	0	Всего	233	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	220	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	13	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.57.	Реконструкция сетей водоотведения инв.№ 7100155 диаметром 300 мм L=197,74 м, для подключения объекта "Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, 16 эт.", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Воровского (ООО "Дитгер")	3	2019	0	Всего	5890	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	5557	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	333	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.58.	Строительство канализационных выпусков диаметром 200 мм L=102,85 м, для подключения объекта "Жилой дом №17 (стр.)", расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал ул.Дзержинског-ул.Гранитная_ул.Якутская-ул.Нахимова (ООО "Уралметаллургремонт-4")	1	2017	50,42	Всего	684	0	0	0,00		0,00		2 945,42	
					Плата за подключение	580	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	104	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.59.	Строительство канализационных выпусков диаметром 200 мм L=170,15 м, для подключения объекта "Жилой дом №17 (стр.)", расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал ул.Дзержинског-ул.Гранитная_ул.Якутская-ул.Нахимова (ООО "Уралметаллургремонт-4")	1	2017		Всего	1132	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	959	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	173	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.60.	Строительство канализационных выпусков диаметром 300 мм L=407,2 для подключения объекта: "Жилые дома №17 (стр.), №18 10 эт, №19 10 эт", расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район квартал ул.Дзержинског-ул.Гранитная_ул.Якутская-ул.Нахимова (ООО "Уралметаллургремонт-4", ООО "СК Каскад" жилой дом №18, ООО "СК Каскад" жилой дом №19)	1	2017		Всего	4141	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Плата за подключение	3509	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	632	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.61.	Строительство канализационного выпуска диаметром 200 мм L=151,2 для подключения объекта: "Жилой дом №19 10 эт", расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район квартал ул.Дзержинског-ул.Гранитная_ул.Якутская-ул.Нахимова ("СК Каскад")	3	2019		Всего	842	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	794	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	48	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.62.	Строительство сетей водоотведения диаметром 300 мм L=205,3 м для подключения объекта: "Жилой дом со встроенным социальбытом №7 (стр.). Жилой дом со встроенным социальбытом №8 (стр.)", расположенного по адресу:	1	2017		Всего	1543	0	0	0,00		0,00		4 368,12	
					Плата за подключение	1308	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг	Примечание
									без НДС		без НДС		без НДС	
	г. Челябинск, Ленинский район, квартал на оз.Смолино (ООО "НИКС")			100,00	Возврат НДС	235	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.63.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200 мм L=112,65 м для подключения объекта: "Жилой дом со встроенным соцкультбытом №7 (стр.); Жилой дом со встроенным соцкультбытом №8 (стр.)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Ленинский район, квартал на оз.Смолино (ООО "НИКС")	1	2017		Всего	749	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	635	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	114	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.64.	Реконструкция напорного коллектора водоотведениянна №9104970 диаметром 2d160 мм L=187,5 м для подключения объекта: "Жилой дом со встроенным соцкультбытом №7 (стр.); Жилой дом со встроенным соцкультбытом №8 (стр.)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Ленинский район, квартал на оз.Смолино (ООО "НИКС")	1	2017		Всего	2994	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	2537	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	457	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.65.	Строительство сетей водоотведения диаметром 500 мм протяженностью 710 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г. Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-	100	Всего	0	0	0	0,00		0,00		0,00	совместно с пунктом 4.70
					Плата за подключение	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.66.	Строительство сетей водоотведения диаметром 300 мм протяженностью 455 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г. Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.67.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200 мм протяженностью 2,141 км, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г. Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Плата за подключение	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.68.	Строительство сетей водоотведения диаметром 160 мм протяженностью 40 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г. Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.69.	Реконструкциясети водоотведения инв.№ 3004439 диаметром 200 мм L=289 м для подключения объекта: "Комплекс жилых домов №44, 45 (стр)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Металлургический район, пересечение ул.Румянцева-ул.Мира (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ")	1	2018	100	Всего	1709	0	0	0,00		0,00		0,00	см. пункты 4.54-4.55
					Плата за подключение	1709	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.70.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200 мм протяженностью 286,6 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	2	2018	0	Всего	1848	0	0	0,00		0,00		0,00	см. пункт 4.65-4.68
					Плата за подключение	1695	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	153	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.71.	Строительство водопроводных вводов d110 мм протяженностью 42м, для подключения комплекса жилых домов №44, №45 (стр.) по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, пересечение ул. Румянцева - ул. Мира. (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ")	2	2018	0	Всего	3 617	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	3 318	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	299	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.72.	Строительство сети водоотведения d200 мм, протяженностью 200 для подключения жилого дома по адресу: ул.Дзержинского, 16 Ленинский район (ООО "Капитал")	1	2017	0	Всего	125	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	106	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	19	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.73.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200 мм, 250 мм, L=418,3 м для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3, 4, 5, 6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу микрорайон "Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район, г.Челябинск (ООО ПКО "Челябинск-стройиндустрия")	3	2019	0	Всего	2747	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Плата за подключение	2591	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	156	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.74.	Строительство сетей водоотведения диаметром 2d225мм, L=7 м для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3, 4, 5, 6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу микрорайон "Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район, г.Челябинск (ООО ПКО "Челябинск-стройиндустрия")	3	2019	0	Всего	53	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	50	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	3	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.75.	Строительство сетей водоотведения диаметром 315мм, L=424,3 м для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3, 4, 5, 6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу микрорайон "Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район, г.Челябинск	3	2019	0	Всего	3372	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	3180	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г.	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г.	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг.	Примечание
									без НДС		без НДС		без НДС	
	(ООО ПКО "Челябинск-стройиндустрия")				Возврат НДС	192	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.76.	Строительство сети водоотведения d200 мм L=123,53 м для подключения жилого дома №9 (стр) с помещениями общего назначения, расположенного по адресу: ул.Шенкурская, ул.Болейко, набережная р.Миасс, Калининский район г.Челябинск (ООО "СтройДом")	2	2018	0	Всего	682	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	626	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	56	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.77.	Реконструкция для подключения жилого дома со встроенными объектами СКБО и помещениями временного пребывания детей, расположенного по адресу: ул.Витебская, Центральный район г.Челябинск: - вынос сети водоотведения d160 мм, d225 мм L=65,3 м, изменение маршрута сети водоотведения d200 мм L=43,8 м, d160 мм L=37,65 м(ОАО Строительная компания "Челябинскгражданстрой")	3	2019	100	Всего	3301	0	0	0,00		0,00		3 113,87	
					Плата за подключение	3114	0	0	0,00	-	0,00	-	3 113,87	
					Возврат НДС	187	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.78.	Строительство сети водоотведения d160 мм L=22 м для подключения объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс" по адресу: пр.Комсомольский - ул. Чичерина, курчатовский район (ООО "Авангард")	1	2017	0	Всего	141	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	119	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	22	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.79.	Строительство сети водоотведения d 160 мм L=215м для подключения объекта: "Двухэтажный досуговый центр" по адресу: Копейское шоссе в Ленинском районе (ООО "ТрендСтрой")	1	2018	100	Всего	1325	0	0	0,00		0,00		1 432,91	
					Плата за подключение	1325	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.80.	Строительство сети водоотведения d 160 мм L=25м объекта: "Многоуровневая автостоянка с магазином и кафе" по адресу: ул. Красноармейская, Центральный район (Издательство ООО "Урал-ЛТД")	1	2017	99	Всего	159	0	0	0,00		323,64		323,64	
					Плата за подключение	135	0	0	0,00	99,00	323,64	99,00	323,64	
					Возврат НДС	24	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.81.	Строительство сети водоотведения d 160 мм L=45м объекта: "Кафетерий" по адресу: ул. Бр. Кашириных, ул. 40-летия Победы, Калининский район (ИП Дмитрук С.П.)	1	2017	0	Всего	325	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	275	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	50	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.82.	Строительство сети водоотведения d 200 мм L=85,05м объекта: "5-ти этажный жилой дом по ул. Дегтярева, 56а в Металлургическом районе" (ИП Матур Анатолий Михайлович)	1	2018	100	Всего	512	0	0	0,00		0,00		510,81	
					Плата за подключение	512	0	0	0,00	-	0,00	-	510,81	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.83.	Строительство сети водоотведения d 200 мм L=220м объекта: "Жилые дома № 5,6,7 (стр.) микрорайон № 51, Курчатовский район" (ООО "КапиталДом")	1	2018	87,24	Всего	1195	0	0	0,00		15,19		1 042,57	
					Плата за подключение	1195	0	0	0,00	87,24	15,19	87,24	1 042,57	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.84.	Строительство сетей водоотведения d 150 мм L=68м, d 160 мм L=5м объекта: "Объект социально-бытового обслуживания" по адресу: ул. Громова, Советский район" (ООО "Компания Интеб")	1	2018	0	Всего	400	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	400	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.85.	Строительство сети водоотведения d 225 мм L=65м объекта: "Жилой дом № 9.4 (стр.), микрорайон № 51 Краснопольской площадки (ООО СК "Радуга")	1	2019	0	Всего	426	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	426	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.86.	Строительство сети водоотведения d 225 мм L=180м объекта: "Жилой дом многоквартирный 10-этажный по ул. Речная, Калининский район" (ООО СК "Уралэлектрой")	1	2018	0	Всего	1181	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	1181	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
	Строительство сети водоотведения d 200 мм L=120м объекта:				Всего	872	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг. без НДС	Примечание
4.87.	"Административное здание общественного назначения"по адресу: ул. Бр. Кашириных, 546, Калининский район (Чебеленков Владислав Борисович)	1	2017	0	Плата за подключение	739	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	133	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.88.	Строительство сети водоотведения d 250 мм L=155,0м объекта: "Жилой дом № 4 (стр.)" по адресу: пр. Краснопольский, мкр. № 57, Курчатовский район (ООО "ЭкспертПромСтрой")	1	2018	0	Всего	1017	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	1017	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.89.	Строительство сети водоотведения d 250 мм L=120,0м объекта: "Жилой дом № 8 (стр.)" по адресу: пр. Краснопольский, ул. Маршала Чуйкова, Курчатовский район (ООО "ЭкспертПромСтрой")	1	2018	0	Всего	787	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	787	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.90.	Реконструкция сети водоотведения d=300 мм L=191,5 м, реконструкция сети водоотведения d=150 мм, L=58,5 м для подключения объекта: "Спортивный комплекс с объектами торговли по адресу: г. Челябинск, ул. Труда северное стадиона "Центральный (ООО "ТРИУМФ")	2	2019	0	Всего	538	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	538	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.91.	Строительство коллектора водоотведения d=1000 мм, L=178,2 м, строительство коллектора водоотведения d=200 мм, L=5,2 м, строительство коллектора водоотведения d=500 мм, L=39,6 м для подключения застройки земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения по адресу: ул. Черничная-ул.Трактутина-оз.Первое (ООО "Речкастрой")	1	2018	15,07	Всего	3 845	0	0	0,00		0,00		579,38	
					Плата за подключение	3 845	0	0	0,00	-	0,00	-	579,38	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.92.	Строительство коллектора водоотведения d=1000 мм, L=10,8 м, строительство коллектора водоотведения d=200 мм, L=0,3 м, строительство коллектора водоотведения d=500 мм, L=2,4 м для подключения объекта: "Жилой дом №5.12 (стр.)" по адресу: у оз.Первое (ООО "ИКАР")	1	2018	0	Всего	277	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	277	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.93.	Строительство коллектора водоотведения d=500 мм, L=8,5 м, строительство коллектора водоотведения d=200 мм, L=0,2 м, строительство коллектора водоотведения d=500 мм, L=1,9 м для подключения объекта: "Жилой дом №5.13 (стр.)" по адресу: у оз.Первое (ООО "ИКАР")	1	2018	0	Всего	217	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	217	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.94.	Строительство коллектора водоотведения d=1000 мм, L=101 м, строительство коллектора водоотведения d=200 мм, L=3 м, строительство коллектора водоотведения d=500 мм, L=22,4 м для подключения объекта: "Жилые дома №№3.5, 5.5, 3.3, 5.3, 3.36, 5.15, 3.35, 5.14, 3.7, 3.8, 3.9 (стр.)" по адресу: у оз.Первое (ООО АПРИ "Фэй Плэнинг)	1	2018	0	Всего	2590	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	2590	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.95.	Строительство сетей водоотведения d=200 мм, L=327,75 м для подключения объекта: "Жилые дома №18,19" по адресу: ул. Бейвеля жилого района №11 Краснопольской площадки №1 (ОАО СК "Челябинскгражданстрой)	1	2018	77,06	Всего	3422	0	0	0,00		0,00		2 636,90	
					Плата за подключение	3422	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.96.	Реконструкция сети водоотведения d=315 мм инв.№3003698 L=59,2 м, строительство сети водоотведения d=160 мм, L=9,4 м для подключения объекта: "Жилой дом, 10 эт." по адресу: ул. Могильникова (ГУ МВД России по Челябинской области)	2	2019	77,96	Всего	342	0	0	0,00		0,00		266,62	
					Плата за подключение	342	0	0	0,00	-	0,00	-	266,62	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.97.	Строительство сети водоотведения d=300 мм L=774 м, строительство сети водоотведения d=200 мм, L=472,6 м для подключения объекта: "Жилые дома, №№1-4 (стр.)" по адресу: Военный городок№18 (ООО ПСК "Строй-Т")	1	2018	99	Всего	13 471	0	0	0,00		0,00		10 507,23	
					Плата за подключение	13 471	0	0	0,00	-	0,00	-	10 507,23	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.98	Реконструкция сети водоотведения d=300 мм, L=37 п.м. для подключения спортивного комплекса с объектами торговли по адресу: ул. Труда северное стадиона "Центральный" (ООО «Триумф»)	1	2019	0	Всего	430	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	430	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг. без НДС	Примечание
4.99.	Строительство самотечных внутриквартальных сетей водоотведения d=160 мм, L=7,3 п.м., d=200 мм, L=153 п.м.,d=300 мм, L=103,7 п.м., d=200 мм, L=302 п.м., d=300 мм, L=294,8 п.м., d=160 мм, L=13,6 п.м., строительство внеплощадочной напорной сети водоотведения d=2d160 мм, L=161 п.м., строительство внеплощадочной самотечной сети водоотведения d=300 мм, L=306 п.м., строительство канализационной насосной станции с насосами с Q=140м3/час, H=15м (долевое участие пропорционально нагрузке заявители), строительство сетей водоотведения d=200 мм, L=171 п.м., d=300 мм, L=259,2 п.м. для подключения мкр-на №50 по адресу: жилой район №12 Краснопильской площадки 1 (АО "ЮУ КЖСИ")	2	2020	87,09	Всего	26 294	13 149	1 315	0,00	0,00	0,00	0,00	22 898,72	
					Плата за подключение	26 294	13 149	1 315	0,00		0,00		22 898,72	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.100.	Строительство сетей водоотведения d=200 мм, L=385,4 п.м., d=300 мм, L=176,9 п.м., d=150 мм, L=8,1 п.м., d=200 мм, L=810 п.м.,d=300 мм, L=150 п.м. для подключения комплекса жилых домов (1 и 2 этапы) по адресу: военный городок №18 (ООО "ИКАР")	1	2020	57,67	Всего	9 959	9 959	996	2 088,20	209,66	2 088,20	104,83	5 742,91	
					Плата за подключение	9 959	9 959	996	2 088,20		2 088,20		5 742,91	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.101.	Строительство сетей водоотведения d=200 мм, L=104,8 п.м., d=500 мм, L=99,6 п.м. (от кол.11 до кол.9) для подключения жилого дома по адресу: ул.Новороссийская, 176 (АО ЭСК «Южуралстройсервис»)	1	2020	0	Всего	2 337	2 337	234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	2 337	2 337	234	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.102.	Строительство сетей водоотведения d=315 мм, L=410,5 п.м., d=200 мм, L=352 п.м., d=300 мм, L=112 п.м. для подключения жилых домов №7.1.1, К.1, 9.1 по адресу: жилой район -1 (ул. Героев Танкограда - Ловина - Марченко) (ООО "КПД Заказчик")	1	2020	0	Всего	11 990	11 990	1 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	11 990	11 990	1 199	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.103.	Строительство сетей водоотведения d=200 мм, L=990 п.м., d=250 мм, L=26 п.м., d=250 мм, L=66 п.м., d=300 мм, L=428 п.м. для подключения комплекса жилых домов по адресу: ул.Монакова, 1 (ООО СЗ "Первый квартал")	1	2022	0	Всего	13 325	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	13 325	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.104.	Строительство коллектора водоотведения d=160 мм L=75,47 п.м. для подключения объекта Развлекательный центр Торгово-досуговый комплекс и спортивно-оздоровительный центр по адресу: ул. Мамина, (ИП Гаврилов М.В)	1	2020	77,83	Всего	739	739	74	0,00	0,00	0,00	0,00	575,13	
					Плата за подключение	739	739	74	0,00		0,00		575,13	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.105.	Строительство сетей водоотведения d=200 мм L=235,5 п.м., d=200 мм L=36,3 п.м. для подключения объекта: Жилой дом , встроенный полуподземный гараж-стоянка, полуподземный гараж-стоянка с эксплуатируемой кровлей по адресу: ул.Дегтярева, дом № 33 А, (ООО СК "Каскад")	1	2020	97,58	Всего	2 468	2 468	247	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,31	
					Плата за подключение	2 468	2 468	247	0,00		0,00		2 408,31	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.106.	Строительство коллектора водоотведения d=200 мм L=148,17 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №1.40(стр.) по адресу: Новгородский проспект-ул.Технологическая, (ООО СК "Каскад")	1	2020	97,63	Всего	1 112	1 112	111	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,64	
					Плата за подключение	1 112	1 112	111	0,00		0,00		1 085,64	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.107.	Строительство коллекторов водоотведения d=200 мм L=37,5 п.м., d=200 мм L=143,9 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №11(стр.) по адресу: ул.Омская, дом № 63, (ООО ПКФ "Символ")	1	2020	73,18	Всего	1 803	1 803	180	0,00	0,00	1 319,38	366,00	1 319,38	
					Плата за подключение	1 803	1 803	180	0,00		1 319,38		1 319,38	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.108.	Строительство сети водоотведения d=200-250 мм L=426,0 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №14(стр.) с индивидуальной вставкой со встроенно-пристроенными помещениями СКБО в 1-м этаже (помещения для досуга, кафе, аптека, магазин, офисы) по адресу: ул. М.Джалиля, ул. Х.Юсупова, микрорайон №48, (ООО "КПД ЗАКАЗЧИК")	1	2020	95,9	Всего	3 226	3 226	323	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,77	
					Плата за подключение	3 226	3 226	323	0,00		0,00		3 107,77	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.109.	Строительство коллектора водоотведения d=200 мм L=98,14 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №4 (стр.) по адресу: ул. Завалишина в микрорайоне №48, (ООО Промкомплект-М)	1	2020	0	Всего	737	737	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	737	737	74	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.110.	Строительство сетей водоотведения d=200 мм L=9,0 п.м., d=200 мм L=55,2 п.м. для подключения объекта: Жилой дом с индивидуальной вставкой №14(стр.) со встроенно-пристроенными объектами СКБО. 4-й этап. по адресу: ул. Харися Юсупова, микрорайон №48, (ООО СК "Каскад")	1	2020	66,85	Всего	588	588	59	0,00	0,00	0,00	0,00	393,07	
					Плата за подключение	588	588	59	0,00		0,00		393,07	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
	Строительство сети водоотведения d=200 мм L=75,0 п.м. для				Всего	563	563	57	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2020 г.	Утверждено на 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 2 квартал 2020 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2020 г.	Фактически выполнено за 2016,2017,2018, 2019, 1 полугодие 2020 гг. без НДС	
4.111.	подключения объекта: Здание КБО для обслуживания пациентов и персонала МЦ "Сакура" по адресу: ул. Захаренко, 18, (ООО "Медицинский центр "САКУРА")	1	2020	0	Плата за подключение	563	563	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.112	Строительство коллекторов водоотведения d=250 мм L=9,91 п.м., d=250 мм L=35 п.м. для подключения объекта: Общественно-деловой центр (с комплексом апартаментов, встроенно-пристроенными помещениями общественно-делового назначения и автостоянкой) по адресу: ул.Труда, 157-А, (ООО Специализированный застройщик "СК Легион")	1	2020	99	Всего	900	900	90	305,56	339,00	590,86	328,20	1 376,81	
					Плата за подключение	900	900	90	305,56		590,86		1 376,81	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.113.	Строительство сети водоотведения d=200 мм L=30,5 п.м. для подключения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Братьев кашириных 129, (ФГБОУ ВО "ЧелГУ")	1	2020	0	Всего	166	166	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	166	166	17	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.114.	Строительство коллектора водоотведения d=160 мм L=47,8 п.м. для подключения объекта: Центр делового сотрудничества, 1 этап по адресу: Комсомольский пр., ул. Чичерина, (ООО "Современная недвижимость")	1	2020	97,4	Всего	374	374	37	0,00	0,00	0,00	0,00	364,26	
					Плата за подключение	374	374	37	0,00		0,00		364,26	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
	ИТОГО по разделу «Водоотведение»			6,62	Всего	3 249 691	262 590	26 261	3 256,24	12,40	13 093,69	24,93	215 101,62	
					Амортизационные отчисления	753 487	75 359	7 536	0,00		0,00		20 878,63	
					Прибыль, направленная на инвестиции	848 238	57 646	5 765	0,00		0,00		41 653,55	
					Плата за подключение	1 161 516	129 585	12 960	3 256,24		13 093,69		152 569,44	
					Возврат НДС	165 098	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Банковские кредиты	321 352	0	0	0,00		0,00		0,00	

Генеральный директор Д.Л. Поташев

Главный бухгалтер О.Г. Пережогина