МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ г. ЧЕЛЯБИНСКА

П Р И К А З

13 АПР 2026 № 371

О введении в действие Плана
подготовки к отопительному периоду

В целях своевременной и качественной подготовки к предстоящему отопительному периоду 2026-2027 гг. в мкр. Сосновка, повышения надежности работы оборудования и персонала промплощадки СП «ОСВ», руководствуясь Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:

1. Утвердить и ввести в действие План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. котельной СП «Очистные сооружения водопровода».

2. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на начальника ГМК СП «ОСВ» Битева Е. Н.

Генеральный директор В. Л. Лобанов

Т. В. Кутрина
259 14 18

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер П. В. Чулков

Начальник СГЭ Е. С. Чипышев

Начальник ГМК СП «ОСВ» Е. Н. Битев

Разослать: дело, СП ОСВ, СГЭ

СОГЛАСОВАНО:
Технический директор МУП «ЧКТС»
_____ А. Р. Брозовский
«_09_» _____04_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор МУП «ПОВВ»
_____ В. Л. Лобанов
«_13_» _____04_____ 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027г.г.
котельной «Очистных сооружений водопровода» СП «ОСВ»
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

№ п/п	*Наименование*	*Описание*	*Примечание*
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта	454930, Челябинская область, г. Челябинск, п. Сосновка, ул. Водопроводная 2Б.	
1.2	Год постройки	1980	
1.3	Общая площадь здания ($м^2$)	680,725 $м^2$	
1.4	Наличие теплового пункта	нет	
1.5	Система отопления	Четырехтрубная	
1.6	Материал трубопроводов системы отопления	сталь	
1.7	Протяженность тепловых сетей	17,425 км	Пром.площадка СП ОСВ + мкр. Сосновка
1.8	Количество котлов	3 паровых котла - ДКВР 6,5/13	
1.9	Годовой расход топлива (природный газ)	3 925,280 тыс. $м^3$	Фактическое потребление за 2025г.
2. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
2.1	Начало отопительного сезона		
	2023-2024 г.г.	03.10.2023	
	2024-2025 г.г.	01.10.2024	
	2025-2026 г.г.	29.09.2025	
2.2	Завершение отопительного сезона		
	2023-2024 г.г.	27.04.2024	
	2024-2025 г.г.	24.04.2025	
	2025-2026 г.г.	27.04.2026	
2.3	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С		
	2023-2024 г.г.	-9°С	
	2024-2025 г.г.	-8°С	
	2025-2026 г.г.	-8°С	
2.4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения (кол-во)		
	2023-2024 г.г.	0	
	2024-2025 г.г.	0	
	2025-2026 г.г.	0	

2.5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения (кол-во)		
	2023-2024 г.г.	0	
	2024-2025 г.г.	0	
	2025-2026 г.г.	0	
2.6	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии (кол-во)		
	2023-2024 г.г.	0	
	2024-2025 г.г.	0	
	2025-2026 г.г.	0	
3. Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг.			
3.1	Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) газорегуляторного устройства (ГРУ) Рвх.=0,6 МПа Рвых. = 0,004 МПа	Срок выполнения: до 09.08.2026	
3.2	Техническое обследование (диагностирование) резервуара хранения мазута №1 V = 100 м^3	Срок выполнения: до 28.06.2026	
3.3	Техническое обследование (диагностирование) фильтров грубой очистки мазута №№1,2 основного циркуляционного контура	Срок выполнения: до 28.06.2026	
3.4	Техническое обследование (диагностирование) фильтров грубой очистки мазута №№1,2 контура перекачки мазута	Срок выполнения: до 28.06.2026	
3.5	Техническое обследование (диагностирование) фильтров тонкой очистки №1,2 контура перекачки мазута	Срок выполнения: до 28.06.2026	
3.6	Техническое обследование (диагностирование) нагнетающего и всасывающего мазутопровода L=225 м	Срок выполнения: до 05.07.2026	
3.7	Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) паропровода 4-й категории от котлов ДКВР-6,5/13 №№1,2,3 рег. №5	Срок выполнения: до 10.07.2026	
3.8	Режимно-наладочные испытания (РНИ) парового котла №1, рег. № К-5975, зав. № 325	Срок выполнения: до 30.12.2026	
3.9	Режимно-наладочные испытания (РНИ) парового котла №2, рег. № К-5976, зав. № 1994	Срок выполнения: до 19.12.2026	

3.10	Режимно-наладочные испытания (РНИ) парового котла №3, рег. № К-6092, зав. № 2420	Срок выполнения: до 19.12.2026	
3.11	Кап.ремонт (замена) теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей и ГВС на пром. площадке СП ОСВ	Срок выполнения: 2,3 квартал	
3.12	Кап.ремонт (замена) внутренних и наружных трубопроводов тепловых сетей и ГВС на пром.площадке СП ОСВ (от т. Вр. в сторону АБК под дорогой; от ТК-1 до углаповорота в сторону ТК-2, результат опрессовки)	Срок выполнения: 2,3 квартал	
3.13	Кап.ремонт (обмуровка) котлов ДКВР 6,5/13 №1,2	Срок выполнения: 2,3 квартал	
3.14	Кап.ремонт (замена подогревателя) бака мазута №1 V-104,3 м3	Срок выполнения: 2,3 квартал	
3.15	Кап.ремонт (замена) внутренних и наружных трубопроводов тепловых сетей и ГВС на пром.площадке ГМК (от ГМК до ТК-1)	Срок выполнения: 2,3 квартал	
3.16	Кап.ремонт (замена) бака ГВС №2, ПИР+СМР	Срок выполнения: 2,3 квартал	
3.17	Кап.ремонт (замена) трубопроводов тепловых сетей на пром.площадке СП ОСВ (Блок №3)	Срок выполнения: 2,3 квартал	
3.18	Кап.ремонт (замена) внутренних и наружных трубопроводов ГВС на пром.площадке СП ОСВ (Блок №3)	Срок выполнения: 2,3 квартал	
3.19	Техническое обслуживание газогорелочных устройств, газовых клапанов, техническое обслуживание автоматики безопасности котлов и обслуживание технических устройств газопровода	Срок выполнения: Ежемесячно	ООО «Газэнергосервис»
3.20	Техническое обслуживание, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение газопроводов, газорегуляторных пунктов, газоиспользующего и газового оборудования	Срок выполнения: Ежемесячно	ООО «Газэнергосервис»
3.21	Проведение внутреннего осмотра оборудования котельной	Срок выполнения: До 31 июля 2026г	
3.22	Организация и проведение проверки знаний оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала	Срок выполнения: В течение года, согласно графику	

3.23	Проведение противоаварийных тренировок	Срок выполнения: В течение года, согласно графику	
3.24	Проведение метрологического контроля	Срок выполнения: В соответствии с графиком	
3.25	Подготовка и утверждение температурных графиков и режимной карты теплоснабжения на отопительный сезон 2026-2027 г.г.	Срок выполнения: До 31 августа 2026г	
3.26	Составление и утверждение графика ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности или топлива по системе теплоснабжения на осенне-зимний период 2026-2027 г.г.	Срок выполнения: До 31 августа 2026г	
3.27	Подготовка организационно-распорядительной документации, утвержденных инструкций, паспортов, программ, журналов.	Срок выполнения: До 30 сентября 2026г	
3.28	Получение паспорта готовности котельной к отопительному сезону.	Срок выполнения: До 30 сентября 2026г	

Начальник СГЭ МУП «ПОВВ» Е. С. Чипышев

Начальник ГМК СП «ОСВ» МУП «ПОВВ» Е. Н. Битев