Отчет о выполнении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г.Челябинска" на 2016-2025 годы
за 2 квартал 2024 г. (6 месяцев 2024г.)

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	
Раздел 1														
1.1.	Строительство объекта "Насосная станция второго подъема № 21 и резервуары чистой воды на очистных сооружениях водопровода г.Челябинска»	10	2025	0.34	Всего	483006	6716	672	0.00	0.00	0.00	0.00	1663.94	Ведется проектирование.
					Амортизационные отчисления	192200	5715	572	0.00		0.00		903.74	
					Прибыль, направленная на инвестиции	183504	0	0	0.00		0.00		736.04	
					Плата за подключение	23574	1000	100	0.00		0.00		24.16	
					Возврат НДС	50198	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Банковские кредиты	33530	0	0	0.00		0.00		0.00	
1.2.	Строительство объекта "Система защиты и повышения барьерных функций "ОСВ" с использованием порошкообразного активированного угля	8	2025	39.98	Всего	870599	710794	71079	345458.15	486.02	348107.06	244.87	348107.06	Проект разработан получено положительное заключение Главгосэкспертизы Строительство в 2024 г.
					Амортизационные отчисления	42858	15920	1592	0.00		0.00		0.00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	132867	0	0	16678.27		16717.92		16717.92	
					Областной бюджет (специальный казначейский кредит)	694874	694874	69487	328779.88		331389.14		331389.14	
1.3.	Техническое перевооружение склада жидкого хлора "ОСВ"	7	2022	6.89	Всего	132908	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	9162.34	Корректировка проекта выполнена. Получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности рабочей документации. Разработана Декларация промбезопасности, получено положительное заключение экспертизы промбезопасности
					Амортизационные отчисления	99131	0	0	0.00		0.00		146.84	
					Прибыль, направленная на инвестиции	25364	0	0	0.00		0.00		9015.50	
					Возврат НДС	8413	0	0	0.00		0.00		0.00	
1.5.	Реконструкция водопроводной насосной станции "Западная", производительность 250 тыс. куб.м/сут. Устройство защиты трансформатора ТМ-4000 кВА, в т.ч. ПИР	4	2020	80.72	Всего	56801	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	45847.65	Выполнены установка высоковольтного преобразователя частоты серии ПЧВМ-ТТПТ-120-6000-УХЛ4, реконструкция ячеек ЗРУ 6 кВ, электроснабжение 10/0,4 кВ собственных нужд.
					Плата за подключение	30056	0	0	0.00		0.00		35690.92	
					Возврат НДС	2846	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	15763	0	0	0.00		0.00		10156.74	
					Банковские кредиты	8136	0	0	0.00		0.00		0.00	
1.6.	Наземные сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт, технологически необходимые для использования существующего водопровода (подземного линейного сооружения) в Металлургическом районе г. Челябинска	2	2018	100.00	Всего	39942	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	34324.38	**Мероприятие выполнено.** Объект введен в эксплуатацию приказом МУП "ПОВВ" от 15.09.2020 №721.
					Амортизационные отчисления	16651	0	0	0.00		0.00		25788.85	
					Прибыль, направленная на инвестиции	21792	0	0	0.00		0.00		8535.53	
					Возврат НДС	1499	0	0	0.00		0.00		0.00	
1.7.	Водоснабжение пос.Смолино. Подключение к системе водоснабжения г.Челябинска. Строительство водовода 2d=150 мм	7	2023	100.00	Всего	69822	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	73400.61	**Мероприятие выполнено.** Объект введен в эксплуатацию приказом МУП "ПОВВ" от 17.07.2020 №535.
					Амортизационные отчисления	13699	0	0	0.00		0.00		2037.23	
					Возврат НДС	915	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	2092	0	0	0.00		0.00		13887.81	
					Бюджетные средства	53116	0	0	0.00		0.00		57475.58	Средства обл.бюджета, по программе "Чистая вода" в 2018-2019гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализа-ции согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	
1.8.	Реконструкция Блока №1 на очистных сооружениях водопровода с демонтажом первой очереди	3	-	0.32	Всего	168031	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	540.91	
					Амортизационные отчисления	59138	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	1606	0	0	0.00		0.00		540.91	
					Плата за подключение	6438	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	25632	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Банковские кредиты	75217	0	0	0.00		0.00		0.00	
1.9.	Модернизация водоводов													
1.9.1.	Ленинский район. Водовод от ул.Грозненская, 36 до ул.Дзержинского, 20 ВК 858.80 -ВК 858.172, Dy=720 мм	3	2020	100.00	Всего	45663	0	0	0.00	0.00	-6.21	0.00	44112.94	**Мероприятие выполнено**
					Амортизационные отчисления	11467	0	0	0.00		0.00		10082.00	Корректировочный счет-фактура №54 от 07.03.2024г. (к счету-фактуре №1 от 28.01.2022г.) -6 213 руб.
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	34196	0	0	0.00		-6.21		34030.94	
1.9.2.	Ленинский район. Водовод по ул. Дзержинского, ул. Коммунаров на участке от ул.Гражданская, 16 до ул. Агалакова, 24 ВК 796.209 - ВК 797.252, Dy=400 мм	1	2021	0.00	Всего	7242	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Сбор исходных данных для проектирования
					Амортизационные отчисления	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	7242	0	0	0.00		0.00		0.00	
1.9.3.	Водопроводная перемычка Ду=500 мм по ул.Радонеджская от ул.Верстовая до пос.Миасский ВК 491.19	3	2024	0.06	Всего	64685	22873	2287	0.00	0.00	0.00	0.00	35.77	Сбор исходных данных для проектирования
					Прибыль, направленная на инвестиции	64685	22873	2287	0.00		0.00		35.77	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
1.9.4.	Тракторозаводский район. Реконструкция водовода Ду=700мм L=1,8 км в квартале: ул. 1 Пятилетки, ул. Артиллерийская, ул. Ловина, ул. Героев Танкограда (второй водопроводный ввод на ВНС "Восточная")	2	2022	0.00	Всего	50583	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	50583	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
1.9.6.	Курчатовский район. Водовод № 6 от ВНС "Западная" до ул. Молодогвардейцев в районе ул. Молодогвардейцев, 7, ВК 580.24-ВК 580.23, Dy=700 мм	1	2017	100.00	Всего	218	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	**Мероприятие выполнено**
					Амортизационные отчисления	185	0	0	0.00		0.00		218.00	
					Возврат НДС	33	0	0	0.00		0.00		0.00	
1.9.10.	Центральный район. Перемычка от водовода Dy=500 мм по ул. Постышева ВК 706.35 через ул. Пермская, ул.3Интернационала до водовода Dy=700мм по ул. Лобкова ВК 676.176 на участке от ул. Пермская, 59 до ул.Пермская, 53 ВК 676.109 -ВК 676.121, Dy=400мм	1	2022	0.00	Всего	4309	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Сбор исходных данных для проектирования
					Прибыль, направленная на инвестиции	4309	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
1.9.11.	Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод №2 от автодороги «Меридиан» до ТРК «Горки», Dy=1000 мм	2	2024	0.00	Всего	5790	2542	254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Сбор исходных данных для проектирования
					Прибыль, направленная на инвестиции	5790	2542	254	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
1.9.12.	Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод №5 от автодороги «Меридиан» до ТРК «Горки», Dy=1200 мм	2	2024	0.00	Всего	5790	2542	254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Сбор исходных данных для проектирования
					Прибыль, направленная на инвестиции	5790	2542	254	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализа-ции согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	
1.9.13.	Водовод № 1 ЧМЗ от ул. Курчатова до ВНС "Северная", в том числе: Dy=500мм, 600мм	5	2025	0.00	Всего	142956	19800	1980	0.00		0.00		0.00	Планируется замена мероприятия
					Амортизационные отчисления	63487	13476	1348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	79469	6324	632	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
1.9.14	Строительство водовода Ду=500мм от пер.Петропавловский до насосной станции ФГУП "Сигнал" (участок от ул.Туруханской по ул.Чистопольской до ул.2-я Сочинская в пос.Сигнал. 1 этап, 2-я очередь, 2-й этап, в т.ч.ПИР)	1	2022	1.26	Всего	77099	12164	1216	0.00		3.57		969.92	Ведется корретировка ПСД 2го этапа строительства.
					Прибыль, направленная на инвестиции	77099	12164	1216	0.00	0.00	3.57	0.15	969.92	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
1.9.15	Реконструкция водовода Dy=500 мм по ул. Линейной	2	2025	0.00	Всего	28284	14176	1418	0.00		0.00		0.00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	28284	14176	1418	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.9.16	Реконструкция главных водоводов №1 Ду-600мм и №2 Ду=900мм от очистных сооружений водопровода до насосной станции третьего подъема №31» (ПИР)	1	2024	0.00	Всего	41764	41764	4176	0.00		0.00		0.00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	41764	41764	4176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.9.17	Строительство резервного водовода от ОСВ г.Челябинска для аварийного водоснабжения городов-спутников Ду=800мм с подключением к существующим главным водоводам.	2	2025	0.00	Всего	13288	6660	666	0.00		0.00		0.00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	13288	6660	666	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.9.18	Реконструкция водоводов в поселках Ленинского р-на с выносом из теплотрасс в границах улиц: Новороссийская, Днепровская, Пластская, 2-я Бугурусланская, Чистопольская Ду=110мм.	2	2025	0.00	Всего	13700	6867	687	0.00		0.00		0.00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	13700	6867	687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.10	Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов МУП «ПОВВ													
1.10.1	Объекты очистных сооружений водопровода (ОСВ)													
1.10.1.1	Монтаж технических средств системы охранного освещения с автоматическим включением источников света на отдельных зонах охраняемой территории и периметра СП "ОСВ"	1	2022	0.00	Всего	118	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	118	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
1.10.1.2	Монтаж технических средств системы охранного освещения с автоматическим включением источников света на отдельных зонах охраняемой территории и периметра газомазутной котельной	1	2022	0.00	Всего	49	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	49	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
1.10.1.3	Монтаж технических средств системы охранного освещения с автоматическим включением источников света на отдельных зонах охраняемой территории и периметра хлорного цеха	1	2022	0.00	Всего	47	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	47	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
1.10.1.4	Монтаж технических средств системы охранного освещения с автоматическим включением источников света на отдельных зонах охраняемой территории и периметра насосной станции	1	2022	0.00	Всего	53	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	53	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
1.10.1.5	Монтаж системы контроля управления доступа на контрольно-пропускной пункт СП "ОСВ"	1	2022	100.00	Всего	1103	0	0	0.00		0.00		1041.84	**Мероприятие выполнено**
					Прибыль, направленная на инвестиции	1103	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1041.84	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
1.10.2	Объекты насосных станций водопровода							0						
1.10.2.1	Оборудование автоматическими барьерами и противотаранными блокираторами основных и запасных ворот насосной станции №31	1	2023	100.00	Всего	816	0	0	463.88		813.88		813.88	**Мероприятие выполнено**
					Прибыль, направленная на инвестиции	816	0	0	463.88	0.00	813.88	0.00	813.88	
1.10.2.2	Контроль доступа на территорию насосной станции «Южная»	1	2024	100.00	Всего	733	733	73	765.38		765.38		765.38	**Мероприятие выполнено**
					Прибыль, направленная на инвестиции	733	733	73	765.38	1044.17	765.38	522.08	765.38	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	Примечание
Раздел 2														
2.1.	Строительство водовода Д1000мм от насосной станции «Западная» до Краснопольской площадки протяженностью 6,3 км	9	2025	0.12	Всего	580572	33058	3306	0.00	0.00	0.00	0.00	691.55	Разработан проект планировки территории с проектом межевания территории (ДПТ) на 1й этап. Получено распоряжение Главы города Челябинска от 29.10.2020 №481-п об утверждении ДПТ. Ведется разработка ДПТ на 2й этап
					Плата за подключение	400191	33058	3306	0.00		0.00		691.55	
					Возврат НДС	53262	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Банковские кредиты	127119	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.2.	Строительство водовода Dy=500мм по ул. Академика Макеева от водовода Д1000 мм по Братьев Кашириных до ул. Героя России Родионова протяженностью 1,2 км	1	2016	0.13	Всего	45883	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	59.47	Разработан проект планировки территории с проектом межевания территории
					Плата за подключение	38884	0	0	0.00		0.00		59.47	
					Возврат НДС	6999	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.3.	Строительство водовода Dy=500мм по ул.Туруханская протяженностью 0,7 км	1	2016	100.00	Всего	39587	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	21751.34	Выполнены СМР 1го этапа строительства. Приказ о вводе в эксплуатацию №552 от 26.05.2023г. Ведется корретировка ПСД 2го этапа строительства.
					Плата за подключение	35168	0	0	0.00		0.00		21751.34	
					Возврат НДС	4419	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.4.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 500 мм L=660,31 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	82.43	Всего	5731	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	18207.22	Ведутся строительно-монтажные работы.
					Плата за подключение	4857	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	874	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.5.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 315 мм L=1 398,56 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	6933	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	5875	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	1058	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.6.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 225 мм L=2 384,05 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	8294	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	7029	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	1265	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.7.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 2d160 мм L=134,11 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	689	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	584	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	105	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.8.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 2d110 мм L=80,84 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	105	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	89	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	16	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.9.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=46,15 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	337	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	286	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	51	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.10.	Строительство водопроводной сети диаметром 63 мм L=3,7 п.м. для подключения мкр. №51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0.00	Всего	22	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Строительство объекта капитального строительства не осуществляется, предприятие-застройщик в процессе банкротства.
					Плата за подключение	19	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	3	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.11.	Строительство водопроводного ввода диаметром 100 мм L=393,57 п.м. (ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	2554	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	2164	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	390	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.12.	Строительство водопроводного ввода диаметром 100 мм L=393,57 п.м. для подключения мкр. №51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	2377	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	2242	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	135	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.13.	Строительство водопроводного ввода диаметром 160 мм L=454,38 п.м. для подключения мкр. №51-А(ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	2999	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	2829	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	170	0	0	0.00		0.00		0.00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализа-ции согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	
2.14.	Строительство водопроводной сети диаметром 200 мм L=15,30 п.м. для подключения мкр. №51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	111	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	105	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	6	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.15.	Строительство водопроводной сети диаметром 400 мм L=1 508,4 п.м. для подключения мкр. №51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	16410	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	15481	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	929	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.16.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=27 м, 315-325 мм L=4,4 м для подключения Перинатального центра на 130 коек в г.Челябинске по адресу: ул.Воровского, ул.Блюхера (ООО «Альфастрой»)	1	2016	100.00	Всего	785	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	665.21	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	665	0	0	0.00		0.00		665.21	
					Возврат НДС	120	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.17.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 63 мм L=16,35 м для подключения Комбината бытового обслуживания по адресу: г.Челябинск, ул. Братьев Кашириных-ул. Чичерина (Чебураев Д.В.)	2	2017	100.00	Всего	96	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	188.70	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	81	0	0	0.00		0.00		188.70	
					Возврат НДС	15	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.18.	ООО «Альфастрой» строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=21,41 п.м. для подключения Комбината бытового обслуживания по адресу: г.Челябинск, ул. Братьев Кашириных-ул. Чичерина (Чебураев Д.В.)	2	2017		Всего	117	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	107	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	10	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.19.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=150 м для подключения жилых домов №№ 23,24,25 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже, трансформаторной подстанцией (стр.№36) и подземной автостоянкой (стр.№40) по адресу: микрорайон «Яблочный», ул. Самохина 1-я, Тракторозаводский район города Челябинска (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	100.00	Всего	1397	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4431.65	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	1184	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	213	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.20.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 315 мм L=335 м для подключения жилых домов №№ 23,24,25 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже, трансформаторной подстанцией (стр.№36) и подземной автостоянкой (стр.№40) по адресу: микрорайон «Яблочный», ул. Самохина 1-я, Тракторозаводский район города Челябинска (ОАО «СК ЧГС»)	2	2017		Всего	3833	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	3248	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	585	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.21.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм L=73 м, 225 мм L=49,5 м, 315 мм L=2 м для подключения Котельной для Перинатального центра на 130 коек в г.Челябинске по адресу: ул.Воровского, ул.Блюхера (ООО «Альфастрой»)	2	2017	100.00	Всего	2495	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2114.39	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	2114	0	0	0.00		0.00		2114.39	
					Возврат НДС	381	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.22.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 560 мм L=415,51 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, 1,2,3 (доп.) по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	5176	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	21640.44	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	4883	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	293	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.23.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 300 мм L=308,5 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, 1,2,3 (доп.) по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	2398	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	2262	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	136	0	0	0.00		0.00		0.00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализа-ции согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	
2.24.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 200 мм L=1 866,78 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, 1,2,3 (доп.) по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	100.00	Всего	11941	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	11265	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	676	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.25.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм L=329,46 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, 1,2,3 (доп.) по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	583	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	550	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	33	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.26.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 100 мм L=248,46 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, 1,2,3 (доп.) по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	953	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	899	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	54	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.27.	Строительство сетей водоснабжения из чугунной трубы диаметром 400 мм L=569,9 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016	22.47	Всего	6079	0	0	0.00		0.00		2090.45	
					Плата за подключение	5152	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	927	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.28.	Строительство сетей водоснабжения из чугунной трубы диаметром 200 мм L=4,0 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Всего	31	0	0	0.00		0.00		0.00	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	26	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	5	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.29.	Строительство сетей водоснабжения из чугунной трубы диаметром 100 мм L=22,0 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Всего	140	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	119	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	21	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.30.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм L=9,3м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016	100.00	Всего	54	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	46	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	8	0	0	0.00		0.00		0.00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализа-ции согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	
2.31.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=28,3м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016	100.00	Всего	181	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	153	0	0	0.00					
					Возврат НДС	28	0	0	0.00					
2.32.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=86,5 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Всего	612	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	519	0	0	0.00					
					Возврат НДС	93	0	0	0.00					
2.33.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=256,3м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Всего	2205	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	1869	0	0	0.00					
					Возврат НДС	336	0	0	0.00					
2.34.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=1 232,4 м для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Братьев Кашириных, Калининский район г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016	100.00	Всего	10606	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	9039.21	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	8988	0	0	0.00				0.00	
					Возврат НДС	1618	0	0	0.00				0.00	
2.35.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110 мм L=9,5 м для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Братьев Кашириных, Калининский район г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	123	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	104	0	0	0.00				0.00	
					Возврат НДС	19	0	0	0.00				0.00	
2.36.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L=12,0 м для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Братьев Кашириных, Калининский район г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	55	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	47	0	0	0.00				0.00	
					Возврат НДС	8	0	0	0.00				0.00	
2.37.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=161,6 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами расчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова,2, Советский район г. Челябинска (ООО «Икар»)	1	2016		Всего	1391	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1439.49	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	1179	0	0	0.00				0.00	
					Возврат НДС	212	0	0	0.00				0.00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализа-ции согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	Примечание
2.38.	Реконструкция сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=192,86 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами расчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова,2, Советский район г. Челябинска (ООО «Икар»)	1	2016	100.00	Всего	1659	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	1406	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	253	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.39.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L=7,0 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами расчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова,2, Советский район г. Челябинска (ООО «Икар»)	1	2016		Всего	41	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	35	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	6	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.40.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110 мм L=33,0 м для подключения объекта: «Кафе с подземной парковкой, 2 этажа» по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, ул. Каслинская (между домом 36 и 38) (ИП Григорян К.Х.)	3	2018	100.00	Всего	170	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2274.18	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	152	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	18	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.41.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110 мм L=113,0 м для подключения объекта: «Кафе с подземной парковкой, 2 этажа» по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, ул. Каслинская (между домом 36 и 38) (ИП Григорян К.Х.)	3	2018		Всего	2391	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	2136	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	255	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.42.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм L=9,05 м для подключения объекта: «Магазин», расположенного по адресу: г.Челябинск Советский район, ул. Доватора-ул.Цеховая (ООО «СтройИнвест»)	2	2017	100.00	Всего	53	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	43.72	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	45	0	0	0.00		0.00		43.72	
					Возврат НДС	8	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.43.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L=225,0 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016	100.00	Всего	1285	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2274.49	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	1089	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	196	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.44.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=74,5 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Всего	465	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	394	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	71	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.45.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=44,5 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Всего	308	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	261	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	47	0	0	0.00		0.00		0.00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализа-ции согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	
2.46.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=193,2 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Всего	2661	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	2255	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	406	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.47.	Реконструкция водовода по ул. Линейная с увеличением диаметра до 500 мм L=1 130,5 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016	12.48	Всего	13509	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	11448	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	2061	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.48.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 90 мм L=29,47 м для подключения объекта: «Автокомплекс», расположенного по адресу г.Челябинск, курчатовский район, пр.Новоградский-ул.Городская (ООО «Компания ПромКапитал»)	1	2016	100.00	Всего	295	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3226.23	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	250	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	45	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.49.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=429,32 м для подключения объекта: «Автокомплекс», расположенного по адресу г.Челябинск, курчатовский район, пр.Новоградский-ул.Городская (ООО «Компания ПромКапитал»)	1	2016		Всего	3610	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	3059	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	551	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.50.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 100 мм L=71,8 м для подключения объекта: «Жилой дом №5», расположенного по адресу г.Челябинск, Советский район, п.Новосинеглазово, ул. Плановая (ООО «ФениксГран»)	1	2016	0.00	Всего	411	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Сети застройщиком построены самостоятельно, по решению суда плата не взимается. Договор расторгнут.
					Плата за подключение	348	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	63	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.51.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 300 мм L=163,4 м для подключения объекта: «Жилой дом №5», расположенного по адресу г.Челябинск, Советский район, п.Новосинеглазово, ул. Плановая (ООО «ФениксГран»)	1	2016		Всего	10841	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	9187	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	1654	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.52.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм L=5,5 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016	100.00	Всего	32	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1780.01	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	27	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	5	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.53.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L=49,4 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	282	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	239	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	43	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.54.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=42,0 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	262	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	222	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	40	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=109,0 м для подключения объекта:				Всего	755	0	0	0.00		0.00		0.00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализа-ции согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	Примечание
2.55.	«Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Плата за подключение	640	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	115	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.56.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=8,81 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	741	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	628	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	113	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.57.	Реконструкция сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=2,1 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	14	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	12	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	2	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.58.	Реконструкция водовода №9 диаметром 700 мм L=1420,0 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016	24.62	Всего	5145	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	4360	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	785	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.59.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160мм L=75,68м для подключения объекта: "Комплекс жилых домов со встроенным магазином и подземной автостоянкой", расположенного по адресу: г. Челябинск, Калининиский район, ул. Ворошилова (ООО "ЧелСтройИнКом")	2	2017	100.00	Всего	485	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	595.06	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	410	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	75	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.60.	Реконструкция сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160мм L=29,63м для подключения объекта: "Комплекс жилых домов со встроенным магазином и подземной автостоянкой", расположенного по адресу: г. Челябинск, Калининиский район, ул. Ворошилова (ООО "ЧелСтройИнКом")	2	2017		Всего	189	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	160	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	29	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.61.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315мм L=2185,0м для подключения объекта: "Микрорайон жилой № 49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, жилой район № 11, ул. Бейвеля (пр.), ул. маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016	100.00	Всего	18840	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	25701.63	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	15966	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	2874	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.62.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225мм L=675,0м для подключения объекта: "Микрорайон жилой № 49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, жилой район № 11, ул. Бейвеля (пр.), ул. маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016		Всего	4793	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	4062	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	731	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.63.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160мм L=54,0м для подключения объекта: "Микрорайон жилой № 49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, жилой район № 11, ул. Бейвеля (пр.), ул. маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016		Всего	346	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	293	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	53	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.64.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110мм L=656,0м для подключения объекта: "Микрорайон жилой № 49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, жилой район № 11, ул. Бейвеля (пр.), ул. маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016		Всего	3842	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	3256	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	586	0	0	0.00		0.00		0.00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	
2.65.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110мм L=9,8м для подключения объекта: "Жилая вставка со втроенными офисными и лабораторными помещениями между домами № 34 и № 36", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016	0.00	Всего	102	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Договор расторгнут по соглашению сторон, строительство не осуществлялось
					Плата за подключение	86	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	16	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.66.	Реконструкция сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром d315мм L=83м для подключения объекта: "Жилая вставка со втроенными офисными и лабораторными помещениями между домами № 34 и № 36", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016		Всего	715	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	606	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	109	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.67.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром d500мм L=1560м, для подключения объекта: "Торгово-развлекательный центр, 2 эт., по адресу: Сосновский район, Челябинской области, в 9400м в северо-западном направлении от ориентира "пос. Западный", Сосновский район (ООО "ИКЕА Сентерс Рус Проперти Д")	3	2019	0.00	Всего	20184	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Отсутствует договор технологического присоединения
					Плата за подключение	19041	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	1143	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.68.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d300мм L=1880м, для подключения объекта: "Торгово-развлекательтный центр, 2 эт., по адресу: Сосновский район, Челябинской области, в 9400м в северо-западном направлении от ориентира "пос. Западный", Сосновский район (ООО "ИКЕА Сентерс Рус Проперти Д")	3	2019	0.00	Всего	29724	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	28041	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	1683	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.69.	Строительство сетей водоснабжения d110 мм L=75 м для подключения объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс" по адресу: пр.Комсомольский - ул. Чичерина, курчатовский район (ООО "Авангард")	1	2017	0.00	Всего	561	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Объект не строится, будет заключен новый договор по тарифным ставкам
					Плата за подключение	475	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	86	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.70.	Строительство водопроводных вводов из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110мм L=17,51м для подключения объекта: "Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, 16 эт.", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Воровского (ООО "Диггер")	3	2019	0.00	Всего	186	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Отсутствует договор технологического присоединения. Строительство не планируется.
					Плата за подключение	175	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	11	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.71.	Реконструкция (вынос) сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром d300мм L=45,50м для подключения объекта: "Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, 16 эт.", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Воровского (ООО "Диггер")	3	2019	0.00	Всего	1265	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	1193	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	72	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.72.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 315мм L=377,65м для подключения жилого дома № 17 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Уралметаллургремонт-4")	1	2017	100.00	Всего	3403	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2924.58	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	2884	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	519	0	0	0.00		0.00			
2.73.	Строительство водопроводного ввода диаметром 160мм L=10,2м для подключения жилого дома № 17 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Уралметаллургремонт-4")	1	2017		Всего	68	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	58	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	10	0	0	0.00		0.00			

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализа-ции согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	
2.74.	Строительство водопроводного ввода диаметром 160мм L=10,25м для подключения жилого дома № 17 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Уралметаллургремонт-4")	1	2017		Всего	69	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	58	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	11	0	0	0.00		0.00			
2.75.	Строительство водопроводного ввода диаметром 110мм L=8,8м для подключения жилого дома № 18 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 18.)	1	2017	100.00	Всего	54	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2551.80	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	46	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	8	0	0	0.00		0.00			
2.76.	Строительство водопроводных сетей диаметром 225мм L=116,9м для подключения жилых домов № 18 (10 эт), № 19 (10 эт), расположенных по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 18, эт., ООО "Каскад" жилой дом № 19, эт.)	3	2019		Всего	856	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	807	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	49	0	0	0.00		0.00			
2.77.	Строительство водопроводных сетей диаметром 315 мм L=185,5 м для подключения жилых домов № 18 (10 эт), № 19 (10 эт), расположенных по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 18, эт., ООО "Каскад" жилой дом № 19, эт.)	3	2019		Всего	1648	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	1554	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	94	0	0	0.00		0.00			
2.78.	Строительство водопроводного ввода диаметром 160мм L=10,5 м для подключения жилого дома № 19 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 19, эт.)	3	2019		Всего	69	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	65	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	4	0	0	0.00		0.00			
2.79.	Строительство водопроводного ввода диаметром 160мм L=9,9 м для подключения жилого дома № 19 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 19, эт.)	3	2019		Всего	66	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	62	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	4	0	0	0.00		0.00			
2.80.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110мм L=16,25м для подключения жилого дома со встроенным соцкульбытом № 7 (стр.), жилого дома со встроенным соцкульбытом № 8 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал на оз. Смолино (ООО "НИКС")	1	2017	100.00	Всего	99	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	860.60	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	84	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	15	0	0	0.00		0.00			
2.81.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110мм L=12,00м для подключения жилого дома со встроенным соцкульбытом № 7 (стр.), жилого дома со встроенным соцкульбытом № 8 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал на оз. Смолино (ООО "НИКС")	1	2017		Всего	73	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	62	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	11	0	0	0.00		0.00			
2.82.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160мм L=129,85м для подключения жилого дома со встроенным соцкульбытом № 7 (стр.), жилого дома со встроенным соцкульбытом № 8 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал на оз. Смолино (ООО "НИКС")	1	2017		Всего	869	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	736	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	133	0	0	0.00		0.00			

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализа-ции согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	
2.83.	Реконструкция водовода d700мм инв. № 9100830 на участке от водовода по ул. Арема до камеры в районе транспортного кольца на пересечении ул. Новороссийская и ул. 5-я Электровозная, для подключения жилого дома со встроенным соцкульбытом № 7 (стр.), жилого дома со встроенным соцкульбытом № 8 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал на оз. Смолино (ООО "НИКС")	1	2017	31.36	Всего	1703	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	1443	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	260	0	0	0.00		0.00			
2.84.	Строительство магистральной сети водоснабжения диаметром 500 мм, протяженностью 1,58 км от водовода №6 до внутриквартальных сетей водоснабжения, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	1	2017	100.00	Всего	18658	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	7125.27	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	15812	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	2846	0	0	0.00		0.00			
2.85.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 500 мм, протяженностью 723 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	0	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00			
2.86.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 400 мм, протяженностью 1,279 км, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	0	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00			
2.87.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 225 мм, протяженностью 2,113 км, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	0	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00			
2.88.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм, протяженностью 317 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	0	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00			
2.89.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм, протяженностью 393 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	0	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00			
2.90.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 225 мм, протяженностью 335,8 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	2	2018		Всего	2414	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	2216	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	198	0	0	0.00		0.00			
2.91.	Строительство водопроводных вводов диаметром 160 мм, протяженностью 23,4 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	2	2018		Всего	267	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	245	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	22	0	0	0.00		0.00			
2.92.	Строительство водопроводных вводов диаметром 110 мм, протяженностью 13,6 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	2	2018		Всего	141	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	130	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	11	0	0	0.00		0.00			

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	
2.93.	Строительство водопроводных вводов d110мм протяженностью 42м, для подключения комплекса жилых домов № 44, № 45 (стр.) по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, пересечение ул. Румянцева - ул. Мира. (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ")	2	2018	100.00	Всего	249	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1681.16	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	229	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	20	0	0	0.00		0.00			
2.94.	Реконструкция сети водоснабжения инв.№3005792 d315мм, протяженностью 143м для подключения комплекса жилых домов № 44, № 45 (стр.) по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, пересечение ул. Румянцева - ул. Мира. (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ")	2	2018		Всего	1630	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	1496	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	134	0	0	0.00		0.00			
2.95.	Реконструкция (вынос сети за пределы границ земельного участка) сети водоснабжения d300 мм, протяженностью 65 м для подключения жилого дома по адресу: ул.Дзержинского, 16 Ленинский район (ООО "Капитал")	1	2017	0.00	Всего	570	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Отсутствует договор технологического присоединения. Застройщик в процессе банкротства
					Плата за подключение	483	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	87	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.96.	Строительство ввода водопровода 2d160 мм, протяженностью 10 п.м. для подключения жилого дома по адресу: ул. Дзержинского,16 Ленинский район (ООО "Капитал")	1	2017	0.00	Всего	118	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	100	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	18	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.97.	Строительство сети водоснабжения d300 мм, протяженностью 55 п.м. для подключения жилого дома по адресу: ул. Дзержинского,16 Ленинский район (ООО "Капитал")	1	2017	0.00	Всего	493	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	418	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	75	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.98.	Строительство сети водоснабжения d400 мм, протяженностью 71 п.м. для подключения жилого дома по адресу: ул. Дзержинского,16 Ленинский район (ООО "Капитал")	1	2017	0.00	Всего	782	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	663	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	119	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.99.	Строительство ввода водопровода диаметром 110 мм L=42,30 м, для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3,4,5,6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу: микрорайон "Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район г.Челябинск (ООО ПКО "Челябинск-Стройиндустрия")	3	2019	0.00	Всего	255	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Застройщик в процессе банкротства, строительство не осуществлялось
					Плата за подключение	241	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	14	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.100.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм и ввода водопровода 2d160 мм L=508,6 м, для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3,4,5,6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу: микрорайон "Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район г.Челябинск (ООО ПКО "Челябинск-Стройиндустрия")	3	2019	0.00	Всего	3513	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	3314	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	199	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.101.	Строительство водопроводного ввода d110 мм L=7,2 м, d110 мм L=5,7м для подключения жилого дома №9 (стр) с помещениями общего назначения, расположенного по адресу: ул.Шенкурская, ул.Болейко, набережная р.Миасс, Калининский район г.Челябинск (ООО "СтройДом")	2	2018	68.78	Всего	184	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1702.29	
					Плата за подключение	169	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	15	0	0	0.00		0.00			
2.102.	Строительство сети водоснабжения (вынос) d315 мм L=123,53 м для подключения жилого дома №9 (стр) с помещениями общего назначения, расположенного по адресу: ул.Шенкурская, ул.Болейко, набережная р.Миасс, Калининский район г.Челябинск (ООО "СтройДом")	2	2018		Всего	2291	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	2102	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	189	0	0	0.00		0.00			

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	
2.103.	Строительство водопроводного ввода d75 мм L=39,6 м, d110 мм L=24м, 2d160 мм L=18,3м для подключения жилого дома со встроенными объектами СКБО и помещениями временного пребывания детей, расположенного по адресу: ул.Витебская, Центральный район г.Челябинск (ОАО Строительная компания "Челябинскгражданстрой")	3	2019	100.00	Всего	2116	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	5363.96	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	1996	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	120	0	0	0.00		0.00			
2.104.	Строительство сети водоснабжения d315 мм L=133,5 м для подключения жилого дома со встроенными объектами СКБО и помещениями временного пребывания детей, расположенного по адресу: ул.Витебская, Центральный район г.Челябинск (ОАО Строительная компания "Челябинскгражданстрой")	3	2019		Всего	3571	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	3369	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	202	0	0	0.00		0.00			
2.105.	Строительство сети водоснабжения d 110 мм L=32м для подключения объекта: "Двухэтажный досуговый центр" по адресу: Копейское шоссе в Ленинском районе (ООО "ТрандСтрой")	1	2018	100.00	Всего	209	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	359.79	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	209	0	0	0.00		0.00		359.79	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.106.	Строительство сети водоснабжения d 110мм L=20м для подключения объекта: "Многоуровневая автостоянка с магазином и кафе" по адресу: ул. Красноармейская, Центральный район (Издательство ООО "Урал-ЛТД")	1	2017	100.00	Всего	150	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	225.55	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	127	0	0	0.00		0.00		225.55	
					Возврат НДС	23	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.107.	Строительство сети водоснабжения d 110мм L=35м для подключения объекта: "Кафетерий" по адресу: ул. Братьев Кашириных, ул. 40-летия Победы, Калининский район (ИП "Дмитрук С.П.")	1	2017	100.00	Всего	270	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	73.54	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	229	0	0	0.00		0.00		73.54	
					Возврат НДС	41	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.108.	Строительство сети водоснабжения d 110мм L=81,8м для подключения объекта: "5-ти этажный жилой дом" по адресу: ул. Дегтярева, 56а в Металлургическом районе (ИП Мазур Анатолий Михайлович)	1	2018	100.00	Всего	536	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	521.91	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	536	0	0	0.00		0.00		521.91	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.109.	Строительство сети водоснабжения d 160мм L=180м для подключения объектов: "Жилые дома № 5, 6, 7 (стр.) микрорайон № 51 Курчатовский район" (ООО "Капитал Дом")	1	2018	78.52	Всего	1199	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	941.45	
					Плата за подключение	1199	0	0	0.00		0.00		941.45	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.110.	Строительство сети водоснабжения 2d110мм L=73м для подключения объекта: "Поликлиника. ГБЗУ "Челябинский областной клинический онкологический диспансер" по адресу: ул. Блюхера, 42 (Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области)	1	2017	100.00	Всего	985	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	834.54	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	835	0	0	0.00		0.00		834.54	
					Возврат НДС	150	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.111.	Строительство сети водоснабжения d110мм L=18м для подключения объекта: "Объект социально-бытового обслуживания" по адресу: ул. Громова Советский район (ООО "Компания Интеб")	1	2018	100.00	Всего	114	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	106.75	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	114	0	0	0.00		0.00		106.75	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.112.	Строительство сети водоснабжения d110мм L=25м для подключения объекта: "Жилой дом № 9.4 (стр.) микрорайон № 51 Краснопольской площадки (ООО СК "Радуга")	1	2019	0.00	Всего	164	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Строительство объекта капитального строительства не осуществляется. Предприятие-застройщик в процессе банкротства.
					Плата за подключение	164	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.113.	Строительство сети водоснабжения d160мм L=75м для подключения объекта: "Жилой дом многоквартирный 10-этажный по ул. Речная, Калининский район" (ООО СК "Уралжилстрой")	1	2018	0.00	Всего	515	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Застройщик не произвел плату за подключение
					Плата за подключение	515	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализа-ции согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	
2.114.	Строительство сети водоснабжения d225мм L=80м для подключения объекта: "Административное здание общественного назначения" по адресу: ул. Бр. Кашириных, 54б, Калининиский район. (Чевеленков Владислав Борисович)	1	2017	0.00	Всего	646	0	0	0.00		0.00		0.00	Договор технологического присоединения расторгнут по соглашению сторон.
					Плата за подключение	547	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	99	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.115.	Строительство сетей водоснабжения d 110мм L=7,0м; d 160мм L=117,5м; d 160мм L=90,0м для подключения объекта: "Нежилое здание (производственный корпус №2) (литер "Б-1") по адресу: ул. Рождественского, 13, Тракторозаводский район. (ОАО "Челябинский автомеханический завод")	1	2017	100.00	Всего	924	0	0	0.00		0.00		1588.99	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	783	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1588.99	
					Возврат НДС	141	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.116.	Строительство сетей водоснабжения d 110мм L=50,0м; d 250мм L=220,0м для подключения объекта: "Жилой дом № 4 (стр.)" по адресу: пр. Краснопольский, мкр. № 57, Курчатовский район. (ООО "ЭкспертПромСтрой")	1	2018	0.00	Всего	1788	0	0	0.00		0.00		0.00	Договор технологического присоединения расторгнут по соглашению сторон
					Плата за подключение	1788	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.117.	Строительство сетей водоснабжения d 110мм L=120,0м; d 250мм L=220,0м для подключения объекта: "Жилой дом № 8 (стр.)" по адресу: пр. Краснопольский, ул. Маршала Чуйкова, Курчатовский район. (ООО "ЭкспертПромСтрой")	1	2018	0.00	Всего	2181	0	0	0.00		0.00		0.00	Договор технологического присоединения расторгнут по соглашению сторон
					Плата за подключение	2181	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.118.	Реконструкция сети водоснабжения d=315 мм L=422,9 м, строительство водопроводного ввода d=160 мм, L=7 м для подключения объекта: "Спортивный комплекс с объектами торговли" по адресу : г. Челябинск, ул. Труда севернее стадиона "Центральный" (ООО "ТРИУМФ")	2	2019	100.00	Всего	88	0	0	0.00		0.00		0.00	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	88	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.119	Строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=115,3 м, реконструкция водовода (инв.№10100184) по ул. Линейная с увеличением диаметра до 500 мм L=674,9 м, строительство сетей водоснабжения d=160 мм L=44,5 м, строительство сетей водоснабжения d=110 мм L=134,3 м, строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=26,6 м, для подключения застройки земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения по адресу:ул. Черничная-ул.Трашутина -оз.Первое (ООО "Речелстрой")	1	2018	100.00	Всего	10748	0	0	0.00		0.00		0.00	совместно с пп.2.43 - 2.47
					Плата за подключение	10748	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.120	Реконструкция водовода (инв. №10100184) по ул. Линейная с увеличением диаметра до 500 мм L=40,9 м, строительство сетей водоснабжения d=110 мм L=8,1 м, строительство сетей водоснабжения d=160 мм L=2,7 м, строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=1,6 м, строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=7,0 м для подключения объекта : "Жилой дом №5,12 (стр.)" по адресу : у оз. Первое (ООО "ИКАР")	1	2018	0.00	Всего	781	0	0	0.00		0.00		0.00	Мероприятие выполняется совместно с пп.2.38
					Плата за подключение	781	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.121	Реконструкция водовода (инв.№10100184) по ул. Линейная с увеличением диаметра до 500 мм L=32,1м, строительство сетей водоснабжения d=110 мм L=6,4 м, строительство сетей водоснабжения d=160 мм L=2,1 м, строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=1,3 м, строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=5,5 м для подключения объекта: "Жилой дом №5,13 (стр.)"по адресу: у оз. Первое (ООО "ИКАР")	1	2018	0.00	Всего	613	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	613	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализа-ции согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	
2.122	Реконструкция водовода (инв.№10100184) по ул. Линейная с увеличением диаметра до 500 мм L=382,6 м, строительство сетей водоснабжения d=110 мм L=76,1 м, строительство сетей водоснабжения d=160 мм L=25,2 м, строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=15,1 м, строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=65,4 м для подключения объекта: "Жилые дома №3.5,5.5,3.3,5.3,3.36,5.15,3.35,5.14,3.7,3.8,3.9 (стр.)"по адресу: у оз. Первое (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	1	2018	0.00	Всего	7300	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	7300	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.123	Строительство сетей водоснабжения d=110 мм L=28,4 м, строительство сетей водоснабжения 2d=160 мм L=15,0 м, строительство сетей водоснабжения d=250 мм L=111,15 м, строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=301,6 м для подключения объекта: "Жилые дома №18,19 "по адресу: ул. Бейвеля жилого района №11 Краснопольской площадки №1(ОАО СК "Челябинскгражданстрой")	1	2018	100.00	Всего	9534	0	0	0.00		0.00		5187.15	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	9534	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	5187.15	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.124	Реконструкция сети водоснабжения d=300 мм инв.№9103812 L=140 м, строительство сети водоснабжения d=63 мм L=6,6 м для подключения объекта:"Жилой дом 10 эт." по адресу: ул. Могильникова (ГУ МВД России по Челябинской области)	2	2019	100.00	Всего	2638	0	0	0.00		0.00		2078.33	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	2638	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2078.33	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.125	Строительство сетей водоснабжения 2d=225 мм L=256,2 м, строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=565,8м, строительство водопроводных вводов d=110 мм L=9,25 м, L=11,4 м, L=15,9 м, L=52,2 м, строительство сетей водоснабжения d=108 мм L=14,0 м для подключения объекта: "Жилые дома №№1-4(стр.)"по адресу: Военный городок №18(ООО ПСК "Строй-Т")	1	2018	100.00	Всего	7657	0	0	0.00		0.00		5972.35	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	7657	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	5972.35	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.126	Строительство водовода 2d160 мм L=2019 п.м. от ВНС пос. Смолино до границ земельного участка ГБУЗ "Челябинский областной центр реабилитации" (ГБУЗ "Челябинский областной центр реабилитации")	2	2020	100.00	Всего	25836	0	0	0.00		0.00		25391.61	**Мероприятие выполнено.** Объект введен в эксплуатацию приказом МУП "ПОВВ" от 15.11.2021 №129.
					Плата за подключение	25836	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	25391.61	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.127	Строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=1886,80 п.м., d=2d250 мм L=35 п.м., d=110 мм L=3 п.м. для подключения общественно-делового центра по адресу: пересечение ул. Береговая и ул. Бр. Кашириных (ХП «Конгресс-Холл»)	4	2022	88.56	Всего	41992	0	0	10702.50		10749.86		37188.43	
					Плата за подключение	41992	0	0	10702.50	0.00	10749.86	0.00	37188.43	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.128	Строительство водопроводного ввода d=160 мм L=7 п.м. для подключения спортивного комплекса с объектами торговли по адресу: ул. Труда севернее стадиона "Центральный" (ООО «Триумф»)	1	2019	100.00	Всего	70	0	0	0.00		0.00		236.18	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	70	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	236.18	совместно с п.2.118
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.129	Строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=260,5 п.м., d=225 мм L=145 п.м., d=300 мм L=717 п.м., d=200 мм L=93 п.м., (выпуск в мокрый колодец) d=150 мм L=11 п.м., (выпуск в мокрый колодец) d=110 мм L=8 п.м., d=300 мм L=602 п.м., d=200 мм L=75 п.м.,d=150 мм L=105 п.м. для подключения мкр-на №50 по адресу: жилой район №12 Краснопольской площадки 1 (АО "ЮУ КЖСИ")	2	2020	100.00	Всего	24450	0	0	0.00		0.00		22512.87	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	24450	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	22512.87	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.130	Строительство сетей водоснабжения d=630 мм L=593 п.м., d=159 мм L=5 п.м. для подключения жилой застройки по адресу: ул. Блюхера-ул. Новосельская (ФКП «УЗКС МО РФ» РУЗКС ЦВО)	1	2020	0.00	Всего	12981	0	0	0.00		0.00		0.00	Отсутствует договр технологического присоединения
					Плата за подключение	12981	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализа-ции согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	Примечание
2.131	Строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=805,85 п.м., d=110 мм L=50,05 п.м., d=160 мм L=79,60 п.м., d=300 мм L=70,55 п.м., d=630мм L=59 п.м. (от ВК-4 до ВК-5/ПГ), d=315 мм L=1050 п.м., d=2d225 мм L=225 п.м., d=225 мм L=300 п.м., d=110 мм L=70 п.м., d=160 мм L=105 п.м., для подключения комплекса жилых домов (1 и 2 этапы) по адресу: военный городок №18 (ООО "ИКАР")	1	2020	100.00	Всего	21554	0	0	0.00		0.00		19440.70	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	21554	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	19440.70	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.132	Строительство сетей водоснабжения d=160 мм L=60,9 п.м., d=110 мм L=9,1 п.м., d=110 мм L=23,3 п.м. для подключения жилого дома по адресу: ул.Новороссийская, 17б (АО ЭСК «Южуралстройсервис»)	1	2020	100.00	Всего	1224	0	0	0.00		0.00		1223.94	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	1224	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1223.94	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.133	Реконструкция сетей водоснабжения d=315 мм L=583,8 п.м., d=225 мм L=204,2 п.м. Строительство сетей водоснабжения d=160 мм L=370 п.м., d=2d160 мм L=9,5 п.м., d=2d160 мм L=10,2 п.м., d=2d110 мм L=24 п.м., d=160 мм L=11,4 п.м., d=110 мм L=10,2 п.м. для подключения жилых домов №7.1.1, 8.1, 9.1 по адресу: жилой район -1 (ул. Героев Танкограда - Ловина - Марченко) (ООО "КПД Заказчик")	1	2020	100.00	Всего	14550	0	0	0.00		0.00		15313.85	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	14550	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	15313.85	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.134	Строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=770,00 п.м., d=160 мм L=300 п.м., d=2d160 мм L=155 п.м., d=110 мм L=68 п.м., для подключения комплекс жилых домов по адресу: ул.Монакова, 1 (ООО СЗ "Первый квартал")	1	2022	100.00	Всего	12229	0	0	0.00		0.00		11495.24	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	12229	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	11495.24	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.135	Строительство водопровода d=110 мм L=105,9 п.м. для подключения объекта Развлекательный центр: Торгово-досуговый комплекс и спортивно-оздоровительный центр по адресу: ул. Мамина, (ИП Гаврилов М.В)	1	2020	100.00	Всего	798	0	0	0.00		0.00		792.68	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	798	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	792.68	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.136	Строительство водоводов d=160 мм, L=352,7 п.м., d=160 мм L=43 п.м., д d=110 мм L=10,9 п.м., строительство водопровода d=110 мм L=89,7п.м. для подключения объекта: Жилой дом , встроенный полуподземный гараж-стоянка, полуподземный гараж-стоянка с эксплуатируемой кровлей по адресу: ул.Дегтярева, дом № 33 А, (ООО СК "Каскад")	1	2020	100.00	Всего	4122	0	0	0.00		0.00		4018.81	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	4122	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4018.81	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.137	Строительство водоводов d=225 мм L=20 п.м., d=225 мм L=201,6 п.м., строительство водопровода d=110 мм L=8,1 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №1.40(стр.) по адресу: Новоградский проспект-ул.Технологическая, (ООО СК "Каскад")	1	2020	100.00	Всего	1954	0	0	0.00		0.00		1904.97	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	1954	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1904.97	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.138	Строительство водопровода d=110 мм L=5 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №11(стр.) по адресу: ул.Омская, дом № 63, (ООО ПКФ "Символ")	1	2020	100.00	Всего	32	0	0	0.00		0.00		89.34	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	32	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	89.34	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.139	Строительство сетей водоснабжения d=2d110 мм L=25,0 п.м., d=110 мм L=25,0 п.м., строительство внеплощадочной сети водоснабжения d=250 мм L=585,0 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №14(стр.) с индивиуальной вставкой со встроенно-пристроенными помещениями СКБО в 1-м этаже (помещения для досуга, кафе, аптека, магазин, офисы) по адресу: ул. М.Джалиля, ул. Х.Юсупова, микрорайон №48, (ООО "КПД ЗАКАЗЧИК")	1	2020	100.00	Всего	4560	0	0	0.00		0.00		4440.04	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	4560	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4440.04	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализа-ции согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	
2.140	Строительство водопровода d=110 мм L=43,1 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №4 (стр.) по адресу: ул. Завалишина в микрорайоне №48, (ООО Промкомплект-М)	1	2020	100.00	Всего	466	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	454.34	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	466	0	0	0.00		0.00		454.34	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.141	Строительство сетей водоснабжения d=110 мм L=13,0 п.м., d=110 мм L=14,0 п.м. для подключения объекта: Жилой дом с индивидуальной вставкой №14(стр.) со встроенно-пристроенными объектами СКБО. 4-й этап. по адресу: ул. Хариса Юсупова, микрорайон №48, (ООО СК "Каскад")	1	2020	100.00	Всего	322	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	180.45	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	322	0	0	0.00		0.00		180.45	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.142	Строительство сети водоснабжения d=110 мм L=85,0 п.м. для подключения объекта: Здание КБО для обслуживания пациентов и персонала МЦ "Сакура" по адресу: ул. Захаренко, 18, (ООО "Медицинский центр "САКУРА")	1	2020	0.00	Всего	550	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Расторжение договора в связи со сменой собственника земельного участка
					Плата за подключение	550	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.143	Строительство сети водоснабжения d=110 мм L=19,5 п.м. для подключения объекта: Нежилое здание капитальное, 2 эт. по адресу: ул. Российская, 4А, (ООО "АДМИНИСТРАТОР ЧЕЛЯБИНСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА")	1	2020	0.00	Всего	239	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Объект капстроительства не строится
					Плата за подключение	239	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.144	Строительство водоводов d=225 мм L=100,8 п.м., d=225мм L=125,42 п.м., строительство водопроводов d=2d110 мм L=0,75 п.м., d=2d110 мм L=5,3п.м. для подключения объекта: Общественно-деловой центр (с комплексом апартаментов, встроенно-пристроенными помещениями общественно-делового назначения и автостоянкой) по адресу: ул.Труда, 157-А, (ООО Специализированный застройщик "СК Легион")	1	2020	99.00	Всего	3446	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	5528.77	
					Плата за подключение	3446	0	0	0.00		0.00		5528.77	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.145	Реконструкция водопровода d=110 мм L=43,76 п.м. для подключения объекта: Объект социально-бытового обслуживания по адресу: ул. Барбюса, 142-а, (ИП Удалов А.А.)	1	2020	100.00	Всего	397	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	386.66	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	397	0	0	0.00		0.00		386.66	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.146	Строительство сетей водоснабжения d=2d160 мм L=13,0 п.м., d=2d160 мм L=5,0 п.м. для подключения объекта: Торгово-досуговый комплекс с паркингом и спортивным блоком по адресу: пр. Победы - ул. Чичерина, (ООО "Урал-Сервис")	1	2020	100.00	Всего	467	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	455.39	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	467	0	0	0.00		0.00		455.39	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.147	Строительство сетей водоснабжения d=200 мм L=29,4 п.м., d=2d225 мм L=384,4 п.м., строительство ввода водопровода d=110 мм L=33,6 п.м. для подключения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Братьев кашириных 129, (ФГБОУ ВО "ЧелГУ")	1	2020	0.00	Всего	5031	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Сети созданы заявителем в пределах границ земельного участка заказчика
					Плата за подключение	5031	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.148	Строительство водопровода d=110 мм L=76,4 п.м. для подключения объекта: Центр делового сотрудничества, 1 этап по адресу: Комсомольский пр., ул. Чичерина, (ООО "Современная недвижимость")	1	2020	100.00	Всего	608	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	592.63	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	608	0	0	0.00		0.00		592.63	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.149	Строительство сетей водоснабжения d=315 мм, L=1365 п.м., d=2d315 мм, L= 305,2 п.м., d=2d160 мм, L= 67,5 п.м., d=160 мм, L= 72,5 п.м., d=110 мм, L= 335,7 п.м.для подключения жилых домов №1-12, 19.2, 20, 21 (стр.) по адресу: ул. М. Чуйкова, ул. Х. Юсупова, мкр-н №57 (ООО СК "Каскад")	1	2022	78.68	Всего	34899	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	27456.86	
					Плата за подключение	34900	0	0	0.00		0.00		27456.86	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализа-ции согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	Примечание
2.150	Строительство сетей водоснабжения d=315 мм, L=431,2 п.м. , d=110 мм, L=11,5 п.м., d=2d160 мм, L=11,35 п.м., d=110 мм, L=36,4 п.м., d=110 мм, L=12,8 п.м., d=110 мм, L=8,8 п.м., d=160 мм, L=114,5 п.м.для подключения жилых домов №6,7,8,9 по адресу: ул. А. Шмакова, мкр-н №49Б (ОАО СК "Челябинскгражданстрой")	1	2021	100.00	Всего	6464	0	0	0.00		0.00		5097.03	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	6464	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	5097.03	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
2.151	Строительство сетей водоснабжения d=160 мм, L~400 п.м., d=100 мм , L~150 п.м. для подключения жилых домов №2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 6.1; 6.2; 3.1 (стр.), здание детского сада по адресу: ул. А. Шмакова, ж.р. №11 (Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Яцун Андрей Николаевич)	1	2023	0.00	Всего	7521	0	0	0.00		0.00		0.00	Ведутся строительно-монтажные работы.
					Плата за подключение	7521	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
	ИТОГО по разделу «Водоснабжение»			25.54	Всего	3537445	880689	88069	357389.89		360433.52		903519.86	
					Амортизационные отчисления	498816	35111	3511	0.00		0.00		39176.65	С учетом ранее накопленной амортизации по пп. 1.6, 1.7, 1.9.1
					Прибыль, направленная на инвестиции	812104	116645	11665	17907.52		18294.53		97248.18	
					Плата за подключение	1049477	34058	3406	10702.50		10749.86		378230.32	
					Возврат НДС	185055	0	0	0.00	405.81	0.00	204.63	0.00	
					Банковские кредиты	244002	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Областной бюджет (специальный казначейский кредит)	694874	694874	69487	328779.88		331389.14		331389.14	
					Бюджетные средства	53116	0	0	0.00		0.00		57475.58	Средства областного бюджета, выделенные по программе "Чистая вода" в 2018 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	
Раздел 3.														
3.1.	Реконструкция сооружений биологической очистки (Блоки биологической очистки сточных вод. Аэротенки) II этап (вместо мероприятия:"Строительство сооружений обработки осадков сточных вод")	10	2025	3.00	Всего	1386140	35537	3554	0.00	0.00	0.00	0.00	41545.25	Выполнены изыскательские работы, разработанаПСД " Реконструкция очистных сооружений канализации г. Челябинска". Получено положительное заключение экологической экспертизы проектной документации. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации.
					Амортизационные отчисления	448398	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	465620	0	0	0.00		0.00		41545.25	
					Плата за подключение	277439	35537	3554	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	65835	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Банковские кредиты	128848	0	0	0.00		0.00		0.00	
3.2.	Строительство блока доочистки (ПИР). Vэтап. (вместо мероприятия: "Реконструкция воздуходувной станции")	3	2019	5.46	Всего	46785	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2554.19	
					Прибыль, направленная на инвестиции	1922	0	0	0.00		0.00		2554.19	
					Возврат НДС	6271	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Амортизационные отчисления	3756	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Банковские кредиты	34836	0	0	0.00		0.00		0.00	
3.3.	Строительство сооружений механической очистки сточных вод (здание решеток, песколовки, первичные отстойники). I этап.	4	2024	10.21	Всего	870593	83866	8387	0.00	0.00	66.67	0.40	88920.78	Выполнены инж-изыскательские работы, разработана ПСД "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Челябинска". Получены положительные заключения экологической экспертизы, государственной экспертизы проектно-сметной документации.
					Прибыль, направленная на инвестиции	127401	34446	3445	0.00		66.67		45533.90	
					Займы	685928	45613	4561	0.00		0.00		41138.52	
					Бюджетные средства	57264	3808	381	0.00		0.00		2248.36	
3.4.	Строительство сооружений обработки осадков сточных вод. IV этап (вместо мероприятия: "Реконструкция и модернизация блоков биологической очистки сточных вод. Аэротенки")	4	2024	4.77	Всего	723330	62880	6288	0.00	0.00	205.90	1.64	34475.43	Выполнены инж-изыскательские работы, разработана ПСД "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Челябинска". Получены положительные заключения экологической экспертизы, государственной экспертизы проектно-сметной документации. Строительство 2023-2024 гг.
					Амортизационные отчисления	26229	0	0	0.00		0.00		20878.63	
					Прибыль, направленная на инвестиции	139871	25827	2583	0.00		205.90		13596.81	
					Займы	514296	34199	3420	0.00		0.00		0.00	
					Бюджетные средства	42934	2855	285	0.00		0.00		0.00	
3.5.	Строительство станции УФ-обеззараживания сточных вод. III этап. (вместо мероприятия: "Установка УФ-обеззараживания очищенных сточных вод")	3	2024	39.78	Всего	1028592	1025724	102572	400373.09	390.33	402535.49	196.22	409134.81	Выполнены изыскательские работы, разработанаПСД " Реконструкция очистных сооружений канализации г. Челябинска". Получено положительное заключение экологической экспертизы проектной документации. Получено положительное заключение государственной экспертизы
					Прибыль, направленная на инвестиции	2868	0	0	0.00		40.24		6639.55	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Областной бюджет (специальный казначейский кредит)	1025724	1025724	102572	400373.09		402495.25		402495.25	
3.6.	Техническое перевооружение КНС "Чайка" в Советском районе г. Челябинска	1	2020	100.00	Всего	6382	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	5915.12	**Мероприятие выполнено.** Приказ о вводе в эксплуатацию № 753 от 06.09.2021г.
					Прибыль, направленная на инвестиции	6382	0	0	0.00		0.00		5915.12	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
3.7	Мероприятия по антитеррористической защищенности очистных сооружений канализации (ОСК)													
3.7.1	Контроль доступа на территорию ОСК	1	2023	50.00	Всего	466	0	0	566.91	0.00	566.91	0.00	566.91	
					Плата за подключение	466	0	0	566.91		566.91		566.91	
3.8	Возмещение процентов по Договору займа от 26.05.2022г. №14Д/ФНБ в период 2023-2025гг.	3	2025	35.72	Всего	98227	36105	3611	18052.65	500.00	18052.65	250.00	35091.50	
					Прибыль, направленная на инвестиции	24215	0	0	9075.65		9075.65		24214.50	
					Бюджетные средства	74012	36105	3611	8977.00		8977.00		10877.00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016- 2 кв. 2024 гг. без НДС	
Раздел 4.														
4.1.	Реконструкция КНС № 16, производительность 91,2 тыс. куб.м/сут.	1	2016	63.34	Всего	28451	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	18019.86	Разработаны проектная и рабочая документации (полный объем реконструкции). Получено отрицательное заключение проектной документации, требуется корректировка проекта (документы готовятся). Выполнены строительно-монтажные
					Плата за подключение	24111	0	0	0.00		0.00		18019.86	
					Возврат НДС	4340	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.2.	Строительство напорного коллектора водоотведения от КНС №16 до КГ по ул.Чичерина Dy=1000мм	10	2025	0.43	Всего	549801	23341	2334	0.00	0.00	20.88	0.45	2347.59	Разработан проект планировки с проектом межевания территории. Ведется оформление правоустанавливающих документов, разработка ПСД
					Плата за подключение	334101	23341	2334	0.00		20.88		2347.59	
					Возврат НДС	58032	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Банковские кредиты	157668	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.3.	Строительство третьей нитки напорно-самотечного коллектора водоотведения от камеры у сада "Искра" до приемной камеры ОСК, Dy=1400мм	9	2025	4.02	Всего	224352	14563	1456	0.00	0.00	8.54	0.29	9026.16	Разработка схемы расположения земельных участков, проекта планировки территории с проектом межевания территории.
					Плата за подключение	214458	14563	1456	0.00		8.54		9026.16	
					Возврат НДС	9894	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.4.	Строительство коллектора водоотведения Dy=500 мм до коллектора Dy=800 мм по ул.Академика Макеева	1	2016	0.25	Всего	23611	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	59.59	Разработан проект планировки территории с проектом межевания территории
					Плата за подключение	20009	0	0	0.00		0.00		59.59	
					Возврат НДС	3602	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.5.	Строительство коллектора водоотведения Dy=500 мм по ул. Новороссийская в т.ч. ПИР	7	2025	0.79	Всего	6750	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	53.28	Планируется замена мероприятия
					Плата за подключение	6750	0	0	0.00		0.00		53.28	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.6.	Строительство разгрузочного коллектора Dy=1000-1200 мм по ул. Барбюса до коллектора №3а, 2Dy=1200 мм в Ленинском районе	2	2025	0.00	Всего	28233	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Планируется замена мероприятия
					Плата за подключение	28233	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.6.1	Строительство коллектора водоотведения Ду=500 мм по ул. Днепровская»	2	2025	0.00	Всего	2928	1468	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	2928	1468	147	0.00		0.00		0.00	
4.6.2	Реконструкция коллектора водоотведения Ду=1000 мм по ул. Комарова	2	2025	0.00	Всего	9220	6161	616	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	9220	6161	616	0.00		0.00		0.00	
4.7.	Строительство коллектора водоотведения диаметром 500мм L=681,5 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	81.31	Всего	4807	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	11083.11	
					Плата за подключение	4074	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	733	0	0	0.00		0.00			
4.8.	Строительство коллектора водоотведения диаметром 315мм L=335,13 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	1233	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	1045	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	188	0	0	0.00		0.00			
4.9.	Строительство коллектора водоотведения диаметром 250мм L=782,19 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	2260	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	1915	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	345	0	0	0.00		0.00			

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г.	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г.	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг.	Примечание
									без НДС		без НДС		без НДС	
4.10.	Строительство коллектора водоотведения диаметром 200мм L=1761,69 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	5088	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	4312	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	776	0	0	0.00		0.00			
4.11.	Строительство коллектора водоотведения диаметром 160мм L=84,73 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	242	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	205	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	37	0	0	0.00		0.00			
4.12.	Строительство сетей водоотведения диаметром 160мм L=499,55 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0.00	Всего	3264	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Строительство объекта капитального строительства не осуществляется, предприятие-застройщик в процессе банкротства.
					Плата за подключение	3079	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	185	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.13.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=767,35 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	5038	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	4753	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	285	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.14.	Строительство сетей водоотведения диаметром 250мм L=77,95 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	512	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	483	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	29	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.15.	Строительство сетей водоотведения диаметром 300мм L=511,25 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	3792	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	3577	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	215	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.16.	Строительство сетей водоотведения диаметром 400мм L=81,45 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	676	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	638	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	38	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.17.	Строительство сетей водоотведения диаметром 500мм L=55,40 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	604	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	570	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	34	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.18.	Строительство коллектора водоотведения Ду=160мм L=45 м, Ду=200мм L=344 м, Ду=315мм L=18 м для подключения Перинатального центра на 130 коек в г. Челябинске по адресу: ул. Воровского, ул. Блюхера (ООО «АльфаСтрой»)	1	2016	100.00	Всего	5462	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4629.30	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	4629	0	0	0.00		0.00		4629.30	
					Возврат НДС	833	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.19.	Реконструкция (вынос из-под проектируемого издания) коллектора водоотведения диаметром 500мм L=55,82м для подключения комбината бытового обслуживания по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных – ул. Чичерина (Чебураев Д.В.)	1	2016	100.00	Всего	595	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	504.02	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	504	0	0	0.00		0.00		504.02	
					Возврат НДС	91	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.20.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=250м, для подключения жилых домов №№23, 24, 25 со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже, трансформаторной подстанцией (стр. № 36) и подземной автостоянкой (стр. № 40) по адресу: мкр. «Яблочный», ул. Самохина 1-я (стр.), Тракторозаводской район города Челябинска (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	100.00	Всего	1825	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1547.30	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	1547	0	0	0.00		0.00		1547.30	
					Возврат НДС	278	0	0	0.00		0.00		0.00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г.	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г.	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг.	
									без НДС		без НДС		без НДС	
4.21.	Строительство сетей водоотведения диаметром 400мм L=754,93м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ТРК, детский сад; по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	100.00	Всего	6072	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	17494.72	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	5146	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	926	0	0	0.00		0.00			
4.22.	Строительство сетей водоотведения диаметром 300мм L=288,25м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ТРК, детский сад; по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	1816	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	1539	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	277	0	0	0.00		0.00			
4.23.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=1146,48 м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ТРК, детский сад; по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	7271	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	6860	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	411	0	0	0.00		0.00			
4.24.	Строительство сетей водоотведения диаметром 150мм L=318,76 м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ТРК, детский сад; по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	4944	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	4664	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	280	0	0	0.00		0.00			
4.25.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=214,8 м для подключения жилых домов: жилой дом стр. № № 41-а со встроено-пристроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр.№ 41-б со встроено-пристроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. № 41-в со встроено-пристроенной аптекой г. Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул. Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016	100.00	Всего	7666	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	761.75	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	7232	0	0	0.00		0.00		761.75	
					Возврат НДС	434	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.26.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 160мм L=21,2м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016	100.00	Всего	415	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	6463.41	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	392	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	23	0	0	0.00		0.00			
4.27.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 200мм L=99,0м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	629	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	533	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	96	0	0	0.00		0.00			
4.28.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 250мм L=28 м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	178	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	151	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	27	0	0	0.00		0.00			
4.29.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 300мм L=10,0 м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	72	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	61	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	11	0	0	0.00		0.00			

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г.	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г.	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг.	Примечание
									без НДС		без НДС		без НДС	
4.30.	Реконструкция коллектора водоотведения D=1200мм с переносом трассы трубопровода (инв. № 420040) на нормативное расстояние от объекта «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	6810	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	5771	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	1039	0	0	0.00		0.00			
4.31.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 160мм L=6,0 м, для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами рассчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова, 2, Советский район г. Челябинска (ООО «ИКАР»)	1	2016	100.00	Всего	38	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	786.99	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	32	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	6	0	0	0.00		0.00			
4.32.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 200мм L=90,0 м, для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами рассчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова, 2, Советский район г. Челябинска (ООО «ИКАР»)	1	2016		Всего	572	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	485	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	87	0	0	0.00		0.00			
4.33.	Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром d 250мм L=60,0 м, для подключения объекта: «Кафе с подземной парковкой, 2-этажа» по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Каслинская (между д.36 и 38) ИП Григорян К.Х.	3	2018	100.00	Всего	455	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	406.84	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	407	0	0	0.00		0.00		406.84	
					Возврат НДС	48	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.34.	Реконструкция коллектора водоотведения D=500мм с переносом трассы трубопровода на нормативное расстояние от объекта «Магазин» расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Доватора – Цеховая (ООО «СтройИнвест»)	2	2017	100.00	Всего	603	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	498.21	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	511	0	0	0.00		0.00		498.21	
					Возврат НДС	92	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.35.	Строительство коллектора водоотведения D=200мм, L=8,75м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Черничная – Трашутина – озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016	5.37	Всего	54	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	792.81	
					Плата за подключение	46	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	8	0	0	0.00		0.00			
4.36.	Строительство коллектора водоотведения D=500мм, L=66,25м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Черничная – Трашутина – озеро Первое (ООО «РечелСтрой»)	1	2016	100.00	Всего	683	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	579	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	104	0	0	0.00		0.00			
4.37.	Строительство коллектора водоотведения D=1000мм, L=66,25м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Черничная – Трашутина – озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016	5.37	Всего	5729	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	4855	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	874	0	0	0.00		0.00			

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	Примечание
4.38.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 160мм L=41,48м, для подключения объекта: «Автокомплекс», расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, пр. Новоградский – ул. Городская (ООО «Компания ПромКапиталъ»)	1	2016	100.00	Всего	256	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1240.22	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	217	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	39	0	0	0.00		0.00			
4.39.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 300мм L=177,47м, для подключения объекта: «Автокомплекс», расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, пр. Новоградский – ул. Городская (ООО «Компания ПромКапиталъ»)	1	2016		Всего	1245	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	1055	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	190	0	0	0.00		0.00			
4.40.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200мм L=131,75м, для подключения объекта: «Жилой дом № 5», расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, пос. Новосинеглазово, ул. Плановая (ООО «ФениксГран»)	1	2016	0.00	Всего	524	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Сети построены заказчиком самостоятельно. Решением суда плата не взимается.
					Плата за подключение	444	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	80	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.41.	Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 160мм L=81,6м, для подключения объекта: «Жилые дома (стр. 7, 9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул. Бобруйской (пропорционально нагрузке) (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016	100.00	Всего	504	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1056.34	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	427	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	77	0	0	0.00		0.00			
4.42.	Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 200мм L=118,2м, для подключения объекта: «Жилые дома (стр. 7, 9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул. Бобруйской (пропорционально нагрузке) (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	734	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	622	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	112	0	0	0.00		0.00			
4.43.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=36,24 м, для подключения объекта: "Комплекс жилых домов со встроенным магазином и подземной автостоянкой", расположенного по адресу: г.Челябинск, Калининский район, ул. Ворошилова (ООО "ЧелСтройИнКом")	1	2017	100.00	Всего	229	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	220.92	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	194	0	0	0.00		0.00		220.92	
					Возврат НДС	35	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.44.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 500 мм L=400,0 м, для подключения объекта: "Микрорайон жилой №49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, жилой район №11, ул. Бейвеля (пр.), ул. Маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016	100.00	Всего	4234	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	16827.94	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	3588	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	646	0	0	0.00		0.00			
4.45.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 300 мм L=875,0 м, для подключения объекта: "Микрорайон жилой №49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, жилой район №11, ул. Бейвеля (пр.), ул. Маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016		Всего	6294	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	5334	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	960	0	0	0.00		0.00			
4.46.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=1 544,0 м, для подключения объекта: "Микрорайон жилой №49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, жилой район №11, ул. Бейвеля (пр.), ул. Маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016		Всего	9831	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	8331	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	1500	0	0	0.00		0.00			

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	
4.47.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=11,0 м, для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016	0.00	Всего	70	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Договор расторгнут по соглашению сторон, строительство не осуществлялось
					Плата за подключение	59	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	11	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.48.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=104,98 м, для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016		Всего	668	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	566	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	102	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.49.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 300 мм L=96,5 м, для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016		Всего	2172	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	1841	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	331	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.50.	Реконструкция коллектора водоотведения инв. № 3000007 из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=23,50 м, для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016		Всего	279	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	236	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	43	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.51.	Реконструкция коллектора водоотведения инв. № 9102191 из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=15,0 м, для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016		Всего	189	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	160	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	29	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.52.	Строительство коллектора водоотведения диаметром 300 мм L=300,0 м, от точки подключения к коллектору диаметром 600мм по пр. Новоградскому до западной границы г. Челябинска (ООО "ИКЕА Сентерс Рус Проперти Д")	3	2019	0.00	Всего	2226	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Договор технологического присоединения не заключен
					Плата за подключение	2100	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	126	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.53.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 300 мм L=1500,0 м, для подключения объекта "Торгово-развлекательный центр, 2 эт., по адресу: Сосновский район Челябинской области, в 9400 м в северо-западном направлении от ориентира пос. Западный, Сосновский район (ООО "ИКЕА Сентерс Рус Проперти Д")	3	2019		Всего	11124	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	10494	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	630	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.54.	Строительство сети водоотведения диаметром 200 мм L=179 м для подключения объекта: "Комплекс жилых домов №44, 45 (стр)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Металлургический район, пересечение ул.Румянцева-ул.Мира (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ")	1	2018	100.00	Всего	1058	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3235.45	**Мероприятие выполнено.** см. совместно с п. 4.69, 2.93, 2.94
					Плата за подключение	1058	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00			
	Строительство сети водоотведения диаметром 200 мм L=93,0 м для подключения объекта: "Комплекс жилых домов №44, 45				Всего	550	0	0	0.00		0.00			

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г.	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г.	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг.	Примечание
									без НДС		без НДС		без НДС	
4.55.	для подключения объекта: "Комплекс жилых домов №44, 45 (стр)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Металлургический район, пересечение ул.Румянцева-ул.Мира (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ")	1	2018		Плата за подключение	550	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00			
4.56.	Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=35,57 м, для подключения объекта "Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, 16 эт.", расположенного по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Воровского (ООО "Диггер")	3	2019	0.00	Всего	233	0	0	0.00		0.00		0.00	Строительство не планируется. Земельный участок изъят у застройщика.
					Плата за подключение	220	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	13	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.57.	Реконструкция сетей водоотведения инв.№ 7100155 диаметром 300 мм L=197,74 м, для подключения объекта "Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, 16 эт.", расположенного по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Воровского (ООО "Диггер")	3	2019		Всего	5890	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	5557	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	333	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.58.	Строительство канализационных выпусков диаметром 200 мм L=102,85 м, для подключения объекта "Жилой дом №17 (стр.)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Ленинский район, квартал ул.Дзержинског-ул.Гранитная_ул.Якутская-ул.Нахимова (ООО "Уралметаллургремонт-4")	1	2017	100.00	Всего	684	0	0	0.00		0.00			**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	580	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	104	0	0	0.00		0.00			
4.59.	Строительство канализационных выпусков диаметром 200 мм L=170,15 м, для подключения объекта "Жилой дом №17 (стр.)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Ленинский район, квартал ул.Дзержинског-ул.Гранитная_ул.Якутская-ул.Нахимова (ООО "Уралметаллургремонт-4")	1	2017		Всего	1132	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	959	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	173	0	0	0.00		0.00			
4.60.	Строительство канализационных выпусков диаметром 300 мм L=407,2 для подключения объекта: "Жилые дома №17 (стр.), №18 10 эт, №19 10 эт", расположенного по адресу: г.Челябинск, Ленинский район квартал ул.Дзержинског-ул.Гранитная_ул.Якутская-ул.Нахимова (ООО "Уралметаллургремонт-4", ООО "СК Каскад" жилой дом №18, ООО "СК Каскад" жилой дом №19)	1	2017		Всего	4141	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2945.42	
					Плата за подключение	3509	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	632	0	0	0.00		0.00			
4.61.	Строительство канализационного выпуска диаметром 200 мм L=151,2 для подключения объекта: "Жилой дом №19 10 эт", расположенного по адресу: г.Челябинск, Ленинский район квартал ул.Дзержинског-ул.Гранитная_ул.Якутская-ул.Нахимова ("СК Каскад")	3	2019		Всего	842	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	794	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	48	0	0	0.00		0.00			
4.62.	Строительство сетей водоотведения диаметром 300 мм L=205,3 м для подключения объекта: "Жилой дом со встроенным соцкультбытом №7 (стр.); Жилой дом со встроенным соцкультбытом №8 (стр.)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Ленинский район, квартал на оз.Смолино (ООО "НИКС")	1	2017	100.00	Всего	1543	0	0	0.00		0.00			**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	1308	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	235	0	0	0.00		0.00			
4.63.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200 мм L=112,65 м для подключения объекта: "Жилой дом со встроенным соцкультбытом №7 (стр.); Жилой дом со встроенным соцкультбытом №8 (стр.)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Ленинский район, квартал на оз.Смолино (ООО "НИКС")	1	2017		Всего	749	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	635	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4368.12	
					Возврат НДС	114	0	0	0.00		0.00			

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	
4.64.	Реконструкция напорного коллектора водоотведенияинв.№9104970 диаметром 2d160 мм L=187,5 м для подключения объекта: "Жилой дом со встроенным соцкультбытом №7 (стр.); Жилой дом со встроенным соцкультбытом №8 (стр.)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Ленинский район, квартал на оз.Смолино (ООО "НИКС")	1	2017		Всего	2994	0	0	0.00		0.00			
					Плата за подключение	2537	0	0	0.00		0.00			
					Возврат НДС	457	0	0	0.00		0.00			
4.65.	Строительство сетей водоотведения диаметром 500 мм протяженностью 710 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-	100.00	Всего	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**Мероприятие выполнено.** совместно с пунктом 4.70
					Плата за подключение	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.66.	Строительство сетей водоотведения диаметром 300 мм протяженностью 455 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.67.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200 мм протяженностью 2,141 км, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.68.	Строительство сетей водоотведения диаметром 160 мм протяженностью 40 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.69.	Реконструкциясети водоотведения инв.№ 3004439 диаметром 200 мм L=289 м для подключения объекта: "Комплекс жилых домов №44, 45 (стр)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Металлургический район, пересечение ул.Румянцева-ул.Мира (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ")	1	2018	100.00	Всего	1709	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**Мероприятие выполнено.** Совместно с пунктами 4.54-4.55
					Плата за подключение	1709	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.70.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200 мм протяженностью 286,6 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	2	2018	0.00	Всего	1848	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**Мероприятие выполнено.** см. пункт 4.65-4.68
					Плата за подключение	1695	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	153	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.71.	Строительство водопроводных вводов d110 мм протяженностью 42м, для подключения комплекса жилых домов №44, №45 (стр.) по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, пересечение ул. Румянцева - ул. Мира. (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ")	2	2018	0.00	Всего	3617	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**Мероприятие выполнено.** Совместно с пунктами 4.54-4.55
					Плата за подключение	3318	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	299	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.72.	Строительство сети водоотведения d200 мм, протяженностью 200 для подключения жилого дома по адресу: ул.Дзержинского, 16 Ленинский район (ООО "Капитал")	1	2017	0.00	Всего	125	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Застройщик банкрот. Строительство не планируется.
					Плата за подключение	106	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	19	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.73.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200 мм, 250 мм, L=418,3 м для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3, 4, 5, 6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу микрорайон "Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район, г.Челябинск (ООО ПКО "Челябинск-стройиндустрия")	3	2019	0.00	Всего	2747	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Застройщик банкрот. Строительство не планируется.
					Плата за подключение	2591	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	156	0	0	0.00		0.00		0.00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	
4.74.	Строительство сетей водоотведения диаметром 2d225мм, L=7 м для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3, 4, 5, 6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу микрорайон "Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район, г.Челябинск (ООО ПКО "Челябинск-стройиндустрия")	3	2019	0.00	Всего	53	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	50	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	3	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.75.	Строительство сетей водоотведения диаметром 315мм, L=424,3 м для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3, 4, 5, 6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу микрорайон "Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район, г.Челябинск (ООО ПКО "Челябинск-стройиндустрия")	3	2019	0.00	Всего	3372	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	3180	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	192	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.76.	Строительство сети водоотведения d200 мм L=123,53 м для подключения жилого дома №9 (стр) с помещениями общего назначения, расположенного по адресу: ул.Шенкурская, ул.Болейко, набережная р.Миасс, Калининский район г.Челябинск (ООО "СтройДом")	2	2018	100.00	Всего	682	0	0	0.00		0.00		802.10	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	626	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	802.10	
					Возврат НДС	56	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.77.	Реконструкция для подключения жилого дома со встроенными объектами СКБО и помещениями временного пребывания детей, расположенного по адресу: ул.Витебская, Центральный район г.Челябинск: - вынос сети водоотведения d160 мм, d225 мм L=65,3 м; изменение маршрута сети водоотведения d200 мм L=43,8 м, d160 мм L=37,65 м(ОАО Строительная компания "Челябинскгражданстрой")	3	2019	100.00	Всего	3301	0	0	0.00		0.00		3113.87	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	3114	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3113.87	
					Возврат НДС	187	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.78.	Строительство сети водоотведения d160 мм L=22 м для подключения объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс" по адресу: пр.Комсомольский - ул. Чичерина, курчатовский район (ООО "Авангард")	1	2017	0.00	Всего	141	0	0	0.00		0.00		0.00	Объект не строится, будет заключен новый договор по тарифным ставкам
					Плата за подключение	119	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	22	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.79.	Строительство сети водоотведения d 160 мм L=215м для подключения объекта: "Двухэтажный досуговый центр" по адресу: Копейское шоссе в Ленинском районе (ООО "ГрандСтрой")	1	2018	100.00	Всего	1325	0	0	0.00		0.00		1432.91	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	1325	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1432.91	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.80.	Строительство сети водоотведения d 160 мм L=25м объекта: "Многоуровневая автостоянка с магазином и кафе" по адресу: ул. Красноармейская, Центральный район (Издательство ООО "Урал-ЛТД")	1	2017	100.00	Всего	159	0	0	0.00		0.00		323.64	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	135	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	323.64	
					Возврат НДС	24	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.81.	Строительство сети водоотведения d 160 мм L=45м объекта: "Кафетерий" по адресу: ул. Бр. Кашириных, ул. 40-летия Победы, Калининский район (ИП Дмитрук С.П.)	1	2017	100.00	Всего	325	0	0	0.00		0.00		232.33	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	275	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33	
					Возврат НДС	50	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.82.	Строительство сети водоотведения d 200 мм L=85,05м объекта: "5-ти этажный жилой дом по ул. Дегтярева, 56а в Металлургическом районе" (ИП Мазур Анатолий Михайлович)	1	2018	100.00	Всего	512	0	0	0.00		0.00		510.81	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	512	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	510.81	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.83.	Строительство сети водоотведения d 200 мм L=220м объекта: "Жилые дома № 5,6,7 (стр.) микрорайон № 51, Курчатовский район" (ООО "КапиталДом")	1	2018	100.00	Всего	1195	0	0	0.00		0.00		1042.57	**Мероприятие выполнено**.
					Плата за подключение	1195	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1042.57	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	
4.84.	Строительство сетей водоотведения d 150 мм L=68м; d 160 мм L=5м объекта: "Объект социально-бытового обслуживания" по адресу: ул. Громова, Советский район" (ИП Попов А.Г.)	1	2018	100.00	Всего	400	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	482.82	**Мероприятие выполнено**.
					Плата за подключение	400	0	0	0.00		0.00		482.82	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.85.	Строительство сети водоотведения d 225 мм L=65м объекта: "Жилой дом № 9.4 (стр.), микрорайон № 51 Краснопольской площадки (ООО СК "Радуга")	1	2019	0.00	Всего	426	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Строительство объекта капитального строительства не осуществляется, предприятие-застройщик в процессе банкротства.
					Плата за подключение	426	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.86.	Строительство сети водоотведения d 225 мм L=180м объекта: "Жилой дом многоквартирный 10-этажный по ул. Речная, Калининский район" (ООО СК "Уралжилстрой")	1	2018	0.00	Всего	1181	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Договор технологического присоединения расторгнут по соглашению сторон, строительство не осуществлялось
					Плата за подключение	1181	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.87.	Строительство сети водоотведения d 200 мм L=120м объекта: "Административное здание общественного назначения"по адресу: ул. Бр. Кашириных, 54б, Калининский район (Чевеленков Владислав Борисович)	1	2017	0.00	Всего	872	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Земельный участок изъят. Договор расторгнут. Строительство не планируется.
					Плата за подключение	739	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	133	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.88.	Строительство сети водоотведения d 250 мм L=155,0м объекта: "Жилой дом № 4 (стр.)" по адресу: пр. Краснопольский, мкр. № 57, Курчатовский район (ООО "ЭкспертПромСтрой")	1	2018	0.00	Всего	1017	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Договор технологического присоединения расторгнут по соглашению сторон, строительство не осуществлялось
					Плата за подключение	1017	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.89.	Строительство сети водоотведения d 250 мм L=120,0м объекта: "Жилой дом № 8 (стр.)" по адресу: пр. Краснопольский, ул. Маршала Чуйкова, Курчатовский район (ООО "ЭкспертПромСтрой")	1	2018	0.00	Всего	787	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	787	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.90.	Реконструкция сети водоотведения d=300 мм L=191,5 м, реконструкция сети водоотведения d=150 мм, L=58,5 м для подключения объекта: "Спортивный комплекс с объектами торговли по адресу: г. Челябинск, ул. Труда севернее стадиона "Центральный (ООО "ТРИУМФ")	2	2019	0.00	Всего	538	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	см.п.4.98 **Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	538	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.91.	Строительство коллектора водоотведения d=1000 мм, L=178,2 м, строительство коллектора водоотведения d=200 мм, L=5,2 м, строительство коллектора водоотведения d=500 мм, L=39,6 м для подключения застройки земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения по адресу: ул. Черничная-ул.Трашутина-оз.Первое (ООО "Речелстрой")	1	2018	15.07	Всего	3845	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	579.38	Сбор исходных данных для ПИР на реконструкцию d1000 Частично выполнено
					Плата за подключение	3845	0	0	0.00		0.00		579.38	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.92.	Строительство коллектора водоотведения d=1000 мм, L=10,8 м, строительство коллектора водоотведения d=200 мм, L=0,3 м, строительство коллектора водоотведения d=500 мм, L=2,4 м для подключения объекта: "Жилой дом №5.12 (стр.)" по адресу: у оз.Первое (ООО "ИКАР")	1	2018	0.00	Всего	277	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Плата за подключение	277	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	
4.93.	Строительство коллектора водоотведения d=500 мм, L=8,5 м, строительство коллектора водоотведения d=200 мм, L=0,2 м, строительство коллектора водоотведения d=500 мм, L=1,9 м для подключения объекта: "Жилой дом №5.13 (стр.)" по адресу: у оз.Первое (ООО "ИКАР")	1	2018	0.00	Всего	217	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	217	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.94.	Строительство коллектора водоотведения d=1000 мм, L=101 м, строительство коллектора водоотведения d=200 мм, L=3 м, строительство коллектора водоотведения d=500 мм, L=22,4 м для подключения объекта: "Жилые дома №№3.5, 5.5, 3.3, 5.3, 3.36, 5.15, 3.35, 5.14, 3.7, 3.8, 3.9 (стр.)" по адресу: у оз.Первое (ООО АПРИ "Флай Плэнинг)	1	2018	0.00	Всего	2590	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Плата за подключение	2590	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.95.	Строительство сетей водоотведения d=200 мм, L=327,75 м для подключения объекта: "Жилые дома №18,19" по адресу: ул. Бейвеля жилого района №11 Краснопольской площадки №1 (ОАО СК "Челябинскгражданстрой)	1	2018	100.00	Всего	3422	0	0	0.00		0.00		2636.90	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	3422	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2636.90	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.96.	Реконструкция сети водоотведения d=315 мм инв.№3003698 L=59,2 м, строительство сети водоотведения d=160 мм, L=9,4 м для подключения объекта: "Жилой дом, 10 эт." по адресу: ул. Могильникова (ГУ МВД России по Челябинской области)	2	2019	100.00	Всего	342	0	0	0.00		0.00		266.62	**Мероприятие выполнено**
					Плата за подключение	342	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	266.62	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.97.	Строительство сети водоотведения d=300 мм L=774 м, строительство сети водоотведения d=200 мм, L=472,6 м для подключения объекта: "Жилые дома, №№1-4 (стр.)" по адресу: Военный городок№18 (ООО ПСК "Строй-Т")	1	2018	100.00	Всего	13471	0	0	0.00		0.00		10507.23	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	13471	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	10507.23	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.98.	Реконструкция сети водоотведения d=300 мм, L=37 п.м. для подключения спортивного комплекса с объектами торговли по адресу: ул. Труда севернее стадиона "Центральный" (ООО «Триумф»)	1	2019	100.00	Всего	430	0	0	0.00		0.00		252.47	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	430	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	252.47	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.99.	Строительство самотечных внутриквартальных сетей водоотведения d=160 мм, L=7,3 п.м., d=200 мм, L=153 п.м.,d=300 мм, L=103,7 п.м., d=200 мм, L=302 п.м., d=300 мм, L=294,8 п.м., d=160 мм, L=13,6 п.м., строительство внеплощадочной напорной сети водоотведения d=2d160 мм, L=161 п.м., строительство внеплощадочной самотечной сети водоотведения d=300 мм, L=306 п.м., строительство канализационной насосной станции с насосами с Q=140м3/час, Н=15м (долевое участие пропорционально нагрузке заявителя), строительство сетей водоотведения d=200 мм, L=171 п.м., d=300 мм, L=259,2 п.м. для подключения мкр-на №50 по адресу: жилой район №12 Краснопольской площадки 1 (АО "ЮУ КЖСИ")	2	2020	100.00	Всего	26294	0	0	0.00		0.00		23391.29	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	26294	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	23391.29	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.100.	Строительство сетей водоотведения d=200 мм, L=385,4 п.м., d=300 мм, L=176,9 п.м., d=150 мм, L=8,1 п.м., d=200 мм, L=810 п.м.,d=300 мм, L=150 п.м. для подключения комплекса жилых домов (1 и 2 этапы) по адресу: военный городок №18 (ООО "ИКАР")	1	2020	100.00	Всего	9959	0	0	0.00		0.00		11823.77	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	9959	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	11823.77	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г.	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г.	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг.	Примечание
									без НДС		без НДС		без НДС	
4.101.	Строительство сетей водоотведения d=200 мм, L=104,8 п.м., d=500 мм, L=99,6 п.м. (от кол.11 до кол.9) для подключения жилого дома по адресу: ул.Новороссийская, 176 (АО ЭСК «Южуралстройсервис»)	1	2020	100.00	Всего	2337	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2358.67	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	2337	0	0	0.00		0.00		2358.67	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.102.	Строительство сетей водоотведения d=315 мм, L=410,5 п.м., d=200 мм, L=352 п.м., d=300 мм, L=112 п.м. для подключения жилых домов №7.1.1, 8.1, 9.1 по адресу: жилой район -1 (ул. Героев Танкограда - Ловина - Марченко) (ООО "КПД Заказчик")	1	2020	100.00	Всего	11990	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	11227.22	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	11990	0	0	0.00		0.00		11227.22	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.103.	Строительство сетей водоотведения d=200 мм, L=990 п.м., d=250 мм, L=26 п.м., d=250 мм, L=66 п.м., d=300 мм, L=428 п.м. для подключения комплекса жилых домов по адресу: ул.Монакова, 1 (ООО СЗ "Первый квартал")	1	2022	100.00	Всего	13325	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	12991.57	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	13325	0	0	0.00		0.00		12991.57	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.104.	Строительство коллектора водоотведения d=160 мм L=75,47 п.м. для подключения объекта Развлекательный центр: Торгово-досуговый комплекс и спортивно-оздоровительный центр по адресу: ул. Мамина, (ИП Гаврилов М.В)	1	2020	100.00	Всего	739	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	575.13	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	739	0	0	0.00		0.00		575.13	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.105.	Строительство сетей водоотведения d=200 мм L=235,5 п.м., d=200 мм L=36,3 п.м. для подключения объекта: Жилой дом , встроенный полуподземный гараж-стоянка, полуподземный гараж-стоянка с эксплуатируемой кровлей по адресу: ул.Дегтярева, дом № 33 А, (ООО СК "Каскад")	1	2020	100.00	Всего	2468	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2408.31	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	2468	0	0	0.00		0.00		2408.31	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.106.	Строительство коллектора водоотведения d=200 мм L=148,17 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №1.40(стр.) по адресу: Новоградский проспект-ул.Технологическая, (ООО СК "Каскад")	1	2020	100.00	Всего	1112	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1085.64	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	1112	0	0	0.00		0.00		1085.64	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.107.	Строительство коллекторов водоотведения d=200 мм L=37,5 п.м., d=200 мм L=143,9 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №11(стр.) по адресу: ул.Омская, дом № 63, (ООО ПКФ "Символ")	1	2020	100.00	Всего	1803	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1319.38	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	1803	0	0	0.00		0.00		1319.38	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.108.	Строительство сети водоотведения d=200-250 мм L=426,0 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №14(стр.) с индивиуальной вставкой со встроенно-пристроенными помещениями СКБО в 1-м этаже (помещения для досуга, кафе, аптека, магазин, офисы) по адресу: ул. М.Джалиля, ул. Х.Юсупова, микрорайон №48, (ООО "КПД ЗАКАЗЧИК")	1	2020	100.00	Всего	3226	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3107.77	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	3226	0	0	0.00		0.00		3107.77	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.109.	Строительство коллектора водоотведения d=200 мм L=98,14 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №4 (стр.) по адресу: ул. Завалишина в микрорайоне №48, (ООО Промкомплект-М)	1	2020	100.00	Всего	737	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	718.03	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	737	0	0	0.00		0.00		718.03	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г.	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г.	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг.	Примечание
									без НДС		без НДС		без НДС	
4.110.	Строительство сетей водоотведения d=200 мм L=9,0 п.м., d=200 мм L=55,2 п.м. для подключения объекта: Жилой дом с индивидуальной вставкой №14(стр.) со встроенно-пристроенными объектами СКБО. 4-й этап. по адресу: ул. Хариса Юсупова, микрорайон №48, (ООО СК "Каскад")	1	2020	100.00	Всего	588	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	393.07	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	588	0	0	0.00		0.00		393.07	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.111.	Строительство сети водоотведения d=200 мм L=75,0 п.м. для подключения объекта: Здание КБО для обслуживания пациентов и персонала МЦ "Сакура" по адресу: ул. Захаренко, 18, (ООО "Медицинский центр "САКУРА")	1	2020	0.00	Всего	563	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Расторжение договора в связи со сменой собственника земельного участка.
					Плата за подключение	563	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.112	Строительство коллекторов водоотведения d=250 мм L=9,91 п.м., d=250 мм L=35 п.м. для подключения объекта: Общественно-деловой центр (с комплексом апартаментов, встроенно-пристроенными помещениями общественно-делового назначения и автостоянкой) по адресу: ул.Труда, 157-А, (ООО Специализированный застройщик "СК Легион")	1	2020	100.00	Всего	900	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2341.73	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	900	0	0	0.00		0.00		2341.73	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.113.	Строительство сети водоотведения d=200 мм L=30,5 п.м. для подключения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Братьев кашириных 129, (ФГБОУ ВО "ЧелГУ")	1	2020	0.00	Всего	166	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Отсутствует договр технологического присоединения
					Плата за подключение	166	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.114.	Строительство коллектора водоотведения d=160 мм L=47,8 п.м. для подключения объекта: Центр делового сотрудничества, 1 этап по адресу: Комсомольский пр., ул. Чичерина, (ООО "Современная недвижимость")	1	2020	100.00	Всего	374	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	364.26	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	374	0	0	0.00		0.00		364.26	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.115.	Строительство сетей водоотведения d=200 мм, L~1015 п.м., d=300 мм, L~432,2 п.м. для подключения жилых домов №1-12, 19.2, 20, 21 (стр.) по адресу: ул. М. Чуйкова, ул. Х. Юсупова, мкр-н №57 (ООО СК "Каскад")	1	2022	49.30	Всего	21901	0	0	1206.95	0.00	1206.95	0.00	10797.84	
					Плата за подключение	21901	0	0	1206.95		1206.95		10797.84	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.116.	Строительство сетей водоотведения d=250 мм, L=253,65 п.м., d=200 мм, L=122,95 п.м., d=150 мм, L=15,2 п.м., d=355 мм, L=4,4 п.м., d=300 мм, L=83,35 п.м., d=200 мм, L=5,6 п.м. , d=2d160 мм, L=223,05 п.м. для подключения жилых домов №6,7,8,9 по адресу: ул. А. Шмакова, мкр-н №49Б (ОАО СК "Челябинскгражданстрой")	1	2021	100.00	Всего	13366	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	8290.99	**Мероприятие выполнено.**
					Плата за подключение	13366	0	0	0.00		0.00		8290.99	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	
4.117.	Строительство сетей водоотведения d=150 мм, L~100 п.м., d=200 мм, L~300 п.м., d=300 мм, L~300 п.м. для подключения жилых домов №2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 6.1; 6.2; 3.1 (стр.), здание детского сада по адресу: ул. А. Шмакова, ж.р. №11 (Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Яцун Андрей Николаевич)	1	2023	0.00	Всего	19147	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ведутся строительно-монтажные работы.
					Плата за подключение	19147	0	0	0.00		0.00		0.00	
					Возврат НДС	0	0	0	0.00		0.00		0.00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2024г.	Утверждено на 2 квартал 2024г.	Фактически выполнено за 2кв. 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2024г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2024г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2024г.	Фактически выполнено за 2016-2 кв. 2024 гг. без НДС	Примечание
Раздел 5														
5.1	Системы диспетчеризации инженерных систем на канализационных насосных станциях (КНС) г. Челябинска, в т.ч. ПИР (32 объекта)	3	2025	11,32	Всего	34 317	15 139	1 514	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884,25	
					Плата за негативное воздействие на окружающую среду	34 317	15 139	1 514	0,00		0,00		3 884,25	
	ИТОГО по разделу «Водоотведение»:			15,62	Всего	5 389 896	1 304 784	130 478	420 199,60	322,05	422 664,00	161,97	841 835,91	
					Амортизационные отчисления	478 383	0	0	0,00		0,00		20 878,63	
					Прибыль, направленная на инвестиции	768 279	60 273	6 027	9 297,90		9 610,71		140 221,57	в т.ч.возмещение % 24 214,50 т.р.
					Плата за подключение	1 222 311	81 070	8 107	1 773,86		1 803,28		220 314,58	
					Возврат НДС	165 098	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Банковские кредиты	321 352	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Займы	1 200 223	79 811	7 981	0,00		0,00		41 138,52	
					Областной бюджет (специальный казначейский кредит)	1 025 724	1 025 724	102 572	400 150,84		402 273,00		402 273,00	
					Бюджетные средства	174 210	42 767	4 277	8 977,00		8 977,00		13 125,36	в т.ч. возмещение % 10 877,00 т.р.
					Плата за НВОС	34 317	15 139	1 514	0,00		0,00		3 884,25	

Генеральный директор С. З. Хабиров

Главный бухгалтер О. Г. Пережогина