Экземпляр
МУП «ПОВВ»

Отчет о выполнении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г.Челябинска" на 2016-2025 годы
за 2 квартал 2021 г., 1 полугодие 2021г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2021г. без НДС	% исполнения ИП 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021 гг. без НДС	% исполнения ИП 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016- 1 полугодие 2021 гг. без НДС	
Раздел 1														
1.1.	Строительство объекта "Насосная станция второго подъема № 21 и резервуары чистой воды на очистных сооружениях водопровода г.Челябинска»	10	2025	0,19	Всего	483 006	5 100	510	0,00	0,00	0,00	0,00	921,57	Оформлены правоустанавливающие документы на земельные участки. В 2018 году - проведено техническое обследование недостроенного здания насосной станции. Утверждено техническое задание на разработку проектной и рабочей документации. Заключен договор на разработку проектной и рабочей документации. Ведется проектирование.
					Амортизационные отчисления	186 485	0	0	0,00		0,00		903,74	
					Прибыль, направленная на инвестиции	189 219	2 100	210	0,00		0,00		17,83	
					Плата за подключение	23 574	3 000	300	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	50 198		0	0,00		0,00		0,00	
					Банковские кредиты	33 530	0	0	0,00		0,00		0,00	
1.2.	Строительство объекта "Система защиты и повышения барьерных функций "ОСВ" с использованием порошкообразного активированного угля	8	2025	0,00	Всего	186 093	5 401	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Амортизационные отчисления	11 018	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	175 075	5 401	540	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Банковские кредиты	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
1.3.	Техническое перевооружение склада жидкого хлора "ОСВ"	7	2022	6,14	Всего	132 908	3 000	300	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157,95	Заключены договоры на корректировку проекта «Техническое перевооружение склада жидкого хлора СП «ОСВ» МУП «ПОВВ» (приведение к правилам ПБ 09-594-03)». Корректировка проекта выполнена. Получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности рабочей документации.
					Амортизационные отчисления	99 131	0	0	0,00		0,00		146,84	
					Прибыль, направленная на инвестиции	25 364	3 000	300	0,00		0,00		8 011,11	
					Возврат НДС	8 413	0	0	0,00		0,00		0,00	
1.5.	Реконструкция водопроводной насосной станции "Западная", производительность 250 тыс. куб.м/сут.	4	2020	100,00	Всего	56 801	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45 329,30	Выполнены установка высоковольтного преобразователя частоты серии ПЧВМ-ТППТ-120-6000-УХЛ4, реконструкция ячеек 3РУ 6 кВ, электроснабжение 10/0,4 кВ собственных нужд.
					Плата за подключение	30 056	0	0	0,00		0,00		35 690,92	
					Возврат НДС	2 846	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	15 763	0	0	0,00		0,00		9 638,38	
					Банковские кредиты	8 136	0	0	0,00		0,00		0,00	
1.6.	Наземные сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт, технологически необходимые для использования существующего водопровода (подземного линейного сооружения) в Металлургическом районе г. Челябинска	2	2018	100,00	Всего	39 942	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	34 324,38	**Мероприятие выполнено. Объект введен в эксплуатацию приказом МУП "ПОВВ" от 15.09.2020 №721.**
					Амортизационные отчисления	16 651	0	0	0,00		0,00		25 788,85	
					Прибыль, направленная на инвестиции	21 792	0	0	0,00		0,00		8 535,53	
					Возврат НДС	1 499	0	0	0,00		0,00		0,00	
1.7.	Водоснабжение пос.Смолино. Подключение к системе водоснабжения г.Челябинска. Строительство водовода 2d=150 мм	7	2023	100,00	Всего	69 822	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	73 400,61	**Мероприятие выполнено. Объект введен в эксплуатацию приказом МУП "ПОВВ" от 17.07.2020 №535.**
					Амортизационные отчисления	13 699	0	0	0,00		0,00		2 037,23	
					Возврат НДС	915	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	2 092	0	0	0,00		0,00		13 887,81	
					Бюджетные средства	53 116	0	0	0,00		0,00		57 475,58	Средства областного бюджета, выделенные по программе "Чистая вода" в 2018-2019гг.
1.8.	Строительство водовода №8 Д=1600мм от очистных сооружений водопровода до насосной станции «Западная» (I этап - от очистных сооружений до пикета - 64)	10	-	0,00	Всего	168 031	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**Постановлением МТРиЭ от 20.11.2018 №73/1 мероприятие исключено из инвестиционной программы**
					Амортизационные отчисления	59 138	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	1 606	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	6 438	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	25 632	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Банковские кредиты	75 217	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2021г.	% исполнения ИП 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021 гг.	% исполнения ИП 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016- 1 полугодие 2021 гг.	Примечание
									без НДС		без НДС		без НДС	
1.9.	Модернизация водоводов												0,00	
1.9.1.	Ленинский район. Водовод от ул.Грозненская, 36 до ул.Дзержинского, 20 ВК 858.80 -ВК 858.172, Dy=720 мм	3	2020	69,23	Всего	45 663	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	31 611,93	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения негосударственной экспертизы проектной и сметной документации. Строительно-монтажные работы ведутся.
					Амортизационные отчисления	11 467	0	0	0,00		0,00		10 082,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	34 196	0	0	0,00		0,00		21 529,94	
1.9.2.	Ленинский район. Водовод по ул. Дзержинского, ул. Коммунаров на участке от ул.Гражданская, 16 до ул. Агалакова, 24 ВК 796.209 - ВК 797.252, Dy=400 мм	1	2021	0,00	Всего	7 242	7 241	724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Амортизационные отчисления	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	7 242	7 241	724	0,00		0,00		0,00	
1.9.4.	Тракторозаводский район. Реконструкция водовода Ду=700мм L=1,8 км в квартале: ул. 1 Пятилетки, ул. Артиллерийская, ул. Ловина, ул. Героев Танкограда (второй водопроводный ввод на ВНС "Восточная")	2	2022	0,00	Всего	50 583	25 029	2 503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	50 583	25 029	2 503	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
1.9.6.	Курчатовский район. Водовод № 6 от ВНС "Западная" до ул. Молодогвардейцев в районе ул. Молодогвардейцев, 7, ВК 580.24-ВК 580.23, Dy=700 мм	1	2017	100,00	Всего	218	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	**Мероприятие выполнено**
					Амортизационные отчисления	185	0	0	0,00		0,00		218,00	
					Возврат НДС	33	0	0	0,00		0,00		0,00	
1.9.7.	Курчатовский район. Водовод по ул. Захаренко от водовода №6 до ВНС №63 (8 микрорайон) на участке от ул.Захаренко, 5 до ул. Захаренко, 9, ВК 488.02 -ВК 491.43, Dy=500 мм	1	2022	0,00	Всего	2 286	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Амортизационные отчисления	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	2 286	0	0	0,00		0,00		0,00	
1.9.9.	Советский район. Водовод от ул.Воровского, 61-б до ул. Воровского, 55 от ВК 763.170 до ВК 763.107, D=500,600 мм	1	2022	0,00	Всего	2 695	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	2 695	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.10.	Центральный район. Перемычка от водовода Dy=500 мм по ул. Постышева ВК 706.35 через ул. Пермская, ул.3Интернационала до водовода Dy=700мм по ул. Лобкова ВК 676.176 на участке от ул. Пермская, 59 до ул.Пермская, 53 ВК 676.109 -ВК 676.121, Dy=400 мм	1	2022	0,00	Всего	1 506	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	1 506	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
1.9.11.	Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод №2 от автодороги «Меридиан» до ТРК «Горки», Dy=1000 мм	2	2024	0,00	Всего	5 790	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	5 790	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
1.9.12.	Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод №5 от автодороги «Меридиан» до ТРК «Горки», Dy=1200 мм	2	2024	0,00	Всего	5 790	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	5 790	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
1.9.13.	Водовод № 1 ЧМЗ от ул. Курчатова до ВНС "Северная", в том числе: Dy=500мм, 600мм	5	2025	0,00	Всего	372 148	33 231	3 323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Амортизационные отчисления	63 487	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	308 661	33 231	3 323	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
Раздел 2														
2.1.	Строительство водовода Д1000мм от насосной станции «Западная» до Краснопольской площадки протяженностью 6,3 км	9	2025	0,11	Всего	580 572	33 059	3 306	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	Разработан проект планировки территории с проектом межевания территории (ДПТ). Получено распоряжение Главы города Челябинска от 29.10.2020 №481-п об утверждении ДПТ.
					Плата за подключение	400 191	33 059	3 306	0,00		0,00		666,00	
					Возврат НДС	53 262	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Банковские кредиты	127 119	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.2.	Строительство водовода Dy=500мм по ул. Академика Макеева от водовода Д1000 мм по Братьев Кашириных до ул. Героя России Родионова протяженностью 1,2 км	1	2016	0,13	Всего	45 883	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47	Разработан проект планировки территории с проектом межевания территории (для п.2.2 и 4.4).
					Плата за подключение	38 884	0	0	0,00		0,00		59,47	
					Возврат НДС	6 999	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.3.	Строительство водовода Dy=500мм по ул.Туруханская протяженностью 0,7 км	1	2016	3,74	Всего	39 587	0	0	16,37	0,00	16,37	0,00	1 482,13	Разработан проект планировки территории с проектом межевания территории. Выполнена корректировка проектно-сметной документации в связи с изменением схемы водоснабжения с исключением насосной станции. Получены положительные заключения проектно-сметной документации. Ведется оформление правоустанавливающих документов на земельные участки для строительства водовода.
					Плата за подключение	35 168	0	0	16,37		16,37		1 482,13	
					Возврат НДС	4 419	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2021г.	% исполнения ИП 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021 гг.	% исполнения ИП 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016- 1 полугодие 2021 гг.	
									без НДС		без НДС		без НДС	
2.4.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 500 мм L=660,31 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	60,48	Всего	5 731	0	0	2 861,73	0,00	7 534,85	0,00	13 358,50	
					Плата за подключение	4 857	0	0			0,00		5 823,65	
					Возврат НДС	874	0	0			0,00		0,00	
2.5.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 315 мм L=1 398,56 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	6 933	0	0			0,00		0,00	
					Плата за подключение	5 875	0	0			0,00		0,00	
					Возврат НДС	1 058	0	0			0,00		0,00	
2.6.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 225 мм L=2 384,05 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	8 294	0	0			0,00		0,00	
					Плата за подключение	7 029	0	0			0,00		0,00	
					Возврат НДС	1 265	0	0			0,00		0,00	
2.7.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 2d160 мм L=134,11 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	689	0	0			0,00		0,00	
					Плата за подключение	584	0	0			0,00		0,00	
					Возврат НДС	105	0	0			0,00		0,00	
2.8.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 2d110 мм L=80,84 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	105	0	0			0,00		0,00	
					Плата за подключение	89	0	0			0,00		0,00	
					Возврат НДС	16	0	0			0,00		0,00	
2.9.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=46,15 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	337	0	0			0,00		0,00	
					Плата за подключение	286	0	0			0,00		0,00	
					Возврат НДС	51	0	0			0,00		0,00	
2.10.	Строительство водопроводной сети диаметром 63 мм L=3,7 п.м. для подключения мкр. №51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0,00	Всего	22	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	19	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	3	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.11.	Строительство водопроводного ввода диаметром 100 мм L=393,57 п.м. (ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	2 554	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	2 164	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	390	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.12.	Строительство водопроводного ввода диаметром 100 мм L=393,57 п.м. для подключения мкр. №51-А(ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	2 377	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	2 242	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	135	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.13.	Строительство водопроводного ввода диаметром 160 мм L=454,38 п.м. для подключения мкр. №51-А(ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	2 999	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	2 829	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	170	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.14.	Строительство водопроводной сети диаметром 200 мм L=15,30 п.м. для подключения мкр. №51-А(ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	111	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	105	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	6	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.15.	Строительство водопроводной сети диаметром 400 мм L=1 508,4 п.м. для подключения мкр. №51-А(ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	16 410	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	15 481	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	929	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.16.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=27 м, 315-325 мм L=4,4 м для подключения Перинатального центра на 130 коек в г.Челябинске по адресу: ул.Воровского, ул.Блюхера (ООО «Альфастрой»)	1	2016	100,00	Всего	785	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	665,21	
					Плата за подключение	665	0	0	0,00		0,00		665,21	
					Возврат НДС	120	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.17.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 63 мм L=16,35 м для подключения Комбината бытового обслуживания по адресу: г.Челябинск, ул. Братьев Кашириных-ул. Чичерина (Чебураев Д.В.)	2	2017	100,00	Всего	96	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	188,70	
					Плата за подключение	81	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	15	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.18.	ООО «Альфастрой» строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=21,41 п.м. для подключения Комбината бытового обслуживания по адресу: г.Челябинск, ул. Братьев Кашириных-ул. Чичерина (Чебураев Д.В.)	2	2017		Всего	118	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	108	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	10	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.19.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=150 м для подключения жилых домов №№ 23,24,25 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже, трансформаторной подстанцией (стр.№36) и подземной автостоянкой (стр.№40) по адресу: микрорайон «Яблочный», ул. Самохина 1-я, Тракторозаводский район города Челябинска (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	1 397	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431,65	
					Плата за подключение	1 184	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	213	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2021г.	% исполнения ИП 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021 гг.	% исполнения ИП 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016- 1 полугодие 2021 гг.	Примечание
									без НДС		без НДС		без НДС	
2.20.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 315 мм L=335 м для подключения жилых домов №№ 23,24,25 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже, трансформаторной подстанцией (стр.№36) и подземной автостоянкой (стр.№40) по адресу: микрорайон «Яблочный», ул. Самохина 1-я, Тракторозаводский район города Челябинска (ОАО «СК ЧГС»)	2	2017	100,00	Всего	3 833	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	3 248	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	585	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.21.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм L=73 м, 225 мм L=49,5 м, 315 мм L=2 м для подключения Котельной для Перинатального центра на 130 коек в г.Челябинске по адресу: ул.Воровского, ул.Блюхера (ООО «Альфастрой»)	2	2017	100,00	Всего	2 495	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,39	
					Плата за подключение	2 114	0	0	0,00		0,00		2 114,39	
					Возврат НДС	381	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.22.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 560 мм L=415,51 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, 1,2,3 (доп.) по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	100,00	Всего	5 176	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21 640,44	
					Плата за подключение	4 883	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	293	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.23.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 300 мм L=308,5 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, 1,2,3 (доп.) по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	2 398	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	2 262	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	136	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.24.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 200 мм L=1 866,78 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, 1,2,3 (доп.) по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	11 941	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	11 265	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	676	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.25.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм L=329,46 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, 1,2,3 (доп.) по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	583	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	550	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	33	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.26.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 100 мм L=248,46 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, 1,2,3 (доп.) по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	953	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	899	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	54	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.27.	Строительство сетей водоснабжения из чугунной трубы диаметром 400 мм L=569,9 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Всего	6 079	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,45	Корректировка расчета арендной платы (уменьшение стоимости) Комитетом по Управлению имуществом и земельными отношениями
					Плата за подключение	5 152	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	927	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.28.	Строительство сетей водоснабжения из чугунной трубы диаметром 200 мм L=4,0 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Всего	31	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	26	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	5	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.29.	Строительство сетей водоснабжения из чугунной трубы диаметром 100 мм L=22,0 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и	1	2016		Всего	140	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	119	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2021г. без НДС	% исполнения ИП 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021 гг. без НДС	% исполнения ИП 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016- 1 полугодие 2021 гг. без НДС	
	кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)				Возврат НДС	21	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.30.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм L=9,3м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016	22,47	Всего	54	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	46	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	8	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.31.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=28,3м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Всего	181	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	153	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	28	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.32.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=86,5 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Всего	612	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	519	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	93	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.33.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=256,3м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Всего	2 205	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	1 869	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	336	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.34.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=1 232,4 м для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Братьев Кашириных, Калининский район г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016	100,00	Всего	10 606	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039,21	
					Плата за подключение	8 988	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	1 618	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.35.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110 мм L=9,5 м для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Братьев Кашириных, Калининский район г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	123	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	104	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	19	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.36.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L=12,0 м для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Братьев Кашириных, Калининский район г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	55	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	47	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	8	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2021г. без НДС	% исполнения ИП 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021 гг. без НДС	% исполнения ИП 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016- 1 полугодие 2021 гг. без НДС	
2.37.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=161,6 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами расчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова,2, Советский район г. Челябинска (ООО «Икар»)	1	2016	46,57	Всего	1 391	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,49	
					Плата за подключение	1 179	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	212	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.38.	Реконструкция сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=192,86 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами расчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова,2, Советский район г. Челябинска (ООО «Икар»)	1	2016		Всего	1 659	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	1 406	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	253	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.39.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L=7,0 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами расчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова,2, Советский район г. Челябинска (ООО «Икар»)	1	2016		Всего	41	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	35	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	6	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.40.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110 мм L=33,0 м для подключения объекта: «Кафе с подземной парковкой, 2 этажа» по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, ул. Каслинская (между домом 36 и 38) (ИП Григорян К.Х.)	3	2018	100,00	Всего	170	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,18	
					Плата за подключение	152	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	18	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.41.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110 мм L=113,0 м для подключения объекта: «Кафе с подземной парковкой, 2 этажа» по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, ул. Каслинская (между домом 36 и 38) (ИП Григорян К.Х.)	3	2018		Всего	2 391	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	2 136	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	255	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.42.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм L=9,05 м для подключения объекта: «Магазин», расположенного по адресу: г.Челябинск Советский район, ул. Доватора-ул.Цеховая (ООО «СтройИнвест»)	2	2017	82,49	Всего	53	0	0	43,72	0,00	43,72	0,00	43,72	
					Плата за подключение	45	0	0	43,72		43,72		43,72	
					Возврат НДС	8	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.43.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L=225,0 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016	12,48	Всего	1 285	0	0	551,23	0,00	0,00	0,00	2 274,49	Совместно с пп. 2.119, 2.120, 2.121, 2.122
					Плата за подключение	1 089	0	0			0,00		0,00	
					Возврат НДС	196	0	0			0,00		0,00	
2.44.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=74,5 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Всего	465	0	0			0,00		0,00	
					Плата за подключение	394	0	0			0,00		0,00	
					Возврат НДС	71	0	0			0,00		0,00	
2.45.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=44,5 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Всего	308	0	0			0,00		0,00	
					Плата за подключение	261	0	0			0,00		0,00	
					Возврат НДС	47	0	0			0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2021г. без НДС	% исполнения ИП 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021 гг. без НДС	% исполнения ИП 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016- 1 полугодие 2021 гг. без НДС	Примечание
2.46.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=193,2 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Всего	2 661	0	0			570,32		0,00	
					Плата за подключение	2 255	0	0			570,32		0,00	
					Возврат НДС	406	0	0			0,00		0,00	
2.47.	Реконструкция водовода по ул. Линейная с увеличением диаметра до 500 мм L=1 130,5 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Всего	13 509	0	0			0,00		0,00	
					Плата за подключение	11 448	0	0			0,00		0,00	
					Возврат НДС	2 061	0	0			0,00		0,00	
2.48.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 90 мм L=29,47 м для подключения объекта: «Автокомплекс», расположенного по адресу г.Челябинск, курчатовский район, пр.Новоградский-ул.Городская (ООО «Компания ПромКапитал»)	1	2016	82,62	Всего	295	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226,23	
					Плата за подключение	250	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	45	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.49.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=429,32 м для подключения объекта: «Автокомплекс», расположенного по адресу г.Челябинск, курчатовский район, пр.Новоградский-ул.Городская (ООО «Компания ПромКапитал»)	1	2016		Всего	3 610	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	3 059	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	551	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.50.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 100 мм L=71,8 м для подключения объекта: «Жилой дом №5», расположенного по адресу г.Челябинск, Советский район, п.Новосинеглазово, ул. Плановая (ООО «ФениксГран»)	1	2016	0,00	Всего	411	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	348	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	63	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.51.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 300 мм L=163,4 м для подключения объекта: «Жилой дом №5», расположенного по адресу г.Челябинск, Советский район, п.Новосинеглазово, ул. Плановая (ООО «ФениксГран»)	1	2016		Всего	10 841	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	9 187	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	1 654	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.52.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм L=5,5 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016	24,62	Всего	32	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,01	
					Плата за подключение	27	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	5	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.53.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L=49,4 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	282	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	239	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	43	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.54.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=42,0 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	262	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	222	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	40	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.55.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=109,0 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	755	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	640	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Корректировка платежа по договорам
					Возврат НДС	115	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2021г.	% исполнения ИП 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021 гг.	% исполнения ИП 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016- 1 полугодие 2021 гг.	Примечание
									без НДС		без НДС		без НДС	
2.56.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=8,81 м для подключения объекта: «Жилье дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	741	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	628	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	113	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.57.	Реконструкция сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=2,1 м для подключения объекта: «Жилье дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	14	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	12	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	2	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.58.	Реконструкция водовода №9 диаметром 700 мм L=1420,0 м для подключения объекта: «Жилье дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	5 145	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	4 360	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	785	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.59.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160мм L=75,68м для подключения объекта: "Комплекс жилых домов со встроенным магазином и подземной автостоянкой", расположенного по адресу: г. Челябинск, Калининский район, ул. Ворошилова (ООО "ЧелСтройИнКом")	2	2017	100,00	Всего	485	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	595,06	
					Плата за подключение	410	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	75	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.60.	Реконструкция сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160мм L=29,63м для подключения объекта: "Комплекс жилых домов со встроенным магазином и подземной автостоянкой", расположенного по адресу: г. Челябинск, Калининский район, ул. Ворошилова (ООО "ЧелСтройИнКом")	2	2017		Всего	189	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	160	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	29	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.61.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315мм L=2185,0м для подключения объекта: "Микрорайон жилой № 49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, жилой район № 11, ул. Бейвеля (пр.), ул. маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016	92,38	Всего	18 840	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25 701,63	
					Плата за подключение	15 966	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	2 874	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.62.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225мм L=675,0м для подключения объекта: "Микрорайон жилой № 49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, жилой район № 11, ул. Бейвеля (пр.), ул. маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016		Всего	4 793	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	4 062	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	731	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.63.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160мм L=54,0м для подключения объекта: "Микрорайон жилой № 49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, жилой район № 11, ул. Бейвеля (пр.), ул. маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016		Всего	346	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	293	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	53	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.64.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110мм L=656,0м для подключения объекта: "Микрорайон жилой № 49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, жилой район № 11, ул. Бейвеля (пр.), ул. маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016		Всего	3 842	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	3 256	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	586	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.65.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110мм L=9,8м для подключения объекта: "Жилая вставка со втроенными офисными и лабораторными помещениями между домами № 34 и № 36", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016	0,00	Всего	101	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	85	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	16	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.66.	Реконструкция сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром d315мм L=83м для подключения объекта: "Жилая вставка со втроенными офисными и лабораторными помещениями между домами № 34 и № 36", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016		Всего	715	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	606	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	109	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2021г.	% исполнения ИП 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021 гг.	% исполнения ИП 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016- 1 полугодие 2021 гг.	Примечание
									без НДС		без НДС		без НДС	
2.67.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром d500мм L=1560м, для подключения объекта: "Торгово-развлекательный центр, 2 эт., по адресу: Сосновский район, Челябинской области, в 9400м в северо-западном направлении от ориентира "пос. Западный", Сосновский район (ООО "ИКЕА Сентерс Рус Проперти Д")	3	2019	0,00	Всего	20 184	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	19 041	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	1 143	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.68.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d300мм L=1880м, для подключения объекта: "Торгово-развлекательный центр, 2 эт., по адресу: Сосновский район, Челябинской области, в 9400м в северо-западном направлении от ориентира "пос. Западный", Сосновский район (ООО "ИКЕА Сентерс Рус Проперти Д")	3	2019	0,00	Всего	29 724	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	28 041	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	1 683	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.69.	Строительство сетей водоснабжения d110 мм L=75 м для подключения объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс" по адресу: пр.Комсомольский - ул. Чичерина, курчатовский район (ООО "Авангард")	1	2017	0,00	Всего	561	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	475	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	86	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.70.	Строительство водопроводных вводов из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110мм L=17,51м для подключения объекта: "Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, 16 эт.", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Воровского (ООО "Дитер")	3	2019	0,00	Всего	186	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	175	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	11	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.71.	Реконструкция (вынос) сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром d300мм L=45,50м для подключения объекта: "Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, 16 эт.", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Воровского (ООО "Дитер")	3	2019	0,00	Всего	1 265	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	1 193	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	72	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.72.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 315мм L=377,65м для подключения жилого дома № 17 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Уралметаллургремонт-4")	1	2017	82,62	Всего	3 403	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924,58	
					Плата за подключение	2 884	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	519	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.73.	Строительство водопроводного ввода диаметром 160мм L=10,2м для подключения жилого дома № 17 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Уралметаллургремонт-4")	1	2017		Всего	68	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	58	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	10	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.74.	Строительство водопроводного ввода диаметром 160мм L=10,25м для подключения жилого дома № 17 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Уралметаллургремонт-4")	1	2017		Всего	69	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	58	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	11	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.75.	Строительство водопроводного ввода диаметром 110мм L=8,8м для подключения жилого дома № 18 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 18.)	1	2017	100,00	Всего	54	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,80	
					Плата за подключение	46	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	8	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.76.	Строительство водопроводных сетей диаметром 225мм L=116,9м для подключения жилых домов № 18 (10 эт), № 19 (10 эт), расположенных по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 18, эт., ООО "Каскад" жилой дом № 19, эт.)	3	2019		Всего	855	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	806	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	49	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.77.	Строительство водопроводных сетей диаметром 315 мм L=185,5 м для подключения жилых домов № 18 (10 эт), № 19 (10 эт), расположенных по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 18, эт., ООО "Каскад" жилой дом № 19, эт.)	3	2019		Всего	1 648	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	1 554	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	94	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2021г.	% исполнения ИП 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021 гг.	% исполнения ИП 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016- 1 полугодие 2021 гг.	Примечание
									без НДС		без НДС		без НДС	
2.78.	Строительство водопроводного ввода диаметром 160мм L=10,5 м для подключения жилого дома № 19 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 19, эт.)	3	2019		Всего	69	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	65	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	4	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.79.	Строительство водопроводного ввода диаметром 160мм L=9,9 м для подключения жилого дома № 19 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 19, эт.)	3	2019		Всего	66	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	62	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	4	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.80.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110мм L=16,25м для подключения жилого дома со встроенным соцкульбытом № 7 (стр.), жилого дома со встроенным соцкульбытом № 8 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал на оз. Смолино (ООО "НИКС")	1	2017		Всего	99	0	0	0,00		0,00		860,60	
					Плата за подключение	84	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	15	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.81.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110мм L=12,00м для подключения жилого дома со встроенным соцкульбытом № 7 (стр.), жилого дома со встроенным соцкульбытом № 8 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал на оз. Смолино (ООО "НИКС")	1	2017		Всего	73	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	62	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	11	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.82.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160мм L=129,85м для подключения жилого дома со встроенным соцкульбытом № 7 (стр.), жилого дома со встроенным соцкульбытом № 8 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал на оз. Смолино (ООО "НИКС")	1	2017	31,36	Всего	869	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	736	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	133	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.83.	Реконструкция водовода d700мм инв. № 9100830 на участке от водовода по ул. Арема до камеры в районе транспортного кольца на пересечении ул. Новороссийская и ул. 5-я Электровозная, для подключения жилого дома со встроенным соцкульбытом № 7 (стр.), жилого дома со встроенным соцкульбытом № 8 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал на оз. Смолино (ООО "НИКС")	1	2017		Всего	1 703	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	1 443	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	260	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.84.	Строительство магистральной сети водоснабжения диаметром 500 мм, протяженностью 1,58 км от водовода №6 до внутриквартальных сетей водоснабжения, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	1	2017		Всего	18 658	0	0	155,39		155,39		7 125,27	
					Плата за подключение	15 812	0	0	155,39		155,39		7 125,27	
					Возврат НДС	2 846	0	0			0,00		0,00	
2.85.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 500 мм, протяженностью 723 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0			0,00		0,00	
					Плата за подключение	0	0	0			0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0			0,00		0,00	
2.86.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 400 мм, протяженностью 1,279 км, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0			0,00		0,00	
					Плата за подключение	0	0	0			0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0			0,00		0,00	
2.87.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 225 мм, протяженностью 2,113 км, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0			0,00		0,00	
					Плата за подключение	0	0	0			0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0			0,00		0,00	
2.88.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм, протяженностью 317 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-	32,45	Всего	0	0	0			0,00		0,00	
					Плата за подключение	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	
					Возврат НДС	0	0	0			0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2021г. без НДС	% исполнения ИП 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021 гг. без НДС	% исполнения ИП 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016- 1 полугодие 2021 гг. без НДС	Примечание
2.89.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм, протяженностью 393 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0			0,00		0,00	
					Плата за подключение	0	0	0			0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0			0,00		0,00	
2.90.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 225 мм, протяженностью 335,8 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	2	2018		Всего	2414	0	0			0,00		0,00	
					Плата за подключение	2 216	0	0			0,00		0,00	
					Возврат НДС	198	0	0			0,00		0,00	
2.91.	Строительство водопроводных вводов диаметром 160 мм, протяженностью 23,4 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	2	2018		Всего	267	0	0			0,00		0,00	
					Плата за подключение	245	0	0			0,00		0,00	
					Возврат НДС	22	0	0			0,00		0,00	
2.92.	Строительство водопроводных вводов диаметром 110 мм, протяженностью 13,6 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	2	2018		Всего	141	0	0			0,00		0,00	
					Плата за подключение	130	0	0			0,00		0,00	
					Возврат НДС	11	0	0			0,00		0,00	
2.93.	Строительство водопроводных вводов d110мм протяженностью 42м, для подключения комплекса жилых домов № 44, № 45 (стр.) по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, пересечение ул. Румянцева - ул. Мира. (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ")	2	2018	89,47	Всего	249	0	0	0,00		0,00		1 681,16	Совместно с пп.4.54-4.55
					Плата за подключение	229	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	20	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.94.	Реконструкция сети водоснабжения инв.№3005792 d315мм, протяженностью 143м для подключения комплекса жилых домов № 44, № 45 (стр.) по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, пересечение ул. Румянцева - ул. Мира. (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ")	2	2018		Всего	1630	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	1 496	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	134	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.95.	Реконструкция (вынос сети за пределы границ земельного участка) сети водоснабжения d300 мм, протяженностью 65 м для подключения жилого дома по адресу: ул.Дзержинского, 16 Ленинский район (ООО "Капитал")	1	2017	0,00	Всего	570	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	483	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Возврат НДС	87	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.96.	Строительство ввода водопровода 2d160 мм, протяженностью 10 п.м. для подключения жилого дома по адресу: ул. Дзержинского,16 Ленинский район (ООО "Капитал")	1	2017	0,00	Всего	118	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Возврат НДС	18	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.97.	Строительство сети водоснабжения d300 мм, протяженностью 55 п.м. для подключения жилого дома по адресу: ул. Дзержинского,16 Ленинский район (ООО "Капитал")	1	2017	0,00	Всего	493	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	418	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Возврат НДС	75	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.98.	Строительство сети водоснабжения d400 мм, протяженностью 71 п.м. для подключения жилого дома по адресу: ул. Дзержинского,16 Ленинский район (ООО "Капитал")	1	2017	0,00	Всего	782	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	663	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Возврат НДС	119	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.99.	Строительство ввода водопровода диаметром 110 мм L=42,30 м, для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3,4,5,6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу: микрорайон "Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район г.Челябинск (ООО ПКО "Челябинск-Стройиндустрия")	3	2019	0,00	Всего	255	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	241	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Возврат НДС	14	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.100.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм и ввода водопровода 2d160 мм L=508,6 м, для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3,4,5,6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу: микрорайон "Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район г.Челябинск (ООО ПКО "Челябинск-Стройиндустрия")	3	2019	0,00	Всего	3513	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	3 314	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Возврат НДС	199	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2021г.	% исполнения ИП 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021 гг.	% исполнения ИП 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016- 1 полугодие 2021 гг.	Примечание
									без НДС		без НДС		без НДС	
2.101.	Строительство водопроводного ввода d110 мм L=7,2 м, d110 мм L=5,7м для подключения жилого дома №9 (стр) с помещениями общего назначения, расположенного по адресу: ул.Шенкурская, ул.Болейко, набережная р.Миасс, Калининский район г.Челябинск (ООО "СтройДом")	2	2018	68,78	Всего	184	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702,29	
					Плата за подключение	169	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	15	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.102.	Строительство сети водоснабжения (вынос) d315 мм L=123,53 м для подключения жилого дома №9 (стр) с помещениями общего назначения, расположенного по адресу: ул.Шенкурская, ул.Болейко, набережная р.Миасс, Калининский район г.Челябинск (ООО "СтройДом")	2	2018		Всего	2291	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	2 102	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	189	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.103.	Строительство водопроводного ввода d75 мм L=39,6 м, d110 мм L=24м, 2d160 мм L=18,3м для подключения жилого дома со встроенными объектами СКБО и помещениями временного пребывания детей, расположенного по адресу: ул.Витебская, Центральный район г.Челябинск (ОАО Строительная компания "Челябинскгражданстрой")	3	2019	100,00	Всего	2116	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363,96	
					Плата за подключение	1 996	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	120	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.104.	Строительство сети водоснабжения d315 мм L=133,5 м для подключения жилого дома со встроенными объектами СКБО и помещениями временного пребывания детей, расположенного по адресу: ул.Витебская, Центральный район г.Челябинск (ОАО Строительная компания "Челябинскгражданстрой")	3	2019		Всего	3571	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	3369	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	202	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.105.	Строительство сети водоснабжения d 110 мм L=32м для подключения объекта: "Двухэтажный досуговый центр" по адресу: Копейское шоссе в Ленинском районе (ООО "ТрансСтрой")	1	2018	100,00	Всего	209	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	359,79	
					Плата за подключение	209	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.106.	Строительство сети водоснабжения d 110мм L=20м для подключения объекта: "Многоуровневая автостоянка с магазином и кафе" по адресу: ул. Красноармейская, Центральный район (Издательство ООО "Урал-ЛТД")	1	2017	99,00	Всего	150	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	225,55	
					Плата за подключение	127	0	0	0,00		0,00		225,55	
					Возврат НДС	23	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.107.	Строительство сети водоснабжения d 110мм L=35м для подключения объекта: "Кафетерий" по адресу: ул. Братьев Кашириных, ул. 40-летия Победы, Калининский район (ИП "Дмитрук С.П.")	1	2017	27,34	Всего	269	0	0	0,00	0,00	73,54	0,00	73,54	
					Плата за подключение	228	0	0	0,00		73,54		73,54	
					Возврат НДС	41	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.108.	Строительство сети водоснабжения d 110мм L=81,8м для подключения объекта: "5-ти этажный жилой дом" по адресу: ул. Дегтярева, 56а в Металлургическом районе (ИП Мазур Анатолий Михайлович)	1	2018	97,37	Всего	536	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	521,91	
					Плата за подключение	536	0	0	0,00		0,00		521,91	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.109.	Строительство сети водоснабжения d 160мм L=180м для подключения объектов: "Жилые дома № 5, 6, 7 (стр.) микрорайон № 51 Курчатовский район" (ООО "Капитал Дом")	1	2018	78,52	Всего	1199	0	0	0,00	0,00	214,49	0,00	941,45	
					Плата за подключение	1199	0	0	0,00		214,49		941,45	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.110.	Строительство сети водоснабжения 2d110мм L=73м для подключения объекта: "Поликлиника. ГБЗУ "Челябинский областной клинический онкологический диспансер" по адресу: ул. Блюхера, 42 (Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области)	1	2017	100,00	Всего	985	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	834,54	
					Плата за подключение	835	0	0	0,00		0,00		834,54	
					Возврат НДС	150	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.111.	Строительство сети водоснабжения d110мм L=18м для подключения объекта: "Объект социально-бытового обслуживания" по адресу: ул. Громова Советский район (ООО "Компания Интеб")	1	2018	93,64	Всего	114	0	0	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	
					Плата за подключение	114	0	0	106,75		106,75		106,75	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.112.	Строительство сети водоснабжения d110мм L=25м для подключения объекта: "Жилой дом № 9.4 (стр.) микрорайон № 51 Краснопольской площадки (ООО СК "Радуга")	1	2019	0,00	Всего	164	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	164	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.113.	Строительство сети водоснабжения d160мм L=75м для подключения объекта: "Жилой дом многоквартирный 10-этажный по ул. Речная, Калининский район" (ООО СК "Уралжилстрой")	1	2018	0,00	Всего	515	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	515	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2021г.	% исполнения ИП 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021 гг.	% исполнения ИП 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016- 1 полугодие 2021 гг.	Примечание
									без НДС		без НДС		без НДС	
2.114.	Строительство сети водоснабжения d225мм L=80м для подключения объекта: "Административное здание общественного назначения" по адресу: ул. Бр. Кашириных, 546, Калининский район. (Чевеленков Владислав Борисович)	1	2017	0,00	Всего	646	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Корректировка платежа по договорам
					Плата за подключение	547	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	99	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.115.	Строительство сетей водоснабжения d 110мм L=7,0м; d 160мм L=117,5м; d 160мм L=90,0м для подключения объекта: "Нежилое здание (производственный корпус №2) (литер "Б-1") по адресу: ул. Рождественского, 13, Тракторозаводский район. (ОАО "Челябинский автомеханический завод")	1	2017	100,00	Всего	924	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,99	
					Плата за подключение	783	0	0	0,00		0,00		1 588,99	
					Возврат НДС	141	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.116.	Строительство сетей водоснабжения d 110мм L=50,0м; d 250мм L=220,0м для подключения объекта: "Жилой дом № 4 (стр.)" по адресу: пр. Краснопольский, мкр. № 57, Курчатовский район. (ООО "ЭкспертПромСтрой")	1	2018	0,00	Всего	1788	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	1788	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.117.	Строительство сетей водоснабжения d 110мм L=120,0м; d 250мм L=220,0м для подключения объекта: "Жилой дом № 8 (стр.)" по адресу: пр. Краснопольский, ул. Маршала Чуйкова, Курчатовский район. (ООО "ЭкспертПромСтрой")	1	2018	0,00	Всего	2181	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	2181	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.118.	Реконструкция сети водоснабжения d=315 мм L=422,9 м, строительство водопроводного ввода d=160 мм, L=7 м для подключения объекта: "Спортивный комплекс с объектами торговли" по адресу : г. Челябинск, ул. Труда севернее стадиона "Центральный" (ООО "ТРИУМФ")	2	2019	0,00	Всего	88	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	88	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.119	Строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=115,3 м, реконструкция водовода (инв.№10100184) по ул. Линейная с увеличением диаметра до 500 мм L=674,9 м, строительство сетей водоснабжения d=160 мм L=44,5 м, строительство сетей водоснабжения d=110 мм L=134,3 м, строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=26,6 м, для подключения застройки земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения по адресу:ул. Черничная-ул.Трашутина -оз.Первое (ООО "Речелстрой")	1	2018	0,00	Всего	10 748	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Совместно с пп.2.43 - 2.47
					Плата за подключение	10 748	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.120	Реконструкция водовода (инв. №10100184) по ул. Линейная с увеличением диаметра до 500 мм L=40,9 м, строительство сетей водоснабжения d=110 мм L=8,1 м, строительство сетей водоснабжения d=160 мм L=2,7 м, строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=1,6 м, строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=7,0 м для подключения объекта : "Жилой дом №5,12 (стр.)" по адресу : у оз. Первое (ООО "ИКАР")	1	2018	0,00	Всего	781	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	781	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.121	Реконструкция водовода (инв.№10100184) по ул. Линейная с увеличением диаметра до 500 мм L=32,1м, строительство сетей водоснабжения d=110 мм L=6,4 м, строительство сетей водоснабжения d=160 мм L=2,1 м, строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=1,3 м, строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=5,5 м для подключения объекта: "Жилой дом №5,13 (стр.)"по адресу: у оз. Первое (ООО "ИКАР")	1	2018	0,00	Всего	613	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	613	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.122	Реконструкция водовода (инв.№10100184) по ул. Линейная с увеличением диаметра до 500 мм L=382,6 м, строительство сетей водоснабжения d=110 мм L=76,1 м, строительство сетей водоснабжения d=160 мм L=25,2 м, строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=15,1 м, строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=65,4 м для подключения объекта: "Жилые дома №3.5,5.5,3.3,5.3,3.36,5.15,3.35,5.14,3.7,3.8,3.9 (стр.)"по адресу: у оз. Первое (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	1	2018	0,00	Всего	7 300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	7 300	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2021г. без НДС	% исполнения ИП 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021 гг. без НДС	% исполнения ИП 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016- 1 полугодие 2021 гг. без НДС	Примечание
2.123	Строительство сетей водоснабжения d=110 мм L=28,4 м, строительство сетей водоснабжения 2d=160 мм L=15,0 м, строительство сетей водоснабжения d=250 мм L=111,15 м, строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=301,6 м для подключения объекта: "Жилые дома №18,19 "по адресу: ул. Бейвеля жилого района №11 Краснопольской площадки №1(ОАО СК "Челябинскгражданстрой")	1	2018	54,41	Всего	9 534	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187,15	
					Плата за подключение	9 534	0	0	0,00		0,00		5 187,15	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.124	Реконструкция сети водоснабжения d=300 мм инв.№9103812 L=140 м, строительство сети водоснабжения d=63 мм L=6,6 м для подключения объекта:"Жилой дом 10 эт." по адресу: ул. Могильникова (ГУ МВД России по Челябинской области)	2	2019	78,78	Всего	2 638	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,33	
					Плата за подключение	2 638	0	0	0,00		0,00		2 078,33	
					Возврат НДС	0,00	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.125	Строительство сетей водоснабжения 2d=225 мм L=256,2 м, строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=565,8м, строительство водопроводных вводов d=110 мм L=9,25 м, L=11,4 м, L=15,9 м, L=52,2 м, строительство сетей водоснабжения d=108 мм L=14,0 м для подключения объекта: "Жилые дома №№1-4(стр.)"по адресу: Военный городок №18(ООО ПСК "Строй-Т")	1	2018	78,00	Всего	7 657	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972,35	
					Плата за подключение	7 657	0	0	0,00		0,00		5 972,35	
					Возврат НДС	0,00	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.126	Строительство водовода 2d160 мм L=2019 п.м. от ВНС пос. Смолино до границ земельного участка ГБУЗ "Челябинский областной центр реабилитации" (ГБУЗ "Челябинский областной центр реабилитации")	2	2020	96,61	Всего	25 836	0	0	938,39	0,00	666,25	0,00	24 959,88	
					Плата за подключение	25 836	0	0	938,39		666,25		24 959,88	
					Возврат НДС	0,00	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.127	Строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=1886,80 п.м., d=2d250 мм L=35 п.м., d=110 мм L=3 п.м. для подключения общественно-делового центра по адресу: пересечение ул. Береговая и ул. Бр. Кашириных (ХП «Конгресс-Холл»)	4	2022	27,80	Всего	41 992	6 299	630	2,00	0,32	27,00	2,14	11 672,01	
					Плата за подключение	41 992	6 299	630	2,00		27,00		11 672,01	
					Возврат НДС	0,00	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.128	Строительство водопроводного ввода d=160 мм L=7 п.м. для подключения спортивного комплекса с объектами торговли по адресу: ул. Труда севернее стадиона "Центральный" (ООО «Триумф»)	1	2019	0,00	Всего	70	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	70	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0,00	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.129	Строительство сетей водоснабжения d=315 мм L=260,5 п.м., d=225 мм L=145 п.м., d=300 мм L=717 п.м., d=200 мм L=93 п.м., (выпуск в мокрый колодец) d=150 мм L=11 п.м., (выпуск в мокрый колодец) d=110 мм L=8 п.м., d=300 мм L=602 п.м., d=200 мм L=75 п.м.,d=150 мм L=105 п.м. для подключения мкр-на №50 по адресу: жилой район №12 Краснопольской площадки 1 (АО "ЮУ КЖСИ")	2	2020	91,16	Всего	24 450	0	0	4 046,13	0,00	4 086,34	0,00	22 289,13	
					Плата за подключение	24 450	0	0	4 046,13		4 086,34		22 289,13	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.130	Строительство сетей водоснабжения d=630 мм L=593 п.м., d=159 мм L=5 п.м. для подключения жилой застройки по адресу: ул. Блохчера-ул. Новосельская (ФКП «УЗКС МО РФ» РУЗКС ЦВО)	1	2020	0,00	Всего	12 981	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	12 981	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0,00	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.131	Строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=805,85 п.м., d=110 мм L=50,05 п.м., d=160 мм L=79,60 п.м., d=300 мм L=70,55 п.м., d=630мм L=59 п.м. (от ВК-4 до ВК-5/ПГ), d=315 мм L=1050 п.м., d=2d225 мм L=225 п.м., d=225 мм L=300 п.м., d=110 мм L=70 п.м., d=160 мм L=105 п.м., для подключения комплекса жилых домов (1 и 2 этапы) по адресу: военный городок №18 (ООО "ИКАР")	1	2020	69,86	Всего	21 554	0	0	0,00	0,00	9 078,93	0,00	15 056,97	
					Плата за подключение	21 554	0	0	0,00		9 078,93		15 056,97	
					Возврат НДС	0,00	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.132	Строительство сетей водоснабжения d=160 мм L=60,9 п.м., d=110 мм L=9,1 п.м., d=110 мм L=23,3 п.м. для подключения жилого дома по адресу: ул.Новороссийская, 176 (АО ЭСК «Южуралстройсервис»)	1	2020	100,00	Всего	1 224	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,94	
					Плата за подключение	1 224	0	0	0,00		0,00		1 223,94	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.133	Реконструкция сетей водоснабжения d=315 мм L=583,8 п.м., d=225 мм L=204,2 п.м. Строительство сетей водоснабжения d=160 мм L=370 п.м., d=2d160 мм L=9,5 п.м., d=2d160 мм L=10,2 п.м., d=2d110 мм L=24 п.м., d=160 мм L=11,4 п.м., d=110 мм L=10,2 п.м. для подключения жилых домов №7.1.1, 8.1, 9.1 по адресу: жилой район -1 (ул. Героев Танкограда - Ловина - Марченко) (ООО "КПД Заказчик")	1	2020	57,98	Всего	14 550	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436,15	
					Плата за подключение	14 550	0	0	0,00		0,00		8 436,15	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2021г. без НДС	% исполнения ИП 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021 гг. без НДС	% исполнения ИП 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016- 1 полугодие 2021 гг. без НДС	Примечание
2.134	Строительство сетей водоснабжения d=225 мм L=770,00 п.м., d=160 мм L=300 п.м., d=2d160 мм L=155 п.м., d=110 мм L=68 п.м., для подключения комплекс жилых домов по адресу: ул.Монакова, 1 (ООО СЗ "Первый квартал")	1	2022	0,00	Всего	12 229	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	12 229	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.135	Строительство водопровода d=110 мм L=105,9 п.м. для подключения объекта Развлекательный центр: Торгово-досуговый комплекс и спортивно-оздоровительный центр по адресу: ул. Мамина, (ИП Гаврилов М.В)	1	2020	99,33	Всего	798	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	792,68	
					Плата за подключение	798	0	0	0,00		0,00		792,68	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.136	Строительство водоводов d=160 мм, L=352,7 п.м., d=160 мм L=43 п.м., д d=110 мм L=10,9 п.м., строительство водопровода d=110 мм L=89,7п.м. для подключения объекта: Жилой дом , встроенный полуподземный гараж-стоянка, полуподземный гараж-стоянка с эксплуатируемой кровлей по адресу: ул.Дегтярева, дом № 33 А, (ООО СК "Каскад")	1	2020	97,50	Всего	4 122	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018,81	
					Плата за подключение	4 122	0	0	0,00		0,00		4 018,81	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.137	Строительство водоводов d=225 мм L=20 п.м., d=225 мм L=201,6 п.м., строительство водопровода d=110 мм L=8,1 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №1.40(стр.) по адресу: Новоградский проспект-ул.Технологическая, (ООО СК "Каскад")	1	2020	97,49	Всего	1 954	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,97	
					Плата за подключение	1 954	0	0	0,00		0,00		1 904,97	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.138	Строительство водопровода d=110 мм L=5 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №11(стр.) по адресу: ул.Омская, дом № 63, (ООО ПКФ "Символ")	1	2020	100,00	Всего	32	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	
					Плата за подключение	32	0	0	0,00		0,00		89,34	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.139	Строительство сетей водоснабжения d=2d110 мм L=25,0 п.м., d=110 мм L=25,0 п.м., строительство внеплощадочной сети водоснабжения d=250 мм L=585,0 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №14(стр.) с индивиуальной вставкой со встроенно-пристроенными помещениями СКБО в 1-м этаже (помещения для досуга, кафе, аптека, магазин, офисы) по адресу: ул. М.Джалиля, ул. Х.Юсупова, микрорайон №48, (ООО "КПД ЗАКАЗЧИК")	1	2020	97,37	Всего	4 560	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,04	
					Плата за подключение	4 560	0	0	0,00		0,00		4 440,04	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.140	Строительство водопровода d=110 мм L=43,1 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №4 (стр.) по адресу: ул. Завалишина в микрорайоне №48, (ООО Промкомплект-М)	1	2020	97,50	Всего	466	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	454,34	
					Плата за подключение	466	0	0	0,00		0,00		454,34	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.141	Строительство сетей водоснабжения d=110 мм L=13,0 п.м., d=110 мм L=14,0 п.м. для подключения объекта: Жилой дом с индивидуальной вставкой №14(стр.) со встроенно-пристроенными объектами СКБО, 4-й этап. по адресу: ул. Хариса Юсупова, микрорайон №48, (ООО СК "Каскад")	1	2020	56,04	Всего	322	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	180,45	
					Плата за подключение	322	0	0	0,00		0,00		180,45	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.142	Строительство сети водоснабжения d=110 мм L=85,0 п.м. для подключения объекта: Здание КБО для обслуживания пациентов и персонала МЦ "Сакура" по адресу: ул. Захаренко, 18, (ООО "Медицинский центр "САКУРА")	1	2020	0,00	Всего	550	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	550	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.143	Строительство сети водоснабжения d=110 мм L=19,5 п.м. для подключения объекта: Нежилое здание капитальное, 2 эт. по адресу: ул. Российская, 4А, (ООО "АДМИНИСТРАТОР ЧЕЛЯБИНСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА")	1	2020	0,00	Всего	239	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	239	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.144	Строительство водоводов d=225 мм L=100,8 п.м., d=225мм L=125,42 п.м., строительство водопроводов d=2d110 мм L=0,75 п.м., d=2d110 мм L=5,3п.м. для подключения объекта: Общественно-деловой центр (с комплексом апартаментов, встроенно-пристроенными помещениями общественно-делового назначения и автостоянкой) по адресу: ул.Труда, 157-А, (ООО Специализированный застройщик "СК Легион")	1	2020	65,84	Всего	3 446	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,83	
					Плата за подключение	3 446	0	0	0,00		0,00		2 268,83	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.145	Реконструкция водопровода d=110 мм L=43,76 п.м. для подключения объекта: Объект социально-бытового обслуживания по адресу: ул. Барбюса, 142-а, (ИП Удалов А.А.)	1	2020	97,40	Всего	397	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	386,66	
					Плата за подключение	397	0	0	0,00		0,00		386,66	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2021г.	% исполнения ИП 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021 гг.	% исполнения ИП 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016- 1 полугодие 2021 гг.	Примечание
									без НДС		без НДС		без НДС	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.146	Строительство сетей водоснабжения d=2d160 мм L=13,0 п.м., d=2d160 мм L=5,0 п.м. для подключения объекта: Торгово-досуговый комплекс с паркингом и спортивным блоком по адресу: пр. Победы - ул. Чичерина, (ООО "Урал-Сервис")	1	2020	97,51	Всего	467	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	455,39	
					Плата за подключение	467	0	0	0,00		0,00		455,39	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.147	Строительство сетей водоснабжения d=200 мм L=29,4 п.м., d=2d225 мм L=384,4 п.м., строительство ввода водопровода d=110 мм L=33,6 п.м. для подключения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Братьев кашириных 129, (ФГБОУ ВО "ЧелГУ")	1	2020	0,00	Всего	5 031	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	5 031	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.148	Строительство водопровода d=110 мм L=76,4 п.м. для подключения объекта: Центр делового сотрудничества, 1 этап по адресу: Комсомольский пр., ул. Чичерина, (ООО "Современная недвижимость")	1	2020	97,47	Всего	608	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	592,63	
					Плата за подключение	608	0	0	0,00		0,00		592,63	
					возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.149	Строительство сетей водоснабжения d=315 мм, L=1365 п.м., d=2d315 мм, L= 305,2 п.м., d=2d160 мм, L= 67,5 п.м., d=160 мм, L= 72,5 п.м., d=110 мм, L= 335,7 п.м.для подключения жилых домов №1-12, 19.2, 20, 21 (стр.) по адресу: ул. М. Чуйкова, ул. Х. Юсупова, мкр-и №57 (ООО СК "Каскад")	1	2022	0,00	Всего	34 899	15 512	3 878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	34 899	15 512	3 878	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.150	Строительство сетей водоснабжения d=315 мм, L=431,2 п.м. , d=110 мм, L=11,5 п.м., d=2d160 мм, L=11,35 п.м., d=110 мм, L=36,4 п.м., d=110 мм, L=12,8 п.м., d=110 мм, L=8,8 п.м., d=160 мм, L=114,5 п.м.для подключения жилых домов №6,7,8,9 по адресу: ул. А. Шмакова, мкр-и №49Б (ОАО СК "Челябинскгражданстрой")	1	2021	78,85	Всего	6 464	1 368	342	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097,03	
					Плата за подключение	6 464	1 368	342	0,00		0,00		5 097,03	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
2.151	Строительство сетей водоснабжения d=160 мм, L=400 п.м., d=100 мм , L=150 п.м. для подключения жилых домов №2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 6.1; 6.2; 3.1 (стр.), здание детского сада по адресу: ул. А. Шмакова, ж.р. №11 (Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Яцун Андрей Николаевич)	1	2023	0,00	Всего	7 521	2 508	627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	7 521	2 508	627	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
	ИТОГО по разделу «Водоснабжение»			15,18	Всего	2 842 570,00	137 748	16 683	8 721,70	52,28	22 573,94	67,66	431 453,94	
					Амортизационные отчисления	461 261,00	0	0	0,00		0,00		39 176,65	С учетом ранее накопленной амортизации по пп. 1.6, 1.7, 1.9.1
					Прибыль, направленная на инвестиции	849 660,00	76 002	7 600	0,00		0,00		61 620,59	
					Плата за подключение	1 049 476,00	61 746	9 083	8 721,70		22 573,94		273 181,13	
					Возврат НДС	185 055,00	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Банковские кредиты	244 002,00	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Бюджетные средства	53 116,00	0	0	0,00		0,00		57 475,58	Средства областного бюджета, выделенные по программе "Чистая вода" в 2018 г.

Экземпляр
МУП «ПОВВ»

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2кв. 2021г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016-1 полугодие 2021 гг. без НДС	
Раздел 3.														
3.1.	Строительство сооружений обработки осадков сточных вод	10	2025	1,62	Всего	1 725 613	189 441	18 944	0,00	0,00	402,18	1,06	27 980,25	Разработаны основные технические решения "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Челябинска. Выполнены изыскательские работы, разработана проектная документация. Получено положительное заключение экологической экспертизы проектной документации. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно- сметной документации
					Амортизационные отчисления	648 143	75 256	7 526	0,00		0,00		20 878,63	
					Прибыль, направленная на инвестиции	611 264	80 246	8 024	0,00		402,18		7 101,62	
					Возврат НДС	65 835	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	271 523	33 940	3 394	0,00		0,00		0,00	
					Банковские кредиты	128 848	0	0	0,00		0,00		0,00	
3.2.	Реконструкция воздуходувной станции	10	2025	0,82	Всего	313 141	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554,19	Разработаны основные технические решения "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Челябинска. Выполнены изыскательские работы, разработана проектная документация. Получено положительное заключение экологической экспертизы проектной документации. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно- сметной документации
					Прибыль, направленная на инвестиции	166 690	0	0	0,00		0,00		2 554,19	
					Возврат НДС	6 271	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Амортизационные отчисления	105 344	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Банковские кредиты	34 836	0	0	0,00		0,00		0,00	
3.3.	Реконструкция сооружений и оборудования механической очистки (здание решеток, песколовки, первичные отстойники)	1	-	62,21	Всего	13 183	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,52	Разработаны основные технические решения "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Челябинска. Выполнены изыскательские работы, разработана проектная документация. Получено положительное заключение экологической экспертизы проектной документации. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно- сметной документации
					Прибыль, направленная на инвестиции	13 183	0	0	0,00		0,00		8 200,52	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
3.4.	Реконструкция и модернизация блоков биологической очистки сточных вод. Аэротенки	1	-	72,98	Всего	54 233	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	39 580,71	Разработаны основные технические решения "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Челябинска. Выполнены изыскательские работы, разработана проектная документация. Получено положительное заключение экологической экспертизы проектной документации. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно- сметной документации
					Прибыль, направленная на инвестиции	54 233	0	0	0,00		0,00		39 580,71	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
3.5.	Установка УФ-обеззараживания очищенных сточных вод	1	-	100,00	Всего	2 868	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,30	Разработаны основные технические решения "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Челябинска. Выполнены изыскательские работы, разработана проектная документация. Получено положительное заключение экологической экспертизы проектной документации. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно- сметной документации
					Прибыль, направленная на инвестиции	2 868	0	0	0,00		0,00		3 163,30	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
3.6.	Техническое перевооружение КНС "Чайка" в Советском районе г. Челябинска			92,68	Всего	6 382	0	0	0,00	0,00	236,57	0,00	5 915,12	
					Прибыль, направленная на инвестиции	6 382	0	0	0,00		236,57		5 915,12	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
Раздел 4.														
4.1.	Реконструкция КНС № 16, производительность 91,2 тыс. куб.м/сут.	1	2016	63,34	Всего	28 451	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18 019,86	Разработаны проектная и рабочая документации по объекту (полный объем реконструкции). Получено отрицательное заключение по проектной документации, требуется корректировка проекта (документы готовятся). Выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции грабельного отделения КНС №16.
					Плата за подключение	24 111	0	0	0,00		0,00		18 019,86	
					Возврат НДС	4 340	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.2.	Строительство напорного коллектора водоотведения от КНС №16 до КГ по ул.Чичерина Dy=1000мм	10	2025	0,05	Всего	549 801	23 341	2 334	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	Разработан проект планировки территории с проектом межевания территории. Ведется оформление правоустанавливающих документов.
					Плата за подключение	334 101	23 341	2 334	0,00		0,00		280,00	
					Возврат НДС	58 032	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Банковские кредиты	157 668	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.3.	Строительство третьей нитки напорно-самотечного коллектора водоотведения от камеры у сада "Искра" до приемной камеры ОСК, Dy=1400мм	9	2025	3,53	Всего	224 352	14 563	1 456	0,00	0,00	30,77	1,06	7 924,71	
					Плата за подключение	214 458	14 563	1 456	0,00		30,77		7 924,71	
					Возврат НДС	9 894	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.4.	Строительство коллектора водоотведения Dy=500 мм до коллектора Dy=800 мм по ул.Академика Макеева	1	2016	0,25	Всего	23 611	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59	См. примечание по п.2.2.
					Плата за подключение	20 009	0	0	0,00		0,00		59,59	
					Возврат НДС	3 602	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.5.	Строительство коллектора водоотведения Dy=500 мм по ул. Новороссийская в т.ч. ПИР	7	2025	0,00	Всего	9 448	1 350	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	9 448	1 350	135	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.6.	Строительство разгрузочного коллектора Dy=1000-1200 мм по ул. Барбюса до коллектора №3а, 2Dy=1200 мм в Ленинском районе	2	2025	0,00	Всего	37 683	6 280	628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	37 683	6 280	628	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2кв. 2021г.	% исполнения ИП за 2 кв. 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021г.	% исполнения ИП за 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016-1 полугодие 2021 гг.	
									без НДС		без НДС		без НДС	
4.7.	Строительство коллектора водоотведения диаметром 500мм L=681,5 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	62,39	Всего	4 807	0	0	1 605,58	0,00	4 776,82	0,00	8 504,30	
					Плата за подключение	4 074	0	0					3 727,48	
					Возврат НДС	733	0	0					0,00	
4.8.	Строительство коллектора водоотведения диаметром 315мм L=335,13 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	1 233	0	0					0,00	
					Плата за подключение	1 045	0	0					0,00	
					Возврат НДС	188	0	0					0,00	
4.9.	Строительство коллектора водоотведения диаметром 250мм L=782,19 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	2 260	0	0					0,00	
					Плата за подключение	1 915	0	0					0,00	
					Возврат НДС	345	0	0					0,00	
4.10.	Строительство коллектора водоотведения диаметром 200мм L=1761,69 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	5 088	0	0					0,00	
					Плата за подключение	4 312	0	0					0,00	
					Возврат НДС	776	0	0					0,00	
4.11.	Строительство коллектора водоотведения диаметром 160мм L=84,73 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016		Всего	242	0	0					0,00	
					Плата за подключение	205	0	0					0,00	
					Возврат НДС	37	0	0					0,00	
4.12.	Строительство сетей водоотведения диаметром 160мм L=499,55 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0,00	Всего	3 264	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	3079	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	185	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.13.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=767,35 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	5 038	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	4 753	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	285	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.14.	Строительство сетей водоотведения диаметром 250мм L=77,95 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	512	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	483	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	29	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.15.	Строительство сетей водоотведения диаметром 300мм L=511,25 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	3 792	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	3 577	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	215	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.16.	Строительство сетей водоотведения диаметром 400мм L=81,45 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	676	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	638	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	38	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.17.	Строительство сетей водоотведения диаметром 500мм L=55,40 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016		Всего	604	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	570	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	34	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.18.	Строительство коллектора водоотведения Ду=160мм L=45 м, Ду=200мм L=344 м, Ду=315мм L=18 м для подключения Перинатального центра на 130 коек в г. Челябинске по адресу: ул. Воровского, ул. Блюхера (ООО «АльфаСтрой»)	1	2016	100,00	Всего	5 462	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629,30	
					Плата за подключение	4 629	0	0	0,00		0,00		4 629,30	
					Возврат НДС	833	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.19.	Реконструкция (вынос из-под проектируемого издания) коллектора водоотведения диаметром 500мм L=55,82м для подключения комбината бытового обслуживания по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных – ул. Чичерина (Чебураев Д.В.)	1	2016	100,00	Всего	595	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02	
					Плата за подключение	504	0	0	0,00		0,00		504,02	
					Возврат НДС	91	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.20.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=250м, для подключения жилых домов №№23, 24, 25 со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже, трансформаторной подстанцией (стр. № 36) и подземной автостоянкой (стр. № 40) по адресу: мкр. «Яблочный», ул. Самохина 1-я (стр.), Тракторозаводской район города Челябинска (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	100,00	Всего	1 825	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,30	
					Плата за подключение	1 547	0	0	0,00		0,00		1 547,30	
					Возврат НДС	278	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.21.	Строительство сетей водоотведения диаметром 400мм L=754,93м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ТРК, детский сад; по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	100,00	Всего	6 072	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17 494,72	
					Плата за подключение	5 146	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	926	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.22.	Строительство сетей водоотведения диаметром 300мм L=288,25м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ТРК, детский сад; по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	1 816	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	1 539	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	277	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.23.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=1146,48 м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ТРК, детский сад; по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	7 271	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	6 860	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	411	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.24.	Строительство сетей водоотведения диаметром 150мм L=318,76 м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ТРК, детский сад; по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	4 944	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	4 664	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	280	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.25.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=214,8 м для подключения жилых домов: жилой дом стр. № № 41-а со встроено-пристроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр.№ 41-б со встроено-пристроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой	1	2016	9,94	Всего	7666	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	761,75	
					Плата за подключение	7232	0	0	0,00		0,00		761,75	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2кв. 2021г.	% исполнения ИП за 2 кв. 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021г.	% исполнения ИП за 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016-1 полугодие 2021 гг.	Примечание
									без НДС		без НДС		без НДС	
	дом стр. № 41-в со встроено-пристроенной аптекой г. Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул. Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)				Возврат НДС	434	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.26.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 160мм L=21,2м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016	79,76	Всего	415	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463,41	
					Плата за подключение	392	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	23	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.27.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 200мм L=99,0м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	629	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	533	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	96	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.28.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 250мм L=28 м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	178	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	151	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	27	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.29.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 300мм L=10,0 м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	72	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	61	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	11	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.30.	Реконструкция коллектора водоотведения D=1200мм с переносом трассы трубопровода (инв. № 420040) на нормативное расстояние от объекта «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	6 810	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	5 771	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	1 039	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.31.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 160мм L=6,0 м, для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами рассчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова, 2, Советский район г. Челябинска (ООО «ИКАР»)	1	2016	100,00	Всего	38	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	786,99	
					Плата за подключение	32	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	6	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.32.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 200мм L=90,0 м, для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами рассчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова, 2, Советский район г. Челябинска (ООО «ИКАР»)	1	2016		Всего	572	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	485	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	87	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.33.	Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром d 250мм L=60,0 м, для подключения объекта: «Кафе с подземной парковкой, 2-этажа» по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Каслинская (между д.36 и 38) ИП Григорян К.Х.	3	2018	100,00	Всего	455	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	406,84	
					Плата за подключение	407	0	0	0,00		0,00		406,84	
					Возврат НДС	48	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.34.	Реконструкция коллектора водоотведения D=500мм с переносом трассы трубопровода на нормативное расстояние от объекта «Магазин» расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Доватора – Цеховая (ООО «СтройИнвест»)	2	2017	82,62	Всего	603	0	0	498,21	0,00	498,21	0,00	498,21	
					Плата за подключение	511	0	0	498,21		498,21		498,21	
					Возврат НДС	92	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.35.	Строительство коллектора водоотведения D=200мм, L=8,75м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Черничная – Трашутина – озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016	9,93	Всего	54	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	641,81	
					Плата за подключение	46	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	8	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.36.	Строительство коллектора водоотведения D=500мм, L=66,25м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Черничная – Трашутина – озеро Первое (ООО «РечелСтрой»)	1	2016		Всего	683	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	579	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	104	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.37.	Строительство коллектора водоотведения D=1000мм, L=66,25м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Черничная – Трашутина – озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Всего	5 729	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	4 855	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	874	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.38.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 160мм L=41,48м, для подключения объекта: «Автокомплекс», расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, пр. Новоградский – ул. Городская (ООО «Компания ПромКапиталь»)	1	2016	100,00	Всего	256	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,22	
					Плата за подключение	217	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	39	0	0	0,00		0,00		0,00	
	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой				Всего	1 245	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2кв. 2021г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016-1 полугодие 2021 гг. без НДС	Примечание
4.39.	трубы диаметром 300мм L=177,47м, для подключения объекта: «Автокомплекс», расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, пр. Новоградский – ул. Городская (ООО «Компания ПромКапиталь»)	1	2016		Плата за подключение	1 055	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	190	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.40.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200мм L=131,75м, для подключения объекта: «Жилой дом № 5», расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, пос. Новосинеглазово, ул. Плановая (ООО «ФениксГран»)	1	2016	0,00	Всего	524	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	444	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	80	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.41.	Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 160мм L=81,6м, для подключения объекта: «Жилые дома (стр. 7, 9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул. Бобруйской (пропорционально нагрузке) (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016	100,00	Всего	504	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,34	
					Плата за подключение	427	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	77	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.42.	Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 200мм L=118,2м, для подключения объекта: «Жилые дома (стр. 7, 9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул. Бобруйской (пропорционально нагрузке) (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	734	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	622	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	112	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.43.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=36,24 м, для подключения объекта: "Комплекс жилых домов со встроенным магазином и подземной автостоянкой", расположенного по адресу: г.Челябинск, Калининский район, ул. Ворошилова (ООО "ЧелСтройИнКом")	1	2017	100,00	Всего	229	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	220,92	
					Плата за подключение	194	0	0	0,00		0,00		220,92	
					Возврат НДС	35	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.44.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 500 мм L=400,0 м, для подключения объекта: "Микрорайон жилой №49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, жилой район №11, ул. Бейвеля (пр.), ул. Маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016	82,66	Всего	4234	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16 827,94	
					Плата за подключение	3588	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	646	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.45.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 300 мм L=875,0 м, для подключения объекта: "Микрорайон жилой №49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, жилой район №11, ул. Бейвеля (пр.), ул. Маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016		Всего	6294	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	5334	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	960	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.46.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=1 544,0 м, для подключения объекта: "Микрорайон жилой №49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, жилой район №11, ул. Бейвеля (пр.), ул. Маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016		Всего	9831	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	8331	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	1500	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.47.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=11,0 м, для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016	0,00	Всего	70	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	59	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	11	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.48.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=104,98 м, для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016	0,00	Всего	668	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	566	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	102	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.49.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 300 мм L=96,5 м, для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016	0,00	Всего	2172	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	1841	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	331	0	0	0,00		0,00		0,00	
	Реконструкция коллектора водоотведения инв. № 3000007 из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=23,50 м, для				Всего	279	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2кв. 2021г.	% исполнения ИП за 2 кв. 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021г.	% исполнения ИП за 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016-1 полугодие 2021 гг.	Примечание
									без НДС		без НДС		без НДС	
4.50.	подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016	0,00	Плата за подключение	236	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Возврат НДС	43	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.51.	Реконструкция коллектора водоотведения инв. № 9102191 из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=15,0 м, для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016	0,00	Всего	189	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	160	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	29	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.52.	Строительство коллектора водоотведения диаметром 300 мм L=300,0 м, от точки подключения к коллектору диаметром 600мм по пр. Новоградскому до западной границы г. Челябинска (ООО "ИКЕА Сентерс Рус Проперти Д")	3	2019	0,00	Всего	2226	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	2100	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	126	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.53.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 300 мм L=1500,0 м, для подключения объекта "Торгово-развлекательный центр, 2 эт., по адресу: Сосновский район Челябинской области, в 9400 м в северо-западном направлении от ориентира пос. Западный, Сосновский район (ООО "ИКЕА Сентерс Рус Проперти Д")	3	2019	0,00	Всего	11124	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	10494	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	630	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.54.	Строительство сети водоотведения диаметром 200 мм L=179 м для подключения объекта: "Комплекс жилых домов №44, 45 (стр)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Металлургический район, пересечение ул.Румянцева-ул.Мира (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ")	1	2018	100,00	Всего	1058	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,45	см. совместно с п. 4.69, 2.93, 2.94
					Плата за подключение	1058	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.55.	Строительство сети водоотведения диаметром 200 мм L=93,0 м для подключения объекта: "Комплекс жилых домов №44, 45 (стр)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Металлургический район, пересечение ул.Румянцева-ул.Мира (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ")	1	2018		Всего	550	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	550	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.56.	Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=35,57 м, для подключения объекта "Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, 16 эт.", расположенного по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Воровского (ООО "Дигтер")	3	2019	0,00	Всего	233	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	220	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	13	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.57.	Реконструкция сетей водоотведения инв.№ 7100155 диаметром 300 мм L=197,74 м, для подключения объекта "Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, 16 эт.", расположенного по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Воровского (ООО "Дигтер")	3	2019	0,00	Всего	5890	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	5557	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	333	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.58.	Строительство канализационных выпусков диаметром 200 мм L=102,85 м, для подключения объекта "Жилой дом №17 (стр.)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Ленинский район, квартал ул.Дзержинског-ул.Гранитная_ул.Якутская-ул.Нахимова (ООО "Уралметаллургремонт-4")	1	2017	43,32	Всего	684	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,42	
					Плата за подключение	580	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	104	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.59.	Строительство канализационных выпусков диаметром 200 мм L=170,15 м, для подключения объекта "Жилой дом №17 (стр.)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Ленинский район, квартал ул.Дзержинског-ул.Гранитная_ул.Якутская-ул.Нахимова (ООО "Уралметаллургремонт-4")	1	2017		Всего	1132	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	959	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	173	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.60.	Строительство канализационных выпусков диаметром 300 мм L=407,2 для подключения объекта: "Жилые дома №17 (стр.), №18 10 эт, №19 10 эт", расположенного по адресу: г.Челябинск, Ленинский район квартал ул.Дзержинског-ул.Гранитная_ул.Якутская-ул.Нахимова (ООО "Уралметаллургремонт-4", ООО "СК Каскад" жилой дом №18, ООО "СК Каскад" жилой дом №19)	1	2017		Всего	4141	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	3509	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	632	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.61.	Строительство канализационного выпуска диаметром 200 мм L=151,2 для подключения объекта: "Жилой дом №19 10 эт", расположенного по адресу: г.Челябинск, Ленинский район квартал ул.Дзержинског-ул.Гранитная_ул.Якутская-ул.Нахимова ("СК Каскад")	3	2019		Всего	842	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	794	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	48	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.62.	Строительство сетей водоотведения диаметром 300 мм L=205,3 м для подключения объекта: "Жилой дом со встроенным соцкультбытом №7 (стр.); Жилой дом со встроенным соцкультбытом №8 (стр.)", расположенного по адресу:	1	2017		Всего	1543	0	0	0,00		0,00		4 368,12	
					Плата за подключение	1308	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2кв. 2021г.	% исполнения ИП за 2 кв. 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021г.	% исполнения ИП за 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016-1 полугодие 2021 гг.	Примечание
									без НДС		без НДС		без НДС	
	г.Челябинск, Ленинский район, квартал на оз.Смолино (ООО "НИКС")				Возврат НДС	235	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.63.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200 мм L=112,65 м для подключения объекта: "Жилой дом со встроенным соцкультбытом №7 (стр.); Жилой дом со встроенным соцкультбытом №8 (стр.)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Ленинский район, квартал на оз.Смолино (ООО "НИКС")	1	2017	100,00	Всего	749	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	635	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Возврат НДС	114	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.64.	Реконструкция напорного коллектора водоотведенияинв.№9104970 диаметром 2d160 мм L=187,5 м для подключения объекта: "Жилой дом со встроенным соцкультбытом №7 (стр.); Жилой дом со встроенным соцкультбытом №8 (стр.)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Ленинский район, квартал на оз.Смолино (ООО "НИКС")	1	2017		Всего	2994	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	2537	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	457	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.65.	Строительство сетей водоотведения диаметром 500 мм протяженностью 710 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-	100,00	Всего	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	совместно с пунктом 4.70
					Плата за подключение	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.66.	Строительство сетей водоотведения диаметром 300 мм протяженностью 455 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.67.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200 мм протяженностью 2,141 км, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.68.	Строительство сетей водоотведения диаметром 160 мм протяженностью 40 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.69.	Реконструкциясети водоотведения инв.№ 3004439 диаметром 200 мм L=289 м для подключения объекта: "Комплекс жилых домов №44, 45 (стр)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Металлургический район, пересечение ул.Румянцева-ул.Мира (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ")	1	2018	100,00	Всего	1709	0	0	0,00		0,00		0,00	см. пункты 4.54-4.55
					Плата за подключение	1709	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.70.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200 мм протяженностью 286,6 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	2	2018	0,00	Всего	1848	0	0	0,00		0,00		0,00	см. пункт 4.65-4.68
					Плата за подключение	1695	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Возврат НДС	153	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.71.	Строительство водопроводных вводов d110 мм протяженностью 42м, для подключения комплекса жилых домов №44, №45 (стр.) по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, пересечение ул. Румянцева - ул. Мира. (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ")	2	2018	0,00	Всего	3 617	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	3 318	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Возврат НДС	299	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.72.	Строительство сети водоотведения d200 мм, протяженностью 200 для подключения жилого дома по адресу: ул.Дзержинского, 16 Ленинский район (ООО "Капитал")	1	2017	0,00	Всего	125	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	106	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Возврат НДС	19	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.73.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200 мм, 250 мм, L=418,3 м для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3, 4, 5, 6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу микрорайон "Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район, г.Челябинск (ООО ПКО "Челябинск-стройиндустрия")	3	2019	0,00	Всего	2747	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	2591	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Возврат НДС	156	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.74.	Строительство сетей водоотведения диаметром 2d225мм, L=7 м для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3, 4, 5, 6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу микрорайон "Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район, г.Челябинск (ООО ПКО "Челябинск-стройиндустрия")	3	2019	0,00	Всего	53	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	50	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Возврат НДС	3	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.75.	Строительство сетей водоотведения диаметром 315мм, L=424,3 м для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3, 4, 5, 6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу микрорайон "Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район, г.Челябинск	3	2019	0,00	Всего	3372	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Плата за подключение	3180	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2кв. 2021г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016-1 полугодие 2021 гг. без НДС	Примечание
	(ООО ПКО "Челябинск-стройиндустрия")				Возврат НДС	192	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.76.	Строительство сети водоотведения d200 мм L=123,53 м для подключения жилого дома №9 (стр) с помещениями общего назначения, расположенного по адресу: ул.Шенкурская, ул.Болейко, набережная р.Миасс, Калининский район г.Челябинск (ООО "СтройДом")	2	2018	100,00	Всего	682	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	802,10	
					Плата за подключение	626	0	0	0,00		0,00		802,10	
					Возврат НДС	56	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.77.	Реконструкция для подключения жилого дома со встроенными объектами СКБО и помещениями временного пребывания детей, расположенного по адресу: ул.Витебская, Центральный район г.Челябинск: - вынос сети водоотведения d160 мм, d225 мм L=65,3 м; изменение маршрута сети водоотведения d200 мм L=43,8 м, d160 мм L=37,65 м(ОАО Строительная компания "Челябинскгражданстрой")	3	2019	100,00	Всего	3301	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113,87	
					Плата за подключение	3114	0	0	0,00		0,00		3 113,87	
					Возврат НДС	187	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.78.	Строительство сети водоотведения d160 мм L=22 м для подключения объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс" по адресу: пр.Комсомольский - ул. Чичерина, курчатовский район (ООО "Авангард")	1	2017	0,00	Всего	141	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	119	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	22	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.79.	Строительство сети водоотведения d 160 мм L=215м для подключения объекта: "Двухэтажный досуговый центр" по адресу: Копейское шоссе в Ленинском районе (ООО "ГрандСтрой")	1	2018	100,00	Всего	1325	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,91	
					Плата за подключение	1325	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.80.	Строительство сети водоотведения d 160 мм L=25м объекта: "Многоуровневая автостоянка с магазином и кафе" по адресу: ул. Красноармейская, Центральный район (Издательство ООО "Урал-ЛТД")	1	2017	99,00	Всего	159	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	323,64	
					Плата за подключение	135	0	0	0,00		0,00		323,64	
					Возврат НДС	24	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.81.	Строительство сети водоотведения d 160 мм L=45м объекта: "Кафетерий" по адресу: ул. Бр. Кашириных, ул. 40-летия Победы, Калининский район (ИП Дмитрук С.П.)	1	2017	71,49	Всего	325	0	0	0,00	0,00	232,33	0,00	232,33	
					Плата за подключение	275	0	0	0,00		232,33		232,33	
					Возврат НДС	50	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.82.	Строительство сети водоотведения d 200 мм L=85,05м объекта: "5-ти этажный жилой дом по ул. Дегтярева, 56а в Металлургическом районе" (ИП Мазур Анатолий Михайлович)	1	2018	100,00	Всего	512	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	510,81	
					Плата за подключение	512	0	0	0,00		0,00		510,81	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.83.	Строительство сети водоотведения d 200 мм L=220м объекта: "Жилые дома № 5,6,7 (стр.) микрорайон № 51, Курчатовский район" (ООО "КапиталДом")	1	2018	87,24	Всего	1195	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,57	
					Плата за подключение	1195	0	0	0,00		0,00		1 042,57	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.84.	Строительство сетей водоотведения d 150 мм L=68м; d 160 мм L=5м объекта: "Объект социально-бытового обслуживания" по адресу: ул. Громова, Советский район" (ИП Попов А.Г.)	1	2018	100,00	Всего	400	0	0	250,77	0,00	482,82	0,00	482,82	
					Плата за подключение	400	0	0	250,77		482,82		482,82	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.85.	Строительство сети водоотведения d 225 мм L=65м объекта: "Жилой дом № 9.4 (стр.), микрорайон № 51 Краснопольской площадки (ООО СК "Радуга")	1	2019	0,00	Всего	426	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	426	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.86.	Строительство сети водоотведения d 225 мм L=180м объекта: "Жилой дом многоквартирный 10-этажный по ул. Речная, Калининский район" (ООО СК "Уралжилстрой")	1	2018	0,00	Всего	1181	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	1181	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
	Строительство сети водоотведения d 200 мм L=120м объекта:				Всего	872	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2кв. 2021г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугдие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016-1 полугодие 2021 гг. без НДС	Примечание
4.87.	"Административное здание общественного назначения"по адресу: ул. Бр. Кашириных, 546, Калининский район (Чевеленков Владислав Борисович)	1	2017	0,00	Плата за подключение	739	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Возврат НДС	133	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.88.	Строительство сети водоотведения d 250 мм L=155,0м объекта: "Жилой дом № 4 (стр.)" по адресу: пр. Краснопольский, мкр. № 57, Курчатовский район (ООО "ЭкспертПромСтрой")	1	2018	0,00	Всего	1017	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	1017	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.89.	Строительство сети водоотведения d 250 мм L=120,0м объекта: "Жилой дом № 8 (стр.)" по адресу: пр. Краснопольский, ул. Маршала Чуйкова, Курчатовский район (ООО "ЭкспертПромСтрой")	1	2018	0,00	Всего	787	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	787	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.90.	Реконструкция сети водоотведения d=300 мм L=191,5 м, реконструкция сети водоотведения d=150 мм, L=58,5 м для подключения объекта: "Спортивный комплекс с объектами торговли по адресу: г. Челябинск, ул. Труда северное стадиона "Центральный (ООО "ТРИУМФ")	2	2019	0,00	Всего	538	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	538	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.91.	Строительство коллектора водоотведения d=1000 мм, L=178,2 м, строительство коллектора водоотведения d=200 мм, L=5,2 м, строительство коллектора водоотведения d=500 мм, L=39,6 м для подключения застройки земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения по адресу: ул. Черничная-ул.Трашутина-оз.Первое (ООО "Речелстрой")	1	2018	15,07	Всего	3 845	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	579,38	
					Плата за подключение	3 845	0	0	0,00		0,00		579,38	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.92.	Строительство коллектора водоотведения d=1000 мм, L=10,8 м, строительство коллектора водоотведения d=200 мм, L=0,3 м, строительство коллектора водоотведения d=500 мм, L=2,4 м для подключения объекта: "Жилой дом №5.12 (стр.)" по адресу: у оз.Первое (ООО "ИКАР")	1	2018	0,00	Всего	277	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	277	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.93.	Строительство коллектора водоотведения d=500 мм, L=8,5 м, строительство коллектора водоотведения d=200 мм, L=0,2 м, строительство коллектора водоотведения d=500 мм, L=1,9 м для подключения объекта: "Жилой дом №5.13 (стр.)" по адресу: у оз.Первое (ООО "ИКАР")	1	2018	0,00	Всего	217	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	217	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.94.	Строительство коллектора водоотведения d=1000 мм, L=101 м, строительство коллектора водоотведения d=200 мм, L=3 м, строительство коллектора водоотведения d=500 мм, L=22,4 м для подключения объекта: "Жилые дома №№3.5, 5.5, 3.3, 5.3, 3.36, 5.15, 3.35, 5.14, 3.7, 3.8, 3.9 (стр.)" по адресу: у оз.Первое (ООО АПРИ "Флай Плэнинг)	1	2018	0,00	Всего	2590	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	2590	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.95.	Строительство сетей водоотведения d=200 мм, L=327,75 м для подключения объекта: "Жилые дома №18,19" по адресу: ул. Бейвеля жилого района №11 Краснопольской площадки №1 (ОАО СК "Челябинскгражданстрой)	1	2018	77,06	Всего	3422	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636,90	
					Плата за подключение	3422	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.96.	Реконструкция сети водоотведения d=315 мм инв.№3003698 L=59,2 м, строительство сети водоотведения d=160 мм, L=9,4 м для подключения объекта: "Жилой дом, 10 эт." по адресу: ул. Могильникова (ГУ МВД России по Челябинской области)	2	2019	77,96	Всего	342	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	266,62	
					Плата за подключение	342	0	0	0,00		0,00		266,62	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.97.	Строительство сети водоотведения d=300 мм L=774 м, строительство сети водоотведения d=200 мм, L=472,6 м для подключения объекта: "Жилые дома, №№1-4 (стр.)" по адресу: Военный городок№18 (ООО ПСК "Строй-Т")	1	2018	99,00	Всего	13 471	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507,23	
					Плата за подключение	13 471	0	0	0,00		0,00		10 507,23	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.98.	Реконструкция сети водоотведения d=300 мм, L=37 п.м. для подключения спортивного комплекса с объектами торговли по адресу: ул. Труда севернее стадиона "Центральный" (ООО «Триумф»)	1	2019	0,00	Всего	430	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	430	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2кв. 2021г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016-1 полугодие 2021 гг. без НДС	Примечание
4.99.	Строительство самотечных внутриквартальных сетей водоотведения d=160 мм, L=7,3 п.м., d=200 мм, L=153 п.м.,d=300 мм, L=103,7 п.м., d=200 мм, L=302 п.м., d=300 мм, L=294,8 п.м., d=160 мм, L=13,6 п.м., строительство внеплощадочной напорной сети водоотведения d=2d160 мм, L=161 п.м., строительство внеплощадочной самотечной сети водоотведения d=300 мм, L=306 п.м., строительство канализационной насосной станции с насосами с Q=140м3/час, H=15м (долевое участие пропорционально нагрузке заявителя), строительство сетей водоотведения d=200 мм, L=171 п.м., d=300 мм, L=259,2 п.м. для подключения мкр-на №50 по адресу: жилой район №12 Краснопольской площадки 1 (АО "ЮУ КЖСИ")	2	2020	88,47	Всего	26 294	0	0	0,00	0,00	362,39	0,00	23 261,11	
					Плата за подключение	26 294	0	0	0,00		362,39		23 261,11	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.100.	Строительство сетей водоотведения d=200 мм, L=385,4 п.м., d=300 мм, L=176,9 п.м., d=150 мм, L=8,1 п.м., d=200 мм, L=810 п.м.,d=300 мм, L=150 п.м. для подключения комплекса жилых домов (1 и 2 этапы) по адресу: военный городок №18 (ООО "ИКАР")	1	2020	65,72	Всего	9 959	0	0	802,63	0,00	802,63	0,00	6 545,54	
					Плата за подключение	9 959	0	0	802,63		802,63		6 545,54	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.101.	Строительство сетей водоотведения d=200 мм, L=104,8 п.м., d=500 мм, L=99,6 п.м. (от кол.11 до кол.9) для подключения жилого дома по адресу: ул.Новороссийская, 176 (АО ЭСК «Южуралстройсервис»)	1	2020	100,00	Всего	2 337	0	0	0,00	0,00	21,64	0,00	2 358,67	
					Плата за подключение	2 337	0	0	0,00		21,64		2 358,67	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.102.	Строительство сетей водоотведения d=315 мм, L=410,5 п.м., d=200 мм, L=352 п.м., d=300 мм, L=112 п.м. для подключения жилых домов №7.1.1, 8.1, 9.1 по адресу: жилой район -1 (ул. Героев Танкограда - Ловина - Марченко) (ООО "КПД Заказчик")	1	2020	64,76	Всего	11 990	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765,11	
					Плата за подключение	11 990	0	0	0,00		0,00		7 765,11	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.103.	Строительство сетей водоотведения d=200 мм, L=990 п.м., d=250 мм, L=26 п.м., d=250 мм, L=66 п.м., d=300 мм, L=428 п.м. для подключения комплекса жилых домов по адресу: ул.Монакова, 1 (ООО СЗ "Первый квартал")	1	2022	0,00	Всего	13 325	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	13 325	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.104.	Строительство коллектора водоотведения d=160 мм L=75,47 п.м. для подключения объекта Развлекательный центр: Торгово-досуговый комплекс и спортивно-оздоровительный центр по адресу: ул. Мамина, (ИП Гаврилов М.В)	1	2020	77,83	Всего	739	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	575,13	
					Плата за подключение	739	0	0	0,00		0,00		575,13	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.105.	Строительство сетей водоотведения d=200 мм L=235,5 п.м., d=200 мм L=36,3 п.м. для подключения объекта: Жилой дом , встроенный полуподземный гараж-стоянка, полуподземный гараж-стоянка с эксплуатируемой кровлей по адресу: ул.Дегтярева, дом № 33 А, (ООО СК "Каскад")	1	2020	97,58	Всего	2 468	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,31	
					Плата за подключение	2 468	0	0	0,00		0,00		2 408,31	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.106.	Строительство коллектора водоотведения d=200 мм L=148,17 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №1.40(стр.) по адресу: Новоградский проспект-ул.Технологическая, (ООО СК "Каскад")	1	2020	97,63	Всего	1 112	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,64	
					Плата за подключение	1 112	0	0	0,00		0,00		1 085,64	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.107.	Строительство коллекторов водоотведения d=200 мм L=37,5 п.м., d=200 мм L=143,9 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №11(стр.) по адресу: ул.Омская, дом № 63, (ООО ПКФ "Символ")	1	2020	73,18	Всего	1 803	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319,38	
					Плата за подключение	1 803	0	0	0,00		0,00		1 319,38	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.108.	Строительство сети водоотведения d=200-250 мм L=426,0 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №14(стр.) с индивидуальной вставкой со встроенно-пристроенными помещениями СКБО в 1-м этаже (помещения для досуга, кафе, аптека, магазин, офисы) по адресу: ул. М.Джалиля, ул. Х.Юсупова, микрорайон №48, (ООО "КПД ЗАКАЗЧИК")	1	2020	96,34	Всего	3 226	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,77	
					Плата за подключение	3 226	0	0	0,00		0,00		3 107,77	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.109.	Строительство коллектора водоотведения d=200 мм L=98,14 п.м. для подключения объекта: Жилой дом №4 (стр.) по адресу: ул. Завалишина в микрорайоне №48, (ООО Промкомплект-М)	1	2020	97,43	Всего	737	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	718,03	
					Плата за подключение	737	0	0	0,00		0,00		718,03	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.110.	Строительство сетей водоотведения d=200 мм L=9,0 п.м., d=200 мм L=55,2 п.м. для подключения объекта: Жилой дом с индивидуальной вставкой №14(стр.) со встроенно-пристроенными объектами СКБО. 4-й этап. по адресу: ул. Хариса Юсупова, микрорайон №48, (ООО СК "Каскад")	1	2020	66,85	Всего	588	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	393,07	
					Плата за подключение	588	0	0	0,00		0,00		393,07	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, в тыс. руб.								
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2021 г.	Утверждено на 2 квартал 2021 г.	Фактически выполнено за 2кв. 2021г. без НДС	% исполнения ИП за 2 кв. 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021г. без НДС	% исполнения ИП за 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 2016-1 полугодие 2021 гг. без НДС	Примечание
4.111.	Строительство сети водоотведения d=200 мм L=75,0 п.м. для подключения объекта: Здание КБО для обслуживания пациентов и персонала МЦ "Сакура" по адресу: ул. Захаренко, 18, (ООО "Медицинский центр "САКУРА")	1	2020	0,00	Всего	563	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	563	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.112	Строительство коллекторов водоотведения d=250 мм L=9,91 п.м., d=250 мм L=35 п.м. для подключения объекта: Общественно-деловой центр (с комплексом апартаментов, встроенно-пристроенными помещениями общественно-делового назначения и автостоянкой) по адресу: ул.Труда, 157-А, (ООО Специализированный застройщик "СК Легион")	1	2020	100,00	Всего	900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,81	
					Плата за подключение	900	0	0	0,00		0,00		1 463,81	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.113.	Строительство сети водоотведения d=200 мм L=30,5 п.м. для подключения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Братьев кашириных 129, (ФГБОУ ВО "ЧелГУ")	1	2020	0,00	Всего	166	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	166	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.114.	Строительство коллектора водоотведения d=160 мм L=47,8 п.м. для подключения объекта: Центр делового сотрудничества, 1 этап по адресу: Комсомольский пр., ул. Чичерина, (ООО "Современная недвижимость")	1	2020	97,40	Всего	374	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	364,26	
					Плата за подключение	374	0	0	0,00		0,00		364,26	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.115.	Строительство сетей водоотведения d=200 мм, L~1015 п.м., d=300 мм, L~432,2 п.м. для подключения жилых домов №1-12, 19.2, 20, 21 (стр.) по адресу: ул. М. Чуйкова, ул. Х. Юсупова, мкр-н №57 (ООО СК "Каскад")	1	2022	0,00	Всего	21 901	9 732	2 433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	21 901	9 732	2 433	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.116.	Строительство сетей водоотведения d=250 мм, L=253,65 п.м., d=200 мм, L=122,95 п.м., d=150 мм, L=15,2 п.м., d=355 мм, L=4,4 п.м., d=300 мм, L=83,35 п.м., d=200 мм, L=5,6 п.м. , d=2d160 мм, L=223,05 п.м. для подключения жилых домов №6,7,8,9 по адресу: ул. А. Шмакова, мкр-н №49Б (ОАО СК "Челябинскгражданстрой")	1	2021	100,00	Всего	13 366	9 276	2 319	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418,30	
					Плата за подключение	13 366	9 276	2 319	0,00		0,00		7 418,30	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
4.117.	Строительство сетей водоотведения d=150 мм, L~100 п.м., d=200 мм, L~300 п.м., d=300 мм, L~300 п.м. для подключения жилых домов №2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 6.1; 6.2; 3.1 (стр.), здание детского сада по адресу: ул. А. Шмакова, ж.р. №11 (Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Яцун Андрей Николаевич)	1	2023	0,00	Всего	19 147	6 384	1 596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	19 147	6 384	1 596	0,00		0,00		0,00	
					Возврат НДС	0	0	0	0,00		0,00		0,00	
	ИТОГО по разделу «Водоотведение»:			8,05	Всего	3 310 487	260 367	29 845	3 157,19	10,58	7 846,36	13,15	266 526,62	
					Амортизационные отчисления	753 487	75 256	7 526	0,00		0,00		20 878,63	
					Прибыль, направленная на инвестиции	854 620	80 246	8 024	0,00		638,75		66 515,46	
					Плата за подключение	1 215 930	104 866	14 295	3 157,19		7 207,61		179 132,54	
					Возврат НДС	165 098	0	0	0,00		0,00		0,00	
					Банковские кредиты	321 352	0	0	0,00		0,00		0,00	

Генеральный директор Д.Л.Поташев

Главный бухгалтер О.Г.Пережогина