Отчет о выполнении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г.Челябинска» на 2016-2025 годы

за 1 квартал

2017 года

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017 г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
Раздел 1											
1.1	Строительство объекта "Насосная станция второго подъема № 21 и резервуаров чистой воды на очистных сооружениях водопровода г.Челябинска»	4	2019	0,005	1.Амортизационные отчисления. 2. Прибыль, направленная на инвестиции. 3.Банковские кредиты.	478 744	155 618	38 904,5	0,00	26,06	
1.2	Строительство объекта "Система защиты и повышения барьерных функций "ОСВ" с использованием порошкообразного активированного угля	3	2020	0,00	1.Амортизационные отчисления. 2. Прибыль, направленная на инвестиции. 3.Банковские кредиты.	291 268	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Техническое перевооружение склада жидкого хлора "ОСВ"	3	2018	2,08	Амортизационные отчисления	116 975	48 647	12161,75	54,00	2 432,12	Заключены договоры на корректировку проекта «Техническое перевооруже

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансировани я	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утвержд ено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017 г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
											ние склада жидкого хлора СП «ОСВ» МУП «ПОВВ» (приведение к правилам ПБ 09-594-03)» на сумму 7 690,03. Ведется проектирован ие.
1.4	Модернизация насосных станций № 12, 22 "ОСВ", III подъема очистных сооружений водопровода с установкой частотных преобразователей	3	2022	0,00	1.Амортизаци онные отчисления. 2. Прибыль, направленная на инвестиции.	163 752	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Реконструкция водопроводной насосной станции "Западная", производительность 250 тыс. куб.м/сут.	2	2018	32,79	1. Плата за подключение. 2. Банковские кредиты.	57 336	18 658	4 664,50	2 452,01	18 802,86	Ведутся строительно-монтажные работы (установка высоковольтн ого преобразоват еля частоты серии ПЧВМ-ТТПТ-120-6000-УХЛ4).
1.6	Водоснабжение п. Аэропорт. Строительство объекта "Сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт Металлургического района	2	2018	0,12	Амортизацио нные отчисления	19 648	9 824	2 456	3,38	22,77	Выполнена корректировк а сметной документаци

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017 г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
	города Челябинска"										и. Ведется оформление разрешительной документации
1.7	Водоснабжение пос.Смолино. Подключение к системе водоснабжения г.Челябинска. Строительство водовода 2d=150 мм	2	2018	2,53	Амортизационные отчисления	16 165	6 000	1 500	28,14	409,58	Заключен договор на выполнение-проектно-изыскательских работ на сумму 1 102,00. Ведется проектирование
1.8	Строительство водовода №8 Д=1600мм от очистных сооружений водопровода до насосной станции «Западная» (I этап - от очистных сооружений до пикета - 64)	10	2025	0,00	1. Амортизацион-ные отчисления 2. Прибыль, направленная на инвестиции 3. Плата за подключение 4. Банковские кредиты	1 533 424	80 571	20142,75	0,00	0,00	
1.9	Модернизация водоводов										
1.9.1	Ленинский район. Водовод от ул.Грозненская, 36 до ул.Дзержинского, 20 ВК 858.80 -ВК 858.172, Dy=720 мм	1	2019	79,10	Амортизационные отчисления	14 274	0,00	0,00	11291,03	11291,03	Ведутся строительно-монтажные работы.
1.9.2	Ленинский район. Водовод по ул. Дзержинского, ул. Коммунаров на участке от ул.Гражданская, 16 до ул. Агалакова, 24	1	2019	0,00	Амортизационные отчисления	8 546	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансировани я	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017 г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
	ВК 796.209 - ВК 797.252, Dy=400 мм										
1.9.3	Тракторозаводский район. Водовод по ул. 1 Пятилетки от ВК 708.248 до ВК 707.116 на участке от ВК 708.248 до ВК 707.116 по ул. I Пятилетки, 10, Dy=600 мм	1	2021	0,00	Прибыль, направленная на инвестиции	14 182	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.4	Тракторозаводский район. Водовод от ул. I Пятилетки,5 до пер. Передовой,7 ВК 677.201 до ВК678.24, Dy=500 мм	1	2021	0,00	Прибыль, направленная на инвестиции	2 243	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.5	Курчатовский район. Водовод по ул. Автодорожной от водовода № 6 по ул. Ворошилова до водовода №1 ЧМЗ по пр-т 2 Западный на пересечении ул. Производственная и ул. Автодорожная от ВК-550.23 до ВК-553.24, Dy=500 мм	1	2023	0,00	Амортизацио нные отчисления	24 357	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.6	Курчатовский район. Водовод № 6 от ВНС "Западная" до ул. Молодогвардейцев в районе ул. Молодогвардейцев, 7, ВК 580.24-ВК 580.23, Dy=700 мм	1	2017	0,00	Амортизацио нные отчисления	218	218	54,5	0,00	0,00	
1.9.7	Курчатовский район. Водовод по ул. Захаренко от водовода №6 до ВНС №63 (8 микрорайон) на участке от ул.Захаренко, 5 до ул. Захаренко, 9, ВК 488.02 -ВК 491.43, Dy=500 мм	1	2021	0,00	Амортизацио нные отчисления	2 697	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.8	Тракторозаводский район. Водовод от ул. Механическая, 11 до ул.Механическая, 12, ВК 617.10 -ВК 588.52 (левая нитка), Dy=720 мм	1	2021	0,00	1. Амортизацио н-ные отчисления	10 369	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9	Советский район. Водовод от ул.Воровского, 61-б до ул. Воровского, 55 от ВК 763.170 до ВК 763.107, D=500,600 мм	1	2021	0,00	Прибыль, направленная на инвестиции	3 180	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.10	Центральный район. Перемычка от водовода Dy=500 мм по ул. Постышева ВК 706.35 через ул. Пермская, ул.3Интернационала до водовода	1	2021	0,00	Прибыль, направленная на инвестиции	1 777	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансировани я	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утвержд ено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017 г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
	Dy=700мм по ул. Лобкова ВК 676.176 на участке от ул. Пермская, 59 до ул.Пермская, 53 ВК 676.109 -ВК 676.121, Dy=400 мм										
1.9.11	Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод №2 от автодороги «Меридиан» до ТРК «Горки», Dy=1000 мм	1	2019	0,00	Амортизацио нные отчисления	6 833	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.12	Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод №5 от автодороги «Меридиан» до ТРК «Горки», Dy=1200 мм	1	2019	0,00	Амортизацио нные отчисления	6 833	0,00	0,00	0,000	0,00	
1.9.13	Водовод № 1 ЧМЗ от ул. Курчатова до ВНС "Северная", в том числе: Dy=500мм, 600мм	5	2025	0,00	1. Амортизацион-ные отчисления 2. Прибыль, направленная на инвестиции	439 135	0,00	0,00	0,00	0,00	
Раздел 2											
2.1.	Строительство водовода Д1000мм от насосной станции «Западная» до Краснопольской площадки	2	2017	0,10	1. Плата за подключение 2. Банковские кредиты	349 164	163 315	40828,75	0,00	361,00	Заключен договор на разработку проекта планировки территории с проектом межевания территории. Ведется проектирован ие.
2.2	Строительство водовода Dy=500мм по ул. Академика Макеева от водовода Д1000 мм по Братьев Кашириных до ул. Героя России Родионова	1	2016	0,13	Плата за подключение	45 883	0,00	0,00	14,00	59,47	Заключен договор на разработку проекта планировки территории с проектом межевания

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017 г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
											территории (для п.2.2 и 4.4) на сумму 96,00. Ведется проектирование.
2.3	Строительство водовода Dy=500мм по ул.Туруханская	1	2016	0,80	Плата за подключение	28 969	0,00	0,00	0,00	231,54	Заключен договор на разработку проекта планировки территории с проектом межевания территории на сумму 328,00. Ведется проектирование.
2.4	Строительство сетей водоснабжения диаметром 500 мм L=660,31 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	5 731	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Строительство сетей водоснабжения диаметром 315 мм L=1 398,56 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	6 933	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	Строительство сетей водоснабжения диаметром 225 мм L=2 384,05 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	8 294	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Строительство сетей водоснабжения диаметром 2d160 мм L=134,11 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	689	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8	Строительство сетей водоснабжения диаметром 2d110 мм L=80,84 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9	Строительство сетей водоснабжения	1	2016	0,00	Плата за	337	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансировани я	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утвержд ено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017 г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
	диаметром 110 мм L=46,15 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)				подключение						
2.10	Строительство водопроводной сети диаметром 63 мм L=3,7 п.м. для подключения мкр. №51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11	Строительство водопроводного ввода диаметром 100 мм L=393,57 п.м. (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	2 554	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12	Строительство водопроводного ввода диаметром 100 мм L=33,30 п.м. для подключения мкр. №51-А(ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	3 020	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13	Строительство водопроводного ввода диаметром 160 мм L=468,63 п.м. для подключения мкр. №51-А(ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	2 293	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.14	Строительство водопроводной сети диаметром 200 мм L=320,79 п.м. для подключения мкр. №51-А(ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	16 023	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.15	Строительство водопроводной сети диаметром 400 мм L=508,4 п.м. для подключения мкр. №51-А(ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	14 936	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=27 м, 315-325 мм L=4,4 м для подключения Перинатального центра на 130 коек в г.Челябинске по адресу: ул.Воровского, ул.Блюхера (ООО «Альфастрой»)	1	2016	99,50	Плата за подключение	785	0,00	0,00	39,00	781,00	
2.17	Строительство сетей водоснабжения диаметром 63 мм L=16,35 м для подключения Комбината бытового обслуживания по адресу: г.Челябинск, ул. Братьев Кашириных-ул. Чичерина (Чебураев Д.В.)	2	2017	100	Плата за подключение	96	37	9,25	96,00	96,00	
2.18	ООО «Альфастрой» строительство сетей	2	2017	100	Плата за	126	63	15,75	126,00	126,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансировани я	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утвержд ено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017 г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
	водоснабжения диаметром 110 мм L=21,41 п.м. для подключения Комбината бытового обслуживания по адресу: г.Челябинск, ул. Братьев Кашириных-ул. Чичерина (Чебураев Д.В.)				подключение						
2.19	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=150 м для подключения жилых домов №№ 23,24,25 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже, трансформаторной подстанцией (стр.№36) и подземной автостоянкой (стр.№40) по адресу: микрорайон «Яблочный», ул. Самохина 1-я, Тракторозаводский район города Челябинска (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	100	Плата за подключение	1 397	0,00	0,00	0,00	1 397,00	
2.20	Строительство сетей водоснабжения диаметром 315 мм L=335 м для подключения жилых домов №№ 23,24,25 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже, трансформаторной подстанцией (стр.№36) и подземной автостоянкой (стр.№40) по адресу: микрорайон «Яблочный», ул. Самохина 1-я, Тракторозаводский район города Челябинска (ОАО «СК ЧГС»)	2	2017	100	Плата за подключение	3 833	1 916	479	0,00	3 832,00	
2.21	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм L=73 м, 225 мм L=49,5 м, 315 мм L=2 м для подключения Котельной для Перинатального центра на 130 коек в г.Челябинске по адресу: ул.Воровского, ул.Блюхера (ООО «Альфастрой»)	2	2017	100	Плата за подключение	2 495	1 247	311,75	125,00	2 495,00	
2.22	Строительство сетей водоснабжения диаметром 560 мм L=463,42 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, ТРК, детского сада по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский	1	2016	0,00	Плата за подключение	5 082	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017 г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
	район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)										
2.23	Строительство сетей водоснабжения диаметром 315 мм L=210,24 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, ТРК, детского сада по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	100	Плата за подключение	1 966	0,00	0,00	1 966,00	1 966,00	
2.24	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=107,69 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, ТРК, детского сада по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	1 453	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.25	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм L=118,92 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, ТРК, детского сада по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	647	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.26	Строительство сетей водоснабжения диаметром 225 мм L=1 446,78 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, ТРК, детского сада по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	65,06	Плата за подключение	10 253	0,00	0,00	6 671,00	6 671,00	
2.27	Строительство сетей водоснабжения из чугунной трубы диаметром 400 мм L=569,9 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-	1	2016	92,73	Плата за подключение	6 079	0,00	0,00	4 207,00	8 626,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017 г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
	пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)										
2.28	Строительство сетей водоснабжения из чугунной трубы диаметром 200 мм L=4,0 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Плата за подключение	31	0,00	0,00			
2.29	Строительство сетей водоснабжения из чугунной трубы диаметром 100 мм L=22,0 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Плата за подключение	140	0,00	0,00			
2.30	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм L=9,3м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со	1	2016		Плата за подключение	54	0,00	0,00			

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансировани я	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утвержд ено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017 г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
	встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)										
2.31	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=28,3м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Плата за подключение	181	0,00	0,00			
2.32	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=86,5 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Плата за подключение	612	0,00	0,00			
2.33	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=256,3м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой	1	2016		Плата за подключение	2 205	0,00	0,00			

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017 г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
	г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)										
2.34	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=1 232,4 м для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Братьев Кашириных, Калининский район г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016	93,11	Плата за подключение	10 606	0,00	0,00	24,00	10 041,00	
2.35	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110 мм L=9,5 м для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Братьев Кашириных, Калининский район г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Плата за подключение	123	0,00	0,00			
2.36	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L=12,0 м для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Братьев Кашириных, Калининский район г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Плата за подключение	55	0,00	0,00			
2.37	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=161,6 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами расчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова,2, Советский район г. Челябинска (ООО «Икар»)	1	2016	100	Плата за подключение	1 391	0,00	0,00	151,00	3 014,00	
2.38	Реконструкция сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=192,86 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами	1	2016		Плата за подключение	1 659	0,00	0,00			

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансировани я	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утвержд ено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017 г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
	временного пребывания дошкольников и объектами расчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова,2, Советский район г. Челябинска (ООО «Икар»)										
2.39	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L=7,0 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами расчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова,2, Советский район г. Челябинска (ООО «Икар»)	1	2016		Плата за подключение	41	0,00	0,00			
2.40	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110 мм L=33,0 м для подключения объекта: «Кафе с подземной парковкой, 2 этажа» по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, ул. Каслинская (между домом 36 и 38) (ИП Григорян К.Х.)	3	2018	96,44	Плата за подключение	179	59	14,75	2 603,00	2 603,00	
2.41	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110 мм L=113,0 м для подключения объекта: «Кафе с подземной парковкой, 2 этажа» по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, ул. Каслинская (между домом 36 и 38) (ИП Григорян К.Х.)	3	2018		Плата за подключение	2 520	840	210			
2.42	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм L=9,05 м для подключения объекта: «Магазин», расположенного по адресу: г.Челябинск Советский район, ул. Доватора-ул.Цеховая (ООО «СтройИнвест»)	2	2017	0,00	Плата за подключение	53	27	6,75	0,00	0,00	
2.43	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм	1	2016	38,55	Плата за подключение	1 285	0,00	0,00	3,00	7 027,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017 г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
	L=225,0 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)										
2.44	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=74,5 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Плата за подключение	465	0,00	0,00			
2.45	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=44,5 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Плата за подключение	308	0,00	0,00			
2.46	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=193,2 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО	1	2016		Плата за подключение	2 661	0,00	0,00			

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017 г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
	«Речелстрой»)										
2.47	Реконструкция водовода по ул. Линейная с увеличением диаметра до 500 мм L=1 130,5 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Плата за подключение	13 509	0,00	0,00			
2.48	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 90 мм L=29,47 м для подключения объекта: «Автокомплекс», расположенного по адресу г.Челябинск, курчатовский район, пр.Новоградский-ул.Городская (ООО «Компания ПромКапитал»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	295	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.49	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=429,32 м для подключения объекта: «Автокомплекс», расположенного по адресу г.Челябинск, курчатовский район, пр.Новоградский-ул.Городская (ООО «Компания ПромКапитал»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	3 610	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.50	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 100 мм L=71,8 м для подключения объекта: «Жилой дом №5», расположенного по адресу г.Челябинск, Советский район, п.Новосинеглазово, ул. Плановая (ООО «ФениксГран»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	411	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.51	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 300 мм L=163,4 м для подключения объекта: «Жилой дом №5», расположенного по адресу г.Челябинск, Советский район, п.Новосинеглазово, ул. Плановая (ООО «ФениксГран»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	10 841	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017 г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
2.52	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм L=5,5 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016	60,53	Плата за подключение	32	0,00	0,00	2 540,00	4 377,00	
2.53	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L=49,4 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Плата за подключение	282	0,00	0,00			
2.54	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=42,0 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Плата за подключение	262	0,00	0,00			
2.55	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=109,0 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Плата за подключение	755	0,00	0,00			
2.56	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм	1	2016		Плата за подключение	741	0,00	0,00			

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017 г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
	L=8,81 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)										
2.57	Реконструкция сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=2,1 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Плата за подключение	14	0,00	0,00			
2.58	Реконструкция водовода №9 диаметром 700 мм L=1420,0 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Плата за подключение	5 145	0,00	0,00			
	ИТОГО по разделу «Водоснабжение»			**2,29**		**3 791 587**	**487 042**	**121760,50**	**32 393,56**	**86 688,43**	

ВОДООТВЕДЕНИЕ

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017г.	Утверждено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
Раздел 3.											
3.1	Строительство сооружений обработки осадков сточных вод	10	2025	0,00	1. Амортизационные отчисления. 2. Прибыль, направленная на инвестиции. 3. Банковские кредиты.	1 806 495	218 370	54 592,5	0,00	0,00	
3.2	Модернизация воздуходувной станции	8	2023	0,00	Банковские кредиты	320 998	26 168	6 542	0,00	0,00	
Раздел 4.											
4.1	Реконструкция КНС № 16, производительность 91,2 тыс. куб.м/сут.	1	2016	21,00	Плата за подключение	28 451	0,00	0,00	4 627,65	5 976,12	Ведется разработка проектной и рабочей документации по объекту (полный объем реконструкции) и выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции грабельного отделения КНС №16.
4.2	Строительство напорного коллектора	3	2018	0,02	1. Плата за	394 239	194 585	48646,25	0,00	84,00	Заключен

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017г.	Утверждено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
	водоотведения от КНС №16 до КГ по ул.Чичерина Dy=1000мм				подключение 2. Банковские кредиты						договор на разработку проекта планировки территории с проектом межевания территории на сумму 280,00. Ведется проектирование.
4.3	Строительство третьей нитки напорно-самотечного коллектора водоотведения от камеры у сада "Искра" до приемной камеры ОСК, Dy=1400мм	4	2020	0,00	Плата за подключение	253 061	64 862	16 215,5	0,00	0,00	
4.4	Строительство коллектора водоотведения Dy=500 мм до коллектора Dy=800 мм по ул.Академика Макеева	1	2016	0,25	Плата за подключение	23 611	0,00	0,00	14,00	59,59	См. примечание по п.2.2
4.5	Строительство коллектора водоотведения Dy=500 мм по ул. Новороссийская , протяженность 0,5 км, в т.ч. ПИР	1	2019	0,00	Плата за подключение	11 149	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6	Строительство разгрузочного коллектора Dy=1000-1200 мм по ул. Барбюса до коллектора №3а, 2Dy=1200 мм в Ленинском районе	2	2021	0,00	Плата за подключение	44 466	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7	Строительство коллектора водоотведения диаметром 500мм L=681,5 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	4 807	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.8	Строительство коллектора водоотведения диаметром 315мм L=335,13 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	1 233	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017г.	Утверждено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
4.9	Строительство коллектора водоотведения диаметром 250мм L=782,19 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	2 260	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.10	Строительство коллектора водоотведения диаметром 200мм L=1761,69 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	5 088	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11	Строительство коллектора водоотведения диаметром 160мм L=84,73 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	242	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.12	Строительство сетей водоотведения диаметром 160мм L=199,55 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	2 917	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.13	Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=980,62 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	6 286	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.14	Строительство сетей водоотведения диаметром 250мм L=148,75 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	953	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.15	Строительство сетей водоотведения диаметром 300мм L=511,25 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	3 703	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.16	Строительство сетей водоотведения диаметром 400мм L=81,45 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	661	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.17	Строительство сетей водоотведения диаметром 500мм L=55,40 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	590	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.18	Строительство коллектора водоотведения	1	2016	100	Плата за	5 462	0,00	0,00	273,00	5 462,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017г.	Утверждено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
	Ду=160мм L=45 м, Ду=200мм L=344 м, Ду=315мм L=18 м для подключения Перинатального центра на 130 коек в г. Челябинске по адресу: ул. Воровского, ул. Блюхера (ООО «АльфаСтрой»)				подключение						
4.19	Реконструкция (вынос из-под проектируемого издания) коллектора водоотведения диаметром 500мм L=55,82м для подключения комбината бытового обслуживания по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных – ул. Чичерина (Чебураев Д.В.)	1	2016	100	Плата за подключение	595	0,00	0,00	595	595	
4.20	Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=250м, для подключения жилых домов №№23, 24, 25 со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже, трансформаторной подстанцией (стр. № 36) и подземной автостоянкой (стр. № 40) по адресу: мкр. «Яблочный», ул. Самохина 1-я (стр.), Тракторозаводской район города Челябинска (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	100	Плата за подключение	1 825	0,00	0,00	0,00	1 825	
4.21	Строительство сетей водоотведения диаметром 400мм L=754,93м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ТРК, детский сад; по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	0,58	Плата за подключение	6 072	0,00	0,00	35,00	35,00	
4.22	Строительство сетей водоотведения диаметром 300мм L=288,25м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ТРК, детский сад; по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	1 816	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017г.	Утверждено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
4.23	Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=1146,48 м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ТРК, детский сад; по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	8 183	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.24	Строительство сетей водоотведения диаметром 150мм L=318,76 м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ТРК, детский сад; по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	460	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.25	Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=214,8 м для подключения жилых домов: жилой дом стр. № № 41-а со встроено-пристроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр.№ 41-б со встроено-пристроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. № 41-в со встроено-пристроенной аптекой г. Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул. Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016	100	Плата за подключение	910	0,00	0,00	45,00	888,00	
4.26	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 160мм L=21,2м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016	96,71	Плата за подключение	134	0,00	0,00	378,00	7 566,00	
4.27	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 200мм L–99,0м, для подключения объекта:	1	2016		Плата за подключение	629	0,00	0,00			

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017г.	Утверждено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
	«Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)										
4.28	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 250мм L=28 м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Плата за подключение	178	0,00	0,00			
4.29	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 300мм L=10,0 м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Плата за подключение	72	0,00	0,00			
4.30	Реконструкция коллектора водоотведения D=1200мм с переносом трассы трубопровода (инв. № 420040) на нормативное расстояние от объекта «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Плата за подключение	6 810	0,00	0,00			
4.31	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 160мм L=6,0 м, для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами рассчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова, 2, Советский район г. Челябинска (ООО «ИКАР»)	1	2016	100	Плата за подключение	38	0,00	0,00	30,00	595,00	
4.32	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 200мм L=90,0 м, для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами	1	2016		Плата за подключение	572	0,00	0,00			

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017г.	Утверждено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
	временного пребывания дошкольников и объектами рассчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова, 2, Советский район г. Челябинска (ООО «ИКАР»)										
4.33	Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром d 250мм L=60,0 м, для подключения объекта: «Кафе с подземной парковкой, 2-этажа» по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Каслинская (между д.36 и 38) ИП Григорян К.Х.	3	2018	96,46	Плата за подключение	480	160	40	463,00	463,00	
4.34	Реконструкция коллектора водоотведения D=500мм с переносом трассы трубопровода на нормативное расстояние от объекта «Магазин» расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Доватора – Цеховая (ООО «СтройИнвест»)	2	2017	0,00	Плата за подключение	603	302	75,5	0,00	0,00	
4.35	Строительство коллектора водоотведения D=200мм, L=8,75м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Черничная – Трашутина – озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016	30,00	Плата за подключение	54	0,00	0,00	1 291,00	1 940,00	
4.36	Строительство коллектора водоотведения D=500мм, L=66,25м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Черничная – Трашутина – озеро Первое (ООО «РечелСтрой»)	1	2016		Плата за подключение	683	0,00	0,00			
4.37	Строительство коллектора водоотведения D=1000мм, L=66,25м для подключения	1	2016		Плата за подключение	5 729	0,00	0,00			

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017г.	Утверждено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
	объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Черничная – Трашутина – озеро Первое (ООО «Речелстрой»)										
4.38	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 160мм L=41,48м, для подключения объекта: «Автокомплекс», расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, пр. Новоградский – ул. Городская (ООО «Компания ПромКапиталъ»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	256	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.39	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 300мм L=177,47м, для подключения объекта: «Автокомплекс», расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, пр. Новоградский – ул. Городская (ООО «Компания ПромКапиталъ»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	1 245	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.40	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200мм L=131,75м, для подключения объекта: «Жилой дом № 5», расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, пос. Новосинеглазово, ул. Плановая (ООО «ФениксГран»)	1	2016	0,00	Плата за подключение	524	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.41	Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 160мм L=81,6м, для подключения объекта: «Жилые дома (стр. 7, 9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул. Бобруйской (пропорционально нагрузке)	1	2016	100	Плата за подключение	504	0,00	0,00	0,00	1 246,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.					
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017г.	Утверждено на 1 квартал 2017 г.	Факт за 1 квартал 2017г.	Факт 2016 г. и 1 квартал 2017 г.	Примечание
	(ООО «БетотекСтрой»)										
4.42	Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 200мм L=118,2м, для подключения объекта: «Жилые дома (стр. 7, 9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул. Бобруйской (пропорционально нагрузке) (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016	100	Плата за подключение	734	0,00	0,00			
	ИТОГО по разделу «Водоотведение»:			**0,90**		**2 955 780**	**504 447**	**126111,75**	**7 751,65**	**26 734,71**	

Генеральный директор Д.Л. Поташев

Главный бухгалтер О.Г. Пережогина