Отчет о выполнении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г.Челябинска" на 2016-2025 годы

за 1 квартал
2018 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы	
Раздел 1															
1.1	Строительство объекта "Насосная станция второго подъема № 21 и резервуары чистой воды на очистных сооружениях водопровода г.Челябинска»	4	2019	0,01	Всего	478 744	140 213	35 053,2	23 366,00	0,00	**105 792,00**	**11,18**	**246 716,00**	**37,24**	Ведется оформление разрешительной документации, правоустанавливающих документов
					Амортизационные отчисления	179 639	43 466	10 867	9 667,00	0,00	**51 678,00**	**11,18**	**130 627,00**	**37,24**	
					Прибыль, направленная на инвестиции	174 404	57 216	14 304	13 699,00		**54 114,00**		**116 089,00**		
					Возврат НДС	73 628	21 388	5 347,0	0		**0**		**0,00**		
					Банковские кредиты	51 673	18 143	4 536	0		**0**		**0,00**		
1.2.	Строительство объекта "Система защиты и повышения барьерных функций "ОСВ" с использованием порошкообразного активированного угля	3	2020	0	Всего	291 268	13 001	3 250,3	2 450,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**2 450,00**	**0,00**	
					Амортизационные отчисления	112 439	11 018	2754,5	2 450,00				**2 450,00**		
					Прибыль, направленная на инвестиции	121 912	0	0	0,00				**0,00**		
					Возврат НДС	44 431	1 983	495,75	0,00				**0,00**		
					Банковские кредиты	12 486	0	0	0,00				**0,00**		
1.3.	Техническое перевооружение склада жидкого хлора "ОСВ"	3	2018	6,46	Всего	116 976	61 824	15 456,00	11 651,00	0,00	**37 694,00**	**5 180,17**	**54 676,00**	**7 558,29**	Заключены договоры на корректировку проекта «Техническое перевооружение склада жидкого хлора СП «ОСВ» МУП «ПОВВ» (приведение в нормативам ПБ 03-594-03)». Ведется проектирование
					Амортизационные отчисления	99 132	52 393	13 098	11 651,00	0,00	37 694	5 180,17	54 676	7 558,29	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы	
					Возврат НДС	17 844	9 431	2 358	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.4.	Модернизация насосных станций № 12, 22 "ОСВ", III подъема очистных сооружений водопровода с установкой частотных преобразователей	3	2022	0	Всего	163 752	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					Амортизационные отчисления	3 995	0	0							
					Прибыль, направленная на инвестиции	134 778	0	0							
					Возврат НДС	24 979	0	0							
1.5.	Реконструкция водопроводной насосной станции "Западная", производительность 250 тыс. куб.м/сут	2	2018	60,85	Всего	57 336	38 678	9 669,5	1 375	0,00	**1 160**	**33 587,37**	**2 535**	**34 888,22**	Выполнена установка высоковольтного преобразователя частоты серии ПВВМ-3ТПГ-120-6000-УХЛ4
					Плата за подключение	23 589	15 913	3 978	1 375	0,00	**1 160**	**33 587,37**	**2 535**	**34 888,22**	
					Возврат НДС	8 746	5 900	1 475	0	0	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
					Банковские кредиты	25 001	16 865	4 216	0	0	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
1.6.	Водоснабжение п. Аэропорт. Строительство объекта "Сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт Металлургического района города Челябинска"	2	2018	0,3	Всего	19 649	9 825	2456,25	1 852	0,00	**7 612**	**40,41**	**9 464**	**59,80**	Ведется оформление разрешительной документации.
					Амортизационные отчисления	16 651	8 326	2 082	1 852	0,00	**7 612**	**40,41**	**9 464**	**59,80**	
					Возврат НДС	2 998	1 499	375	0		**0**		**0**		
1.7.	Водоснабжение пос.Смолино Подключение к системе водоснабжения г.Челябинска. Строительство водовода 2d=150 мм	2	2018	5,72	Всего	16 765	10 365	2 541	1 915,70	32,70	**4 649**	**510,75**	**6 565**	**924,89**	Выполнены проектно-изыскательские работы. Проектно-сметная документация передана на государственную экспертизу.
					Амортизационные отчисления	13 699	8 614	2153,5	1 915,70	32,70	**4 649**	**510,75**	**6 565**	**924,89**	
					Возврат НДС	2 466	1 551	388	0	0	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
1.8.	Строительство водовода №8 Д=1400мм от очистных сооружений водопровода до	10	2028	0	Всего	1 533 426	54 832	13708	3 829	0	**13 355**	**0,00**	**62 694**	**0,00**	
					Амортизационные отчисления	570 734	0	0	0		**11 406**		**56 532**		
					Прибыль, направленная на инвестиции	222 079	5 681	1420,25	1 318		**1 479**		**2 797**		

№ п.п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы	
	насосной станции «Западная» (1 этап - от очистных сооружений до пикета - 64)				Плата за подключение	266 984	28 943	7235,75	2 502		470		3 365		
					Возврат НДС	234 381	8 364	2091	0		0		0		
					Банковские кредиты	239 248	11 844	2961	0		0		0		
1.9	Модернизация водоводов														
1.9.1	Ленинский район. Водовод от ул.Грозненская, 36 до ул.Дзержинского, 20 ВК 858.80 -ВК 858.172, Dy=720 мм	1	2019	83,69	Всего	13 531	13 531	3382,75	2 550,20	33,63	0,00	11 291,03	2 550,20	11 324,66	Ведутся строительно-монтажные работы
					Амортизационные отчисления	11 467	11 467	2866,75	2 550,20	33,63		11 291,03	2 550,20	11 324,66	
					Возврат НДС	2 064	2 064	516	0,00	0,00			0,00		
1.9.2	Ленинский район. Водовод по ул. Дзержинского, ул. Коммунаров на участке от ул.Гражденская, 16 до ул. Агалакова, 24 ВК 796.209 - ВК 797.252, Dy=400 мм	1	2019	0	Всего	8 546	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Амортизационные отчисления	7 242	0	0							
					Возврат НДС	1 304	0	0							
1.9.3	Тракторозаводский район. Водовод по ул. 1 Пятилетки от ВК 708.248 до ВК 707.116 на участке от ВК 708.248 до ВК 707.116 по ул. 1 Пятилетки, 10, Dy=600 мм	1	2021	0	Всего	14 182	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	12 019	0	0							
					Возврат НДС	2 163	0	0							
1.9.4	Тракторозаводский район. Водовод от ул. 1 Пятилетки,5 до пер. Передовой,7 ВК 677.291 до ВК678.24, Dy= 500 мм	1	2021	0	Всего	2 243	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	1 901	0	0							
					Возврат НДС	342	0	0							
1.9.5	Курчатовский район. Водовод по ул. Автодорожной от водовода № 6 до ул. Воронилова до водовода №1 ЧКЗ по пр-т 12 Западный на пересечении ул. Производственная и ул. Автодорожная от ВК-550.23 до ВК-553.24, Dy=500 мм	1	2023	0	Всего	24 358	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Амортизационные отчисления	20 642	0	0							
					Возврат НДС	3 716	0	0							

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.		
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
1.9.6.	Курчатовский район. Водовод № 6 от ВНС "Западная" до ул. Молодогвардейцев в районе ул. Молодогвардейцев, 7, ВК 580.24-ВК 580.23, Dу=700 мм	1	2017	100	Всего	218	0	0	0	0	**169**	**218.00**	**169**	**218.00**	
					Амортизационные отчисления	185	0	0	0	0	**169**	**218.00**	**169**	**218.00**	
					Возврат НДС	33	0	0	0,00		**0.00**		**0**		
1.9.7	Курчатовский район. Водовод по ул. Захаренко от водовода №6 до ВНС №63 (8 микрорайон) на участке от ул. Захаренко, 5 до ул. Захаренко, 9, ВК 488.02 -ВК 491.43, Dу=500 мм	1	2021	0	Всего	2 697	0	0	0,00	0.00	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	
					Амортизационные отчисления	2 286	0	0							
					Возврат НДС	411	0	0							
1.9.8	Тракторозаводский район. Водовод от ул. Механическая, 11 до ул. Механическая, 12, ВК 617.10 -ВК 588.52 (левая нитка), Dу=720 мм	1	2021	0	Всего	10 369	0	0	0,00	0,00	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					Амортизационные отчисления	7 607	0	0							
					Прибыль, направленная на инвестиции	1 180	0	0							
					Возврат НДС	1 582	0	0							
1.9.9	Советский район. Водовод от ул. Воровского, 61-б до ул. Воровского, 55 от ВК 763.176 до ВК 763.107, Dу=500,600 мм	1	2021	0	Всего	3 180	0	0		0,00		**0,00**		**0,00**	
					Прибыль, направленная на инвестиции	2 695	0	0							
					Возврат НДС	485	0	0							
1.9.10	Центральный район. Перемычка от водовода Dу=500 мм по ул. Постышева ВК 706.35 через ул. Пермская, ул.3Интернационала до водовода Dу=700мм по ул. Лобкова ВК 676.176 на участке от ул. Пермская, 59 до ул.Пермская, 53 ВК 676.109 -ВК 676.121, Dу=400 мм	1	2021	0	Всего	1 777	0	0	0,00	0,00	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					Прибыль, направленная на инвестиции	1 506	0	0							
					Возврат НДС	271	0	0							
	Тракторозаводский, Ленинский районы				Всего	6 833	0	0	0,00	0,00	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.		
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
1.9.11	Водовод №2 от автодороги «Меридиан» до ТРК «Горки», Ду=1000 мм	1	2019	0	Амортизационные отчисления	5 791	0	0							
					Возврат НДС	1 042	0	0							
1.9.12	Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод №5 от автодороги «Меридиан» до ТРК «Горки», Ду=1200 мм	1	2019	0	Всего	6 833	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					Амортизационные отчисления	5 791	0	0							
					Возврат НДС	1 042	0	0							
1.9.13	Водовод № 1 ЧМЗ от ул. Курчатова до ВНС "Северная", в том числе: Ду=500мм, 600мм	5	2025	0	Всего	439 134	0	0		0,00		**0,00**		**0,00**	
					Амортизационные отчисления	180 232	0	0							
					Прибыль, направленная на инвестиции	191 916	0	0							
					Возврат НДС	66 986	0	0							
Раздел 2															
2.1	Строительство водовода Д1000мм от насосной станции «Западная» до Краснопольской площадки	2	2017	0,1	Всего	349 164	0	0	0	0	**12 484**	**0**	**22 658**	**361,00**	Заключен договор на разработку проекта планировки территории с проектом межевания территории. Ведется проектирование.
					Плата за подключение	168 783	0	0	0	0	**12 484**	**0**	**22 658**	**361,00**	
					Возврат НДС	53 262	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
					Банковские кредиты	127 119	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
2.2	Строительство водовода Ду=500мм по ул. Академика Макеева от водовода Д1000 мм по братьев Кашириных до ул. Героя России Родионова	1	2016	6,13	Всего	45 883	0	0	0	0	**0**	**14,00**	**4 590**	**59,47**	Разработан проект планировки территории с проектом межевания территории (для п 2.2 и 2.4)
					Плата за подключение	38 884	0	0	0	0	**0**	**14,00**	**4 590**	**59,47**	
					Возврат НДС	6 999	0	0	0	0	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
2.3	Строительство водовода Ду=500мм по				Всего	28 969	0	0	0	0	**0**	**100,00**	**2 898**	**331,54**	
					Плата за подключение	24 556	0	0	0	0	**0**	**100,00**	**2 898**	**331,54**	Разработан проект планировки

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.	
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
2.3	ул.Туруханская	1	2016	1,14	Возврат НДС	4 419	0	0	0	0	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	территория с проектом межевания территории
2.4	Строительство сетей водоснабжения диаметром 500 мм L= 660,31 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0	Всего	5 731	0	0	0,00	0,00	**6 590,00**	**0,00**	**6 590,00**	**0,00**	
					Плата за подключение	4 857	0	0							
					Возврат НДС	874	0	0							
2.5	Строительство сетей водоснабжения диаметром 315 мм L= 1 398,56 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0	Всего	6 933	0	0							
					Плата за подключение	5 875	0	0							
					Возврат НДС	1 058	0	0							
2.6	Строительство сетей водоснабжения диаметром 225 мм L= 2 384,05 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0	Всего	8 294	0	0							
					Плата за подключение	7 029	0	0							
					Возврат НДС	1 265	0	0							
2.7	Строительство сетей водоснабжения диаметром 2d160 мм L= 134,11 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0	Всего	689	0	0							
					Плата за подключение	584	0	0							
					Возврат НДС	105	0	0							
2.8	Строительство сетей водоснабжения диаметром 2d110 мм L=80,84 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0	Всего	105	0	0							
					Плата за подключение	89	0	0							
					Возврат НДС	16	0	0							
2.9	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L= 46,15 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0	Всего	337	0	0							
					Плата за подключение	286	0	0							
					Возврат НДС	51	0	0							
2.10	Строительство водопроводной сети диаметром 63 мм L= 3,7 п.м. для подключения мкр. №51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	22	0	0							
					Плата за подключение	19	0	0							
					Возврат НДС	3	0	0							

№ п.п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.										Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.			
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**		
2.11	Строительство водопроводного ввода диаметром 100 мм L=393,57 п.м. (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	2 554	0	0								
					Плата за подключение	2 164	0	0								
					Возврат НДС	390	0	0								
2.12.	Строительство водопроводного ввода диаметром 100 мм L=39,30 п.м. для подключения мкр. №51-А(ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	2 646	882	220,5								
					Плата за подключение	2 242	747	186,75								
					Возврат НДС	404	135	33,75								
2.13	Строительство водопроводного ввода диаметром 160 мм L=468,63 п.м. для подключения мкр. №51-А(ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	3 338	1113	278,25	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
					Плата за подключение	2 829	943	235,75								
					Возврат НДС	509	170	42,5								
2.14	Строительство водопроводной сети диаметром 200 мм L=329,79 п.м. для подключения мкр. №51-А(ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	125	41	10,25								
					Плата за подключение	106	35	8,75								
					Возврат НДС	19	6	1,5								
2.15.	Строительство водопроводной сети диаметром 400 мм L=1 508,4 п.м. для подключения мкр. №51-А(ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	18 266	6088	1522								
					Плата за подключение	15 480	5160	1290								
					Возврат НДС	2 786	928	232								
2.16	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=27 м, 315-325 мм L=4,4 м для подключения Перинатального центра на 130 коек в г. Челябинске по адресу: ул. Воровского, ул. 5 Бохера (ООО «Альфастрой»)	1	2016	100	Всего	785	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**43,00**	**858,00**	**785,00**		
					Плата за подключение	665	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**43,00**	**858,00**	**785,00**		
					Возврат НДС	120	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Строительство сетей водоснабжения диаметром 63 мм L=16,35 м для				Всего	96	0	0		0,00		**96,00**		**96,00**		

№ п.п.	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИИ, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.		
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
2.17.	подключения Комбината бытового обслуживания по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных-ул. Чичерина (Чебураев Д.В.)	2	2017	100	Плата за подключение	81	0	0							
					Возврат НДС	15	0	0							
2.18.	ООО «Альфастрой» строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L- 21,41 п.м. для подключения Комбината бытового обслуживания по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных-ул. Чичерина (Чебураев Д.В.)	2	2017	100	Всего	126	62	15,5	0,00	0,00	**0,00**	**126,00**	**278,33**	**126,00**	
					Плата за подключение	107	53	13,25							
					Возврат НДС	19	9	2,25							
2.19.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=150 м для подключения жилых домов №№ 23,24,25 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже, трансформаторной подстанцией (стр.№36) и подземной автостоянкой (стр.№40) по адресу микрорайон «Яблочный», ул. Самохина 1-я, Тракторозаводский район города Челябинска (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	100	Всего	1 397	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**6 536,67**	**1 397,00**	
					Плата за подключение	1 184	0	0		0,00		**0,00**		**1 397,00**	
					Возврат НДС	213	0	0		0,00		**0,00**		**0,00**	
	Строительство сетей водоснабжения диаметром 315 мм L- 335 м для подключения жилых домов №№ 23,24,25 со встроенно-пристроенными				Всего	3 833	0	0		0,00		**0,00**		**3 832,00**	
					Плата за подключение	3 248	0	0		0,00		**0,00**		**3 832,00**	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.		
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
2.20.	помещениями общественного назначения на 1-м этаже, трансформаторной подстанцией (стр.№36) и подземной автостоянкой (стр.№40) по адресу: микрорайон «Яблочный», ул. Самохина 1-я, Тракторозаводский район города Челябинска (ОАО «СК ЧГС»)	2	2017	100	Возврат НДС	585	0	0		0,00	**0,00**			**0,00**	
2.21.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм L=73 м, 225 мм L=49,5 м, 315 мм L=2 м для подключения Котельной для Перинатального центра на 130 коек в г.Челябинске по адресу: ул.Воровского, ул.Блюхера (ООО «Альфастрой»)	2	2017	100	Всего	2 495	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**125,00**	**2 999,50**	**2 495,00**	
					Плата за подключение	2 114	0	0				**125,00**		**125,00**	
					Возврат НДС	381	0	0							
2.22	Строительство сетей водоснабжения диаметром 560 мм L=463,42 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, ТРК, детского сада по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	5 762	1 921	480,25							
					Плата за подключение	4 883	1 628	407							
					Возврат НДС	879	293	73,25							
2.23	Строительство сетей водоснабжения диаметром 315 мм L=210,24 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, ТРК, детского сада по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	2 668	888	222							
					Плата за подключение	2 261	753	188,25							
					Возврат НДС	407	135	33,75							

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.	
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
2.24.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L- 107,69 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, ТРК, детского сада по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	108,5	Всего	13 293	4431	1107,75	0,00	0,00	**30 103,09**	**25 416,43**	**31 818,09**	**25 416,43**	
					Плата за подключение	11 265	3755	938,75							
					Возврат НДС	2 028	676	169							
2.25.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм L- 118,92 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, ТРК, детского сада по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	649	216	54							
					Плата за подключение	550	183	45,75							
					Возврат НДС	99	33	8,25							
2.26.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 225 мм L- 1 446,78 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, ТРК, детского сада по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	1 061	354	88,5							
					Плата за подключение	899	300	75							
					Возврат НДС	162	54	13,5							
2.27.	Строительство сетей водоснабжения из чугунной трубы диаметром 400 мм L- 569,9 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №43-а со встроенно-пристроенной школой г.Челябинск (ОАО	1	2016		Всего	6 079	0	0							
					Плата за подключение	5 152	0	0							
					Возврат НДС	927	0	0							

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.	
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
2.28	Строительство сетей водоснабжения из чугунной трубы диаметром 200 мм L=4,0 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Всего	31	0	0						
					Плата за подключение	26	0	0						
					Возврат НДС	5	0	0						
2.29	Строительство сетей водоснабжения из чугунной трубы диаметром 100 мм L=22,0 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул. Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Всего	140	0	0						
					Плата за подключение	119	0	0						
					Возврат НДС	21	0	0						

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.	
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
2.30.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм L=9,3м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КИД Заказчик»)	1	2016	92,85	Всего	54	0	0	0,00	7,48	**0,00**	**4 210,00**	**11 631,00**	**8 636,48**	
					Плата за подключение	46	0	0							
					Возврат НДС	8	0	0							
2.31.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=28,3м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КИД Заказчик»)	1	2016		Всего	181	0	0							
					Плата за подключение	153	0	0							
					Возврат НДС	28	0	0							

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на I квартал 2018 г.	Факт за I квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017 I кв. 2018 г.	
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
2.32.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L- 86,5 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г. Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул Залымана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Всего	612	0	0						
					Плата за подключение	519	0	0						
					Возврат НДС	93	0	0						
2.33.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=256,3м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г. Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул Залымана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Всего	2 205	0	0						
					Плата за подключение	1 869	0	0						
					Возврат НДС	336	0	0						
	Строительство сетей водоснабжения из				Всего	10 600	0	0						

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.	
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
2.34.	[illegible] L=1 232,4 м для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу ул. Братьев Кашириных, Калининский район г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016	98,8	Плата за подключение	8 988	0	0	0,00	16,16	**0,00**	**621,97**	**13 457,00**	**10 655,13**	
					Возврат НДС	1 618	0	0							
2.35.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110 мм L- 9,5 м для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу ул. Братьев Кашириных, Калининский район г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	123	0	0							
					Плата за подключение	104	0	0							
					Возврат НДС	19	0	0							
2.36.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L- 12,0 м для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу ул. Братьев Кашириных, Калининский район г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	55	0	0							
					Плата за подключение	47	0	0							
					Возврат НДС	8	0	0							
2.37.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L- 161,6 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами расчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Котельная,2, Советский район г. Челябинска (ООО «Пкар»)	1	2016		Всего	1 391	0	0							
					Плата за подключение	1 179	0	0							
					Возврат НДС	212	0	0							

№ п.п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.	
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
2.38	Реконструкция сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L- 192,86 м для подключения объекта «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами расчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колесанова,2, Советский район г. Челябинска (ООО «Икар»)	1	2016	97,51	Всего	1 659	0	0	0,00	0,00	**231,59**	**151,00**	**4 094,59**	**3 014,00**	
					Плата за подключение	1 406	0	0							
					Возврат НДС	253	0	0							
2.39	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L- 7,0 м для подключения объекта «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами расчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колесанова,2, Советский район г. Челябинска (ООО «Икар»)	1	2016		Всего	41	0	0							
					Плата за подключение	35	0	0							
					Возврат НДС	6	0	0							
2.40	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110 мм L- 33,0 м для подключения объекта «Кафе с подземной парковкой, 2 этажа» по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Хохрякова (между домом 36 и 38) (ГЗУ 2 категория Х Х)	3	2018		Всего	179	59	14,75							
					Плата за подключение	152	50	12,5							
					Возврат НДС	27	9	2,25							

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.	
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
2.41.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 530мм L=33,0 м для подключения объекта: «Кафе с подземной парковкой, 2 этажа» по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, ул. Каслинская (между домом 36 и 38) (ИП Григорян К.Х.)	3	2018	99,93	Всего	2 520	840	210	0,00	0,00	**3 373,52**	**2 697,00**	**3 373,52**	**2 697,00**	
					Плата за подключение	2 136	712	178							
					Возврат НДС	384	128	32							
2.42	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм L=9,05 м для подключения объекта: «Магазин», расположенного по адресу г.Челябинск Советский район, ул Доватора-ул.Цеховая (ООО «СтройИнвест»)	2	2017	0	Всего	53	0	0	0,00		**0,00**		**0,00**		
					Плата за подключение	45	0	0	0,00		**0,00**		**0,00**		
					Возврат НДС	8	0	0							
2.43	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L=225,0 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул Черничная-Траншитина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Всего	1 285	0	0							
					Плата за подключение	1 089	0	0							
					Возврат НДС	196	0	0							
	Строительство сетей водоснабжения из				Всего	265	0	0							

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию, выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.	
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
2.44.	полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=74,5 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Плата за подключение	394	0	0						
					Возврат НДС	71	0	0						
2.45	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=44,5 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016	38,56	Всего	308	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**5,50**	**2 508,00**	**7 029,50**	
					Плата за подключение	261	0	0							
					Возврат НДС	47	0	0							
2.46	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=193,2 м для подключения объекта «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Всего	2 661	0	0						
					Плата за подключение	2 255	0	0						

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.		
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
					Возврат НДС	406	0	0							
2.47.	Реконструкция водовода по ул. Линейная с увеличением диаметра до 500 мм L=1 130,5 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трактовина-озеро Первое (ООО «Речестрой»)	1	2016		Всего	13 509	0	0							
					Плата за подключение	11 448	0	0							
					Возврат НДС	2 061	0	0							
2.48	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 90 мм L= 29,47 м для подключения объекта «Автокомплекс», расположенного по адресу: г. Челябинск, курчатовский район, пр.Новоградский-ул.Городская (ООО «Компания ПромКапитал»)	1	2016	97,5	Всего	295	0	0	0,00	0,00	**4 880,71**	**3 807,00**	**4 880,71**	**3 807,00**	
					Плата за подключение	250	0	0							
					Возврат НДС	45	0	0							
2.49	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L= 429,32 м для подключения объекта «Автокомплекс», расположенного по адресу: г. Челябинск, курчатовский район, пр.Новоградский-ул.Городская (ООО «Компания ПромКапитал»)	1	2016		Всего	3 610	0	0							
					Плата за подключение	3 059	0	0							
					Возврат НДС	551	0	0							

№ п.п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.	
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
2.50.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 100 мм L- 71,8 м для подключения объекта: «Жилой дом №5», расположенного по адресу г.Челябинск, Советский район, п.Новосинеглазово, ул. Плановая (ООО «ФениксГран»)	1	2016	0	Всего	411	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					Плата за подключение	348	0	0							
					Возврат НДС	63	0	0							
2.51.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 300 мм L=163,4 м для подключения объекта «Жилой дом №5», расположенного по адресу г.Челябинск, Советский район, п.Новосинеглазово, ул. Плановая (ООО «ФениксГран»)	1	2016	0	Всего	10 841	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					Плата за подключение	9 187	0	0							
					Возврат НДС	1 654	0	0							
2.52.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм L=5,5 м для подключения объекта «Жилые дома (стр 7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул Новороссийской и ул Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	32	0	0							
					Плата за подключение	27	0	0							
					Возврат НДС	5	0	0							
2.53.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L- 49,4 м для подключения объекта «Жилые дома (стр 7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск,	1	2016		Всего	282	0	0							
					Плата за подключение	239	0	0							

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.	
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
	Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)				Возврат НДС	43	0	0							
2.54	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L- 42,0 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр 7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г Челябинск, Ленинский район, пересечение ул Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016	60,53	Всего	262	0	0	0,00	0,00	**2 300,03**	**2 540,00**	**7 741,03**	**4 377,00**	
					Плата за подключение	222	0	0							
					Возврат НДС	40	0	0							
2.55	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L- 109,0 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр 7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г Челябинск, Ленинский район, пересечение ул Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	755	0	0							
					Плата за подключение	640	0	0							
					Возврат НДС	115	0	0							
2.56	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L- 8,83 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр 7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г Челябинск, Ленинский район, пересечение ул Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	741	0	0							
					Плата за подключение	628	0	0							

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.										Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.			
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы		
					Возврат НДС	113	0	0								
2.57.	Реконструкция сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=2,1 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр 7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	14	0	0								
					Плата за подключение	12	0	0								
					Возврат НДС	2	0	0								
2.58.	Реконструкция водовода №9 диаметром 700 мм L=1420,0 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр 7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	5 145	0	0								
					Плата за подключение	4 360	0	0								
					Возврат НДС	785	0	0								
2.59.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160мм L=75,68м для подключения объекта "Комплекс жилых домов со встроенным магазином и подземной автостоянкой", расположенного по адресу: г. Челябинск, Калининский район, ул. Воровского (ООО "ЧелСтройИнКом")	2	2017		Всего	485	0	0								
					Плата за подключение	410	0	0								
					Возврат НДС	75	0	0								
2.60.	Реконструкция сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160мм L=29,63м для подключения объекта "Комплекс жилых домов со встроенным магазином и подземной автостоянкой"	2	2017		Всего	189	0	0								
					Плата за подключение	160	0	0								

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.		
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
	расположенного по адресу: г. Челябинск, Калининский район, ул. Ворошилова (ООО "ЧелСтройИнКом")				Возврат НДС	29	0	0							
2.61	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315мм L=2185,0м для подключения объекта: "Микрорайон жилой № 49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, жилой район № 11, ул. Бейвеля (пр.), ул. маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016		Всего	18 840	0	0							
					Плата за подключение	15 966	0	0							
					Возврат НДС	2 874	0	0							
2.62	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225мм L=675,0м для подключения объекта: "Микрорайон жилой № 49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, жилой район № 11, ул. Бейвеля (пр.), ул. маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016		Всего	4 793	0	0							
					Плата за подключение	4 062	0	0							
					Возврат НДС	731	0	0							
2.63	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160мм L=54,0м для подключения объекта: "Микрорайон жилой № 49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, жилой район № 11, ул. Бейвеля (пр.), ул. маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016		Всего	346	0	0							
					Плата за подключение	293	0	0							
					Возврат НДС	53	0	0							
2.64	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110мм L=650,0м для подключения объекта: "Микрорайон жилой № 49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, жилой район № 11, ул. Бейвеля (пр.), ул. маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016		Всего	3 842	0	0							
					Плата за подключение	3 256	0	0							
					Возврат НДС	586	0	0							
	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 125/110мм L=9,8м для подключения				Всего	101	0	0							

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.		
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
2.65	объекта "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами № 34 и № 36", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016		Плата за подключение	85	0	0							
					Возврат НДС	16	0	0							
2.66	Реконструкция сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром d315мм L=83м для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами № 34 и № 36", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016		Всего	715	0	0							
					Плата за подключение	606	0	0							
					Возврат НДС	109	0	0							
2.67	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром d500мм L=1560м, для подключения объекта: "Торгово-развлекательный центр, 2 эт., по адресу: Сосновский район, Челябинской области, в 9400м в северо-западном направлении от ориентира "пос. Западный", Сосновский район (ООО "ИКЕА Сентерс Рус Проперти Л")	3	2019		Всего	22 467	7490	1872.5							
					Плата за подключение	19 040	6347	1586,75							
					Возврат НДС	3 427	1143	285.75							
2.68.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d300мм L=1880м, для подключения объекта: "Торгово-развлекательный центр, 2 эт., по адресу: Сосновский район, Челябинской области, в 9400м в северо-западном направлении от ориентира "пос. Западный", Сосновский район (ООО "ИКЕА Сентерс Рус Проперти Л")	3	2019		Всего	33 088	11029	2757.25							
					Плата за подключение	28 041	9347	2336.75							
					Возврат НДС	5 647	1682	420.5							
2.69	Строительство сетей водоснабжения d110 мм L=75 м для подключения объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс" по адресу: пр Комсомольский - ул. Чичерина, Курчатовский район (ООО	1	2017		Всего	563	0	0							
					Плата за подключение	475	0	0							

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.		
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
	"Авангард")				Возврат НДС	86	0	0							
2.70	Строительство водопроводных вводов из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110мм L=17,51м для подключения объекта "Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, 16 эт.", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Воровского (ООО "Диггер")	3	2019		Всего	207	69	17,25							
					Плата за подключение	175	58	14,5							
					Возврат НДС	32	11	2,75							
2.71.	Реконструкция (вынос) сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром d300мм L=45,50м для подключения объекта "Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, 16 эт.", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Воровского (ООО "Диггер")	3	2019		Всего	1 408	469	117,25							
					Плата за подключение	1 192	397	99,25							
					Возврат НДС	216	72	18							
2.72.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 315мм L=377,05м для подключения жилого дома № 17 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Пахимова, Ленинский район (ООО "Уралметаллургремонт-4")	1	2017		Всего	3 403	0	0							
					Плата за подключение	2 884	0	0							
					Возврат НДС	519	0	0							
2.73	Строительство водопроводного ввода диаметром 160мм L=10,2м для подключения жилого дома № 17 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Пахимова, Ленинский	1	2017	97,49	Всего	68	0	0							
					Плата за подключение	58	0	0	0	0	4 424	3 451	4 424	3 451	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.	
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы
	ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Уралметаллургремонт-4")				Возврат НДС	10	0	0						
2.74	Строительство водопроводного ввода диаметром 160мм L=10,25м для подключения жилого дома № 17 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Уралметаллургремонт-4")	1	2017		Всего	69	0	0						
					Плата за подключение	58	0	0						
					Возврат НДС	11	0	0						
2.75	Строительство водопроводного ввода диаметром 110мм L=8,8м для подключения жилого дома № 18 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 18.)	1	2017		Всего	54	0	0						
					Плата за подключение	46	0	0						
					Возврат НДС	8	0	0						
2.76	Строительство водопроводных сетей диаметром 225мм L=116,9м для подключения жилых домов № 18 (10 эт.), № 19 (10 эт.), расположенных по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 18, эт., ООО "Каскад" жилой дом № 19, эт.)	3	2019		Всего	953	318	79,5						
					Плата за подключение	807	269	67,25						
					Возврат НДС	146	49	12,25						
	Строительство водопроводных сетей диаметром 315 мм L=185,5 м для подключения жилых домов № 18 (10 эт.),				Всего	1 833	611	152,75						

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.		
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
2.77.	подключения жилых домов № 18 (10 эт.), № 19 (10 эт.), расположенных по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 18, эт. , ООО "Каскад" жилой дом № 19, эт.)	3	2019	100,7	Плата за подключение	1 553	518	129,5	0	97	**3 736**	**2 914**	**3 736**	**3 011**	
					Возврат НДС	280	93	23,25							
2.78.	Строительство водопроводного ввода диаметром 160мм L=10,5 м для подключения жилого дома № 19 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 19, эт.)	3	2019		Всего	77	26	6,5							
					Плата за подключение	95	22	5,5							
					Возврат НДС	12	4	1							
2.79.	Строительство водопроводного ввода диаметром 160мм L=9,9 м для подключения жилого дома № 19 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Дзержинского-ул. Гранитная - ул. Якутская - ул. Нахимова, Ленинский район (ООО "Каскад" жилой дом № 19, эт.)	3	2019		Всего	73	24	6							
					Плата за подключение	62	20	5							
					Возврат НДС	11	4	1							
2.80.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110мм L= 16,25м для подключения жилого дома со встроенным соцкульбытом № 7 (стр.), жилого дома со встроенным соцкульбытом № 8 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал на о-в Смолино (ООО "ЦЖКС")	3	2017		Всего	99	0	0							
					Плата за подключение	84	0	0							
					Возврат НДС	15	0	0							

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.	
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
2.81	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110мм L=12,00м для подключения жилого дома со встроенным соцкульбытом № 7 (стр.), жилого дома со встроенным соцкульбытом № 8 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал на оз. Смолино (ООО "НИКС")	1	2017		Всего	73	0	0						
					Плата за подключение	62	0	0						
					Возврат НДС	11	0	0						
2.82	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160мм L=129,85м для подключения жилого дома со встроенным соцкульбытом № 7 (стр.), жилого дома со встроенным соцкульбытом № 8 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал на оз. Смолино (ООО "НИКС")	1	2017		Всего	869	0	0	0	0	**691**	**0**	**691**	**0**	
					Плата за подключение	736	0	0						
					Возврат НДС	133	0	0						
2.83	Реконструкция водовода d700мм инв. № 9100830 на участке от водовода по ул. Арема до камеры в районе транспортного кольца на пересечении ул. Новороссийская и ул. 5-я Электровозная, для подключения жилого дома со встроенным соцкульбытом № 7 (стр.), жилого дома со встроенным соцкульбытом № 8 (стр.), расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, квартал на оз. Смолино (ООО "НИКС")	1	2017		Всего	3 703	0	0						
					Плата за подключение	3 443	0	0						
					Возврат НДС	260	0	0						
2.84	Строительство магистральной сети водоснабжения диаметром 500 мм, протяженностью 1,58 км от водовода №1 до внутриквартальных сетей водоснабжения, для подключения Многоэтажной жилой застройки по адресу г. Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО "СЗ "Фэйт Инвест")	1	2017		Всего	18 658	0	0						
					Плата за подключение	15 812	0	0						
					Возврат НДС	2 846	0	0						

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.	
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы
2.85	Строительство сетей водоснабжения диаметром 500 мм, протяженностью 723 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0						
					Плата за подключение	0	0	0						
					Возврат НДС	0	0	0						
2.86	Строительство сетей водоснабжения диаметром 400 мм, протяженностью 1,279 км, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0						
					Плата за подключение	0	0	0						
					Возврат НДС	0	0	0						
2.87	Строительство сетей водоснабжения диаметром 225 мм, протяженностью 2,113 км, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0						
					Плата за подключение	0	0	0						
					Возврат НДС	0	0	0						
2.88	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм, протяженностью 317 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0						
					Плата за подключение	0	0	0						
				32,1	Возврат НДС	0	0	0	0	20	0	8 938	2 735	6 960
	Строительство сетей водоснабжения				Всего	0	0	0						

№ п.п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.	
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
2.89	диаметром 110 мм, протяженностью 393 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Плата за подключение	0	0	0						
					Возврат НДС	0	0	0						
2.90	Строительство сетей водоснабжения диаметром 225 мм, протяженностью 335,8 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	2	2018		Всего	2612	1306	326,5						
					Плата за подключение	2215	1107	276,75						
					Возврат НДС	397	199	49,75						
2.91.	Строительство водопроводных вводов диаметром 160 мм, протяженностью 23,4 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	2	2018		Всего	289	144	36						
					Плата за подключение	245	122	30,5						
					Возврат НДС	44	22	5,5						
2.92.	Строительство водопроводных вводов диаметром 110 мм, протяженностью 13,6 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр. (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	2	2018		Всего	153	77	19,25						
					Плата за подключение	130	65	16,25						
					Возврат НДС	23	12	3						

№ п.п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г	Утверждено на 1 квартал 2018 г	Факт за 1 квартал 2018 г		Факт за 2017 г		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г		
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
2.93	Строительство водопроводных вводов d110мм протяженностью 42м. для подключения комплекса жилых домов № 44, № 45 (стр.) по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, пересечение ул. Румянцева - ул. Мира (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ")	2	2018	77,1	Всего	270	136	34	0	0	**2 543**	**1 569**	**2 543**	**1 569**	
					Плата за подключение	229	115	28,75							
					Возврат НДС	41	21	5,25							
2.94	Реконструкция сети водоснабжения инв.№3005792 d315мм, протяженностью 143м для подключения комплекса жилых домов № 44, № 45 (стр.) по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, пересечение ул. Румянцева - ул. Мира (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ")	2	2018		Всего	1765	883	220,75							
					Плата за подключение	1496	748	187							
					Возврат НДС	269	135	33,75							
2.95	Реконструкция (вынос сети за пределы границ земельного участка) сети водоснабжения d300 мм, протяженностью 65 м для подключения жилого дома по адресу: ул.Дзержинского, 16 Ленинский район (ООО "Капитал")	1	2017		Всего	570	0	0							
					Плата за подключение	483	0	0							
					Возврат НДС	87	0	0							
2.96	Строительство ввода водопровода 2d160 мм, протяженностью 10 п.м. для подключения жилого дома по адресу: ул. Дзержинского,16 Ленинский район (ООО "Капитал")	1	2017		Всего	118	0	0							
					Плата за подключение	100	0	0							
					Возврат НДС	18	0	0							
2.97	Строительство сети водоснабжения d300 мм, протяженностью 55 п.м. для подключения жилого дома по адресу: ул. Дзержинского,16 Ленинский район (ООО	1	2017		Всего	493	0	0							
					Плата за подключение	418	0	0							

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.		
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
	"Капитал")				Возврат НДС	75	0	0							
2.98	Строительство сети водоснабжения d400 мм, протяженностью 71 п.м. для подключения жилого дома по адресу: ул. Дзержинского,16 Ленинский район (ООО "Капитал")	1	2017		Всего	782	0	0							
					Плата за подключение	663	0	0							
					Возврат НДС	119	0	0							
2.99	Строительство ввода водопровода диаметром 110 мм L- 42,30 м, для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3,4,5,6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу: микрорайон "Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район г.Челябинск (ООО ПКО "Челябинск-Стройиндустрия")	3	2019		Всего	283	95	23,75							
					Плата за подключение	241	81	20,25							
					Возврат НДС	42	14	3,5							
2.100	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм и ввода водопровода 2d160 мм L- 508,6 м, для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3,4,5,6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу: микрорайон "Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район г.Челябинск (ООО ПКО "Челябинск-Стройиндустрия")	3	2019		Всего	3911	1304	326							
					Плата за подключение	3314	1105	276,25							
					Возврат НДС	597	199	49,75							
2.101	Строительство водопроводного ввода d110 мм L- 7,2 м, d110 мм L-15,7м для подключения жилого дома №9 (стр.) с помещениями общего назначения, расположенного по адресу: ул. Шенкурская, х/г Болейко, набережная р.Миасс.	2	2018		Всего	199	99	24,75							
					Плата за подключение	769	83	21							

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г	Утверждено на 1 квартал 2018 г	Факт за 1 квартал 2018 г		Факт за 2017 г		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г		
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
	Калининский район г.Челябинск (ООО "СтройДом")				Возврат НДС	30	15	3,75							
2.102.	Строительство сети водоснабжения (вынос) d315 мм L=123,53 м для подключения жилого дома №9 (стр) с помещениями общего назначения, расположенного по адресу: ул.Шенкурская, ул.Болейко, набережная р.Миасс, Калининский район г.Челябинск (ООО "СтройДом")	2	2018		Всего	2480	1241	310,25							
					Плата за подключение	2102	1052	263							
					Возврат НДС	378	189	47,25							
2.103.	Строительство водопроводного ввода d75 мм L=39,6 м, d110 мм L=24м, 2d160 мм L=18,3м для подключения жилого дома со встроенными объектами СКБО и помещениями временного пребывания детей, расположенного по адресу: ул.Витебская, Центральный район г.Челябинск (ОАО Строительная компания "Челябинскгражданстрой")	3	2019	100	Всего	2355	785	196,25	6 330	6 330	**1 582**	**0**	**7 912**	**6 330**	
					Плата за подключение	1995	665	166,25							
					Возврат НДС	360	120	30							
2.104	Строительство сети водоснабжения d315 мм L=133,5 м для подключения жилого дома со встроенными объектами СКБО и помещениями временного пребывания детей, расположенного по адресу: ул.Витебская, Центральный район г.Челябинск (ОАО Строительная компания "Челябинскгражданстрой")	3	2019		Всего	3975	1325	331,25							
					Плата за подключение	3369	1123	280,75							
					Возврат НДС	606	202	50,5							
2.105	Строительство сети водоснабжения d 110 мм L=32м для подключения объекта "Двухэтажный досуговый центр" по адресу: Копейское шоссе в Ленинском	1	2018		Всего	247	247	61,75	191	0	**0**	**0**	**191**	**0**	
					Плата за подключение	209	209	52,25	191	0	**0**	**0**	**191**	**0**	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.:		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.		
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
	район (ООО "ТрандСтрой")				Возврат НДС	38	38	9,5	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.106.	Строительство сети водоснабжения d 110мм L - 20м для подключения объекта: "Многоуровневая автостоянка с магазином и кафе" по адресу: ул. Красноармейская, Центральный район (Издательство ООО "Урал-ЛТД")	1	2017	81,33	Всего	150	0	0	0	0	**122**	**0**	**0**	**122**	
					Плата за подключение	127	0	0	0	0	**122**	**0**	**0**	**122**	
					Возврат НДС	23	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.107.	Строительство сети водоснабжения d 110мм L - 35м для подключения объекта: "Кафетерий" по адресу: ул. Братьев Кашириных, ул. 40-летия Победы, Калининский район (ИП "Дмитрук С.П.")	1	2017		Всего	269	0	0							
					Плата за подключение	228	0	0							
					Возврат НДС	41	0	0							
2.108	Строительство сети водоснабжения d 110мм L - 81,8м для подключения объекта: "5-ти этажный жилой дом" по адресу: ул. Дегтярева, 56а в Металлургическом районе (ИП Мазур Анатолий Михайлович)	1	2018		Всего	632	632	158	276	0	**513**	**0**	**789**	**0**	
					Плата за подключение	536	536	134	276	0	**513**	**0**	**789**	**0**	
					Возврат НДС	96	96	24	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.109	Строительство сети водоснабжения d 160мм L - 180м для подключения объектов "Жилые дома № 5, 6, 7 (стр.) микрорайон № 51 Курчатовский район" (ООО "Капитал Дом")	1	2018		Всего	1415	1415	353,75							
					Плата за подключение	1199	1199	299,75							
					Возврат НДС	216	216	54							
2.110	Строительство сети водоснабжения 2d110мм L - 73м для подключения объекта "Подключение 153У "Челябинский областной клинический онкологический диспансер" по адресу: ул. Блюхера, 42 (Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области)	1	2017	100	Всего	985	0	0	0	0	**1 231**	**985**	**1 231**	**985**	
					Плата за подключение	835	0	0	0	0	**1 231**	**985**	**1 231**	**985**	
					Возврат НДС	150	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Строительство сети водоснабжения				Всего	135	135	33,75							

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на I квартал 2018 г.	Факт за I квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, I кв. 2018 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы	
2.111.	d110мм L=18м для подключения объекта: "Объект социально-бытового обслуживания" по адресу: ул. Громова Советский район (ООО "Компания Интеб")	1	2018		Плата за подключение	114	114	28,5							
					Возврат НДС	21	21	5,25							
2.112.	Строительство сети водоснабжения d110мм L=25м для подключения объекта: "Жилой дом № 9.4 (стр.) микрорайон № 51 Краснопольской площадки (ООО СК "Радуга")	1	2019		Всего	193	0	0							
					Плата за подключение	164	0	0							
					Возврат НДС	29	0	0							
2.113.	Строительство сети водоснабжения d160мм L=75м для подключения объекта "Жилой дом многоквартирный 10-этажный по ул. Речная, Калининский район" (ООО СК "Уралжилстрой")	1	2018		Всего	608	608	152							
					Плата за подключение	515	515	128,75							
					Возврат НДС	93	93	23,25							
2.114.	Строительство сети водоснабжения d225мм L=80м для подключения объекта "Административное здание общественного назначения" по адресу: ул. Бр. Кашириных, 54б, Калининский район. (Чеведенков Владислав Борисович)	1	2017	29,26	Всего	646	0	0	0	0	**283**	**189**	**283**	**189**	
					Плата за подключение	547	0	0	0	0	**283**	**189**	**283**	**189**	
					Возврат НДС	99	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.115.	Строительство сетей водоснабжения d 110мм L=73м, d 160мм L=117,5м, d 160мм L=90,0м для подключения объекта: "Нежилое здание (производственный корпус №2) (литер "Б-1") по адресу: ул. Рождественского, 13, Тракторозаводский район. (ОАО "Челябинский автомеханический завод")	1	2017	97,51	Всего	924	0	0	0	0	1 155	**901**	1 155	**901**	
					Плата за подключение	783	0	0	0	0	1 155	**901**	1 155	**901**	
					Возврат НДС	141	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.116.	Строительство сетей водоснабжения d 110мм L=50,0м, d 250мм L=220,0м для подключения объекта: "Жилой дом № 4 (стр.)" по адресу: пр. Краснопольский, мкр. № 57, Курчатовский район. (ООО		2018		Всего	2210	2210	527,5							
					Плата за подключение	1788	1788	447							

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018 г.		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы	
	"ЭкспертПромСтрой")				Возврат НДС	322	322	80,5							
2.117.	Строительство сетей водоснабжения d 110мм L=120,0м, d 250мм L= 220,0м для подключения объекта: "Жилой дом № 8 (стр.)" по адресу: пр. Краснопольский, ул. Маршала Чуйкова, Курчатовский район (ООО "ЭкспертПромСтрой")	1	2018		Всего	2574	2574	643,5							
					Плата за подключение	2181	2181	545,25							
					Возврат НДС	393	393	98,25							
ИТОГО по разделу «Водоснабжение»				**3.9**	Всего	**3 929 100,00**	**394 116,00**	**98 528,95**	**55 776,40**	**6 526,17**	**246 675,14**	**106 748,61**	**540 421,94**	**153 643,15**	
					Амортизационные отчисления	**1 237 532,00**	**135 284,00**	**33 821,00**	**30 085,90**	**66,33**	**113 208,00**	**17 251,54**	**263 032,90**	**20 122,88**	
					Прибыль, направленная на инвестиции	**864 390,00**	**62 897,00**	**15 724,25**	**15 017,40**	**0,00**	**55 593,00**	**0,00**	**118 886,40**	**0,00**	
					Плата за подключение	**771 828,00**	**88 962,00**	**22 240,50**	**10 672,80**	**6 459,84**	**77 874,04**	**89 497,07**	**158 502,64**	**133 520,27**	
					Возврат НДС	**599 823,00**	**60 121,00**	**15 030,25**	-	-	-	-	-		
					Банковские кредиты	**455 527,00**	**46 852,00**	**11 712,95**	-	-	-	-	-		

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 гг.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы	
Раздел 3.															
3.1.	Строительство сооружений обработки осадков сточных вод	10	2025	0,25	Всего	1 806 498	180 242	45 060	18 941	0	**96 124**	**4 474**	**216 254,90**	**4 474,00**	Разработаны основные технические решения "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Челябинска. Выполняются изыскательские работы
					Амортизационные отчисления	753 487	75 359	18 840	17 670	0	**66 487**	**4 474,00**	**154 479,60**	**4 474,00**	
					Прибыль, направленная на инвестиции	481 725	45 341	11 335	1 271	0	**29 637**	**0,00**	**61 775,30**	**0,00**	
					Возврат НДС	275 567	27 495	6 874	0		**0**		**0,00**		
					Банковские кредиты	295 719	32 047	8 012	0	0	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.2.	Модернизация воздуходувной станции	8	2023	0	Всего	320 996	27 372	6 843	0	0	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					Прибыль, направленная на инвестиции	24 363	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					Возврат НДС	48 965	4 176	1 044	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					Банковские кредиты	247 668	23 196	5 799	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.3.	Модернизация сооружений и оборудования механической очистки (здание решеток, песколовки, первичные отстойники)	1	-		Всего	15 556	15 556	3 889	2 068,90	0,00	**0,00**	**0,00**	**2 068,90**	**0,00**	
					Прибыль, направленная на инвестиции	13 183	13 183	3 296	2 068,90	0,00	**0,00**	**0,00**	**2 068,90**	**0,00**	
					Возврат НДС	2 373	2 373	593	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.4.	Реконструкция и модернизация блоков биологической очистки сточных вод Аэротенки	3	-		Всего	63 995	63 995	15 999	8 510,40	0,00	**0,00**	**0,00**	**8 510,40**	**0,00**	
					Прибыль, направленная на инвестиции	54 233	54 233	13 558	8 510,40	0,00	**0,00**	**0,00**	**8 510,40**	**0,00**	
					Возврат НДС	9 762	9 762	2 441	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.5.	Установка УФ-обеззараживания очищенных сточных вод	1	-		Всего	1 168	1 168	292	155,70	0,00	0,00	0,00	155,70	0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	990	990	248	155,70	0,00	0,00	0,00	155,70	0,00	
					Возврат НДС	178	178	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Раздел 4															
					Всего	28 453	0	0	0,00	0,00	0,00	17 491,28	3 569,00	18 839,75	Разработаны проектная и рабочая документации по объекту (полный объем реконструкции). Выполнены

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г	Факт за 1 квартал 2018		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 гг.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы	
4.1.	Реконструкция КНС № 16, производительность 91,2 тыс. куб.м/сут.	1	2016	66,22	Плата за подключение	24 111	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**17 491,28**	**3 569,00**	**18 839,75**	Рабочая проектная документация передана на государственную экспертизу Выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции грабельного отделения КНС №16
					Возврат НДС	4 340	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.2.	Строительство напорного коллектора водоотведения от КНС №16 до КГ по ул.Чичерина Dy=1000мм	3	2018	0,07	Всего	394 239	13 804	3 451	325	0	**7 501**	**196,00**	**19 738,00**	**280,00**	Разработан проект планировки территории с проектом межевания территории
					Плата за подключение	170 713	5 977	1 494	325	0	**7 501**	**196,00**	**19 738**	**280,00**	
					Возврат НДС	60 138	2 106	527	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	
					Банковские кредиты	163 388	5 721	1 430	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	
4.3.	Строительство третьей нитки напорно-самотечного коллектора водоотведения от камеры у сада "Искра" до приемной камеры ОСК, Dy=1400мм	4	2020	0	Всего	253 061	67 911	16 978	3 135	0	**4 893**	**0,00**	**8 028,00**	**0,00**	
					Плата за подключение	214 459	57 551	14 388	3 135	0	**4 893**	**0,00**	**8 028,00**	**0,00**	
					Возврат НДС	38 602	10 360	2 590	0	0	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.4	Строительство коллектора водоотведения Dy=500 мм до коллектора Dy=800 мм по ул.Академика Макеева	1	2016	0,25	Всего	23 611	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**14,00**	**2 962,00**	**59,59**	См. примечание по п.2.2
					Плата за подключение	20 009	0	0					**2 962,00**	**59,59**	
					Возврат НДС	3 602	0	0					**0,00**	**0,00**	
4.5.	Строительство коллектора водоотведения Dy=500 мм по ул. Новороссийская , протяженность 0,5 км, в т.ч. ПИР	1	2019	0	Всего	11 149	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					Плата за подключение	9 448	0	0							
					Возврат НДС	1 701	0	0							
4.6	Строительство разгрузочного коллектора Dy=1000-1200 мм по ул. Барбюса до коллектора №3а, 2Dy=1200 мм в Ленинском районе	2	2021	0	Всего	44 466	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					Плата за подключение	37 683	0	0							
					Возврат НДС	6 783	0	0							
	Строительство самотечного коллектора водоотведения				Всего	4 807	0	0							

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 гг.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы	
4.7	Строительство коллектора водоотведения диаметром 500мм L=681,5 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0	Плата за подключение	4 074	0	0							
					Возврат НДС	733	0	0							
4.8	Строительство коллектора водоотведения диаметром 315мм L=335,13 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0	Всего	1 233	0	0							
					Плата за подключение	1 045	0	0							
					Возврат НДС	188	0	0							
4.9	Строительство коллектора водоотведения диаметром 250мм L 782,19 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0	Всего	2 260	0	0	2 704,20	0,00	**0,00**	**0,00**	**2 704,20**	**0,00**	
					Плата за подключение	1 915	0	0							
					Возврат НДС	345	0	0							
4.10	Строительство коллектора водоотведения диаметром 200мм L=1761,69 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0	Всего	5 088	0	0							
					Плата за подключение	4 312	0	0							
					Возврат НДС	776	0	0							
4.11	Строительство коллектора водоотведения диаметром 160мм L=84,73 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0	Всего	242	0	0							
					Плата за подключение	205	0	0							
					Возврат НДС	37	0	0							
4.12	Строительство сетей водоотведения диаметром 160мм L=199,55 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	3 633	1211	302,75		0,00		**0,00**		**0,00**	
					Плата за подключение	3079	1026	256,5							
					Возврат НДС	554	185	46,25							
4.13	Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=980,62 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	5 607	1869	467,25		0,00		**0,00**		**0,00**	
					Плата за подключение	4 752	1584	396							
					Возврат НДС	855	285	71,25							
4.14	Строительство сетей водоотведения диаметром 250мм L 148,75 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	570	190	47,5		0,00		**0,00**		**0,00**	
					Плата за подключение	483	161	40,25							
					Возврат НДС	87	29	7,25		0,00		**0,00**		**0,00**	
4.15	Строительство сетей водоотведения диаметром 300мм L=511,25 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	4 221	1407	351,75							
					Плата за подключение	3 577	1192	298							
					Возврат НДС	644	215	53,75							
4.16	Строительство сетей водоотведения диаметром 400мм L=81,45 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	753	251	62,75		0,00		**0,00**		**0,00**	
					Плата за подключение	638	213	53,25							
					Возврат НДС	115	38	9,5							
4.17	Строительство сетей водоотведения диаметром 500мм L=55,40 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	673	224	56		0,00		**0,00**		**0,00**	
					Плата за подключение	570	190	47,5							
					Возврат НДС	103	34	8,5							
	Строительство коллектора водоотведения				Всего	5 362	0	0	0,00	0,00	0,00	273,00	3 539,00	5 462,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 гг.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы	
4.18.	Ду=160мм L=45 м, Ду=200мм L=344 м, Ду=315мм L=18 м для подключения Перинатального центра на 130 коек в г. Челябинске по адресу: ул. Воровского, ул. Блюхера (ООО «АльфаСтрой»)	1	2016	100	Плата за подключение	4 629	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**273,00**	**3 539,00**	**5 462,00**	
					Возврат НДС	833	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.19.	Реконструкция (вынос из-под проектируемого здания) коллектора водоотведения диаметром 500мм L=55,82м для подключения комбината бытового обслуживания по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных – ул. Чичерина (Чебураев Д.В.)	1	2016	100	Всего	595	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**595,00**	**743,43**	**595,00**	
					Плата за подключение	504	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**595,00**	**743,43**	**595,00**	
					Возврат НДС	91	0	0							
4.20.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=250м, для подключения жилых домов №№23, 24, 25 со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже, трансформаторной подстанцией (стр. № 36) и подземной автостоянкой (стр. № 40) по адресу: мкр «Яблочный», ул. Самохина 1-я (стр.), Тракторозаводской район города Челябинска (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	100	Всего	1 825	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**2 283,00**	**1 825,00**	
					Плата за подключение	1 547	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**2 283,00**	**1 825,00**	
					Возврат НДС	278	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.21.	Строительство сетей водоотведения диаметром 400мм L=754,93м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, ТРК, детский сад, по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	6 072	0	0							
					Плата за подключение	5 146	0	0							
					Возврат НДС	926	0	0							
4.22.	Строительство сетей водоотведения диаметром 300мм L=288,25м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, ТРК, детский сад, по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	1 816	0	0							
					Плата за подключение	1 539	0	0							
				96,58	Возврат НДС	277	0	0	0,00	0,00	29 233,64	20 750,36	30 924,64	20 750,36	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.										Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г	Факт за 1 квартал 2018		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 гг.			
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы		
4.23.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=1146,48 м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, ТРК, детский сад, по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	8 094	2698	674,5								
					Плата за подключение	6 859	2286	571,5								
					Возврат НДС	1 235	412	103								
4.24.	Строительство сетей водоотведения диаметром 150мм L=318,76 м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, ТРК, детский сад, по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	5 504	1835	458,75								
					Плата за подключение	4 664	1555	388,75								
					Возврат НДС	840	280	70								
4.25.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L 214,8 м для подключения жилых домов, жилой дом стр. № 41-а со встроено-пристроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр.№ 41-б со встроено-пристроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. № 41-в со встроено-пристроенной аптекой г. Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул. Зальцмана (ООО «КИД Заказчик»)	1	2016	10,41	Всего	8534	2844	711	0,00	0,00	**0,00**	**45,00**	**1 137,00**	**888,00**		
					Плата за подключение	7232	2410	602,5	0,00	0,00	**0,00**	**45,00**	**1 137,00**	**888,00**		
					Возврат НДС	1302	434	108,5	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
4.26.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 160мм L=21,2м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	462	154	38,5								
					Плата за подключение	392	130	32,5								
					Возврат НДС	70	24	6								
	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром				Всего	629	0	0								

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 гг.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы	
4.27	1200мм L=99,0м, для подключения объекта «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Плата за подключение	533	0	0							
					Возврат НДС	96	0	0							
4.28	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 250мм L=28 м, для подключения объекта «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016	93,57	Всего	178	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**439,00**	**9 778,00**	**7 627,00**	
					Плата за подключение	151	0	0							
					Возврат НДС	27	0	0							
4.29	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 300мм L=10,0 м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	72	0	0							
					Плата за подключение	61	0	0							
					Возврат НДС	11	0	0							
4.30	Реконструкция коллектора водоотведения D=1200мм с переносом трассы трубопровода (инв. № 420040) на нормативное расстояние от объекта «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	6 810	0	0							
					Плата за подключение	5 771	0	0							
					Возврат НДС	1 039	0	0							
4.31	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 160мм L=6,0 м, для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами рассчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Кольцова, 2, Советский район г. Челябинска (ООО «ПКАР»)	1	2016		Всего	38	0	0							
					Плата за подключение	32	0	0							
					Возврат НДС	6	0	0							
				97,54					0,00	0,00	398,44	30,00	1 160,44	595,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.										Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 гг.			
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы		
4.32.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 200мм L- 90,0 м. для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами рассчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова, 2, Советский район г. Челябинска (ООО «ИКАР»)	1	2016		Всего	572	0	0								
					Плата за подключение	485	0	0								
					Возврат НДС	87	0	0								
4.33.	Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром d 250мм L- 60,0 м. для подключения объекта «Кафе с подземной парковкой, 2-этажа» по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Каслинская (между д.36 и 38) ИП Григорян К.Х	3	2018	100	Всего	480	160	40	0,00	0,00	**600,09**	**480,00**	**600,09**	**480,00**		
					Плата за подключение	407	136	34	0,00	0,00	**600,09**	**480,00**	**600,09**	**480,00**		
					Возврат НДС	73	24	6	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
4.34.	Реконструкция коллектора водоотведения D=500мм с переносом трассы трубопровода на нормативное расстояние от объекта «Магазин» расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Доватора - Цеховая (ООО «СтройИнвест»)	2	2017	0	Всего	603	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
					Плата за подключение	511	0	0								
					Возврат НДС	92	0	0								
4.35.	Строительство коллектора водоотведения D- 200мм. L- 8,75м для подключения объекта «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Черничная - Трамвайная - озеро Первое (ООО «Ремлестрой»)	1	2016		Всего	54	0	0								
					Плата за подключение	46	0	0								
					Возврат НДС	8	0	0								
	Строительство коллектора водоотведения D- 500мм. L- 60,25м для подключения				Всего	685	0	0								

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 гг.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы	
4.36.	объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Черничная – Трашутина – озеро Первое (ООО «РечелСтрой»)	1	2016	30	Плата за подключение	579	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**1 291,60**	**884,00**	**1 940,00**	
					Возврат НДС	104	0	0							
4.37.	Строительство коллектора водоотведения D=1000мм, L=66,25м для подключения объекта «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Черничная – Трашутина – озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Всего	5 729	0	0							
					Плата за подключение	4 855	0	0							
					Возврат НДС	874	0	0							
4.38.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 160мм L 41,48м, для подключения объекта «Автокомплекс», расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, пр. Новоградский ул. Городская (ООО «Компания ПромКапиталь»)	1	2016	12,99	Всего	256	0	0	0,00	0,00	**337,37**	**195,00**	**337,37**	**195,00**	
					Плата за подключение	217	0	0							
					Возврат НДС	39	0	0							
4.39.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 300мм L 177,47м, для подключения объекта «Автокомплекс», расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, пр. Новоградский – ул. Городская (ООО «Компания ПромКапиталь»)	1	2016		Всего	1 245	0	0							
					Плата за подключение	1 055	0	0							
					Возврат НДС	190	0	0							
4.40.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200мм L 231,75м, для подключения объекта «Жилой дом № 5», расположенного по адресу: г. Челябинск,	1	2016	0	Всего	524	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	444	0	0							

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 гг.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы	
	Советский район, пос. Новосинеглазово, ул. Плановая (ООО «ФениксГран»)				Возврат НДС	80	0	0							
4.41	Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 160мм L=81,6м, для подключения объекта: «Жилые дома (стр. 7, 9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул. Бобруйской (пропорционально нагрузке) (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016	100,6	Всего	504	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**1 558,00**	**1 246,00**	
					Плата за подключение	427	0	0							
					Возврат НДС	77	0	0							
4.42.	Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 200мм L=118,2м, для подключения объекта «Жилые дома (стр. 7, 9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул. Бобруйской (пропорционально нагрузке) (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	734	0	0							
					Плата за подключение	622	0	0							
					Возврат НДС	112	0	0							
4.43	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=36,24 м, для подключения объекта "Комплекс жилых домов со встроенным магазином и подземной автостоянкой", расположенного по адресу: г.Челябинск, Калининский район, ул. Ворошилова (ООО "ЧелСтройИнКом")	1	2017		Всего	229	0	0							
					Плата за подключение	194	0	0							
					Возврат НДС	35	0	0							
4.44	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 500 мм L=400,0 м, для подключения объекта: "Микрорайон жилой №49, кварталы 5, 8", расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, жилой район №11	1	2016		Всего	4234	0	0							
					Плата за подключение	3588	0	0							

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.										Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018		**Факт за 2017 г.**		**Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 гг.**		
									начислено	расходы	**начислено**	**расходы**	**начислено**	**расходы**	
	ул. Бейвеля (пр.), ул. Маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")				Возврат НДС	646	0	0							
4.45.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 300 мм L=875,0 м, для подключения объекта: "Микрорайон жилой №49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, жилой район №11, ул. Бейвеля (пр.), ул. Маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016		Всего	6294	0	0	0,00	0,00	**6,10**	**0,00**	**6,10**	**0,00**	
					Плата за подключение	5334	0	0							
					Возврат НДС	960	0	0							
4.46.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=1 544,0 м, для подключения объекта: "Микрорайон жилой №49, кварталы Б, В", расположенного по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, жилой район №11, ул. Бейвеля (пр.), ул Маршала Чуйкова (ООО СК "ЧГС")	1	2016		Всего	9831	0	0							
					Плата за подключение	8331	0	0							
					Возврат НДС	1500	0	0							
4.47.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=11,0 м, для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу г.Челябинск, Советский район, ул Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016		Всего	70	0	0							
					Плата за подключение	59	0	0							
					Возврат НДС	11	0	0							
4.48.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=104,98 м, для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу г.Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016		Всего	668	0	0							
					Плата за подключение	566	0	0							
					Возврат НДС	102	0	0							

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб								Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено за 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 гг.	
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы
4.49.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 300 мм L 96,5 м, для подключения объекта "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016		Всего	2172	0	0						
					Плата за подключение	1841	0	0						
					Возврат НДС	331	0	0						
4.50.	Реконструкция коллектора водоотведения инв. № 3000007 из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L 23,50 м, для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016		Всего	279	0	0						
					Плата за подключение	236	0	0						
					Возврат НДС	43	0	0						
4.51.	Реконструкция коллектора водоотведения инв. № 9102191 из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=15,0 м, для подключения объекта: "Жилая вставка со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами №34 и №36", расположенного по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Орджоникидзе (ООО СК "МАГИСТР")	1	2016		Всего	189	0	0						
					Плата за подключение	160	0	0						
					Возврат НДС	29	0	0						
4.52.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 300 мм L=300,0 м, для подключения объекта "Торгово-развлекательный центр, 2 эт., по адресу: Сосновский район Челябинской области, в 9400 м в северо-западном направлении от ориентира пос. Западный, Сосновский район (ООО "ТЦ "ЕА Сентерс Рус Проперти Д")"	3	2019		Всего	2477	825	206,25						
					Плата за подключение	2099	699	174,75						
					Возврат НДС	378	126	31,5						
	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 300 мм L=150,0 м, для подключения объекта				Всего	12383	4128	1032						

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.										Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 гг.			
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы		
4.53.	"Торгово-развлекательный центр, 2 эт., по адресу: Сосновский район Челябинской области, в 9400 м в северо-западном направлении от ориентира пос. Западный, Сосновский район (ООО "ИКЕА Сентерс Рус Проперти Д")	3	2019		Плата за подключение	10494	3498	874,5								
					Возврат НДС	1889	630	157,5								
4.54.	Строительство сети водоотведения диаметром 200 мм L=179 м для подключения объекта: "Комплекс жилых домов №44, 45 (стр)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Металлургический район, пересечение ул.Румянцева-ул.Мира (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ")	1	2018	77,1	Всего	1250	1250	312,5	0,00	0,00	**4 894,60**	**3 019,10**	**4 894,60**	**3 019,10**	см. совместно с п. 4.69	
					Плата за подключение	1058	1058	264,5								
					Возврат НДС	192	192	48								
4.55.	Строительство сети водоотведения диаметром 200 мм L=93,0 м для подключения объекта: "Комплекс жилых домов №44, 45 (стр)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Металлургический район, пересечение ул.Румянцева-ул.Мира (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ")	1	2018		Всего	650	650	162,5								
					Плата за подключение	550	550	137,5								
					Возврат НДС	100	100	25								
4.56.	Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200 мм L=35,57 м, для подключения объекта "Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, 16 эт.", расположенного по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Воровского (ООО "Дантер")	3	2019		Всего	260	87	21,75								
					Плата за подключение	220	73	18,25								
					Возврат НДС	40	14	3,5								
4.57.	Реконструкция сетей водоотведения лин № 7100155 диаметром 300 мм L=197,74 м, для подключения объекта "Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, 16 эт.", расположенного по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Воровского (ООО "Дантер")	3	2019		Всего	6557	2185	546,25								
					Плата за подключение	5557	1852	463								
					Возврат НДС	1000	333	83,25								
4.58.	Строительство канализационных выпусков диаметром 200 мм L=102,85 м, для подключения объекта "Жилой дом №17 (стр.)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Ленинский район, квартал	3	2017		Всего	684	0	0								
					Плата за подключение	580	0	0								

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г	Факт за 1 квартал 2018		**Факт за 2017 г.**		**Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 гг.**		
									начислено	расходы	**начислено**	расходы	**начислено**	расходы	
	ул.Дзержинског-ул.Гранитная_ул.Якутская-ул.Нахимова (ООО "Уралметаллургремонт-4")				Возврат НДС	104	0	0							
4.59.	Строительство канализационных выпусков диаметром 200 мм L=170,15 м, для подключения объекта "Жилой дом №17 (стр.)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Ленинский район, квартал ул.Дзержинског-ул.Гранитная_ул.Якутская-ул.Нахимова (ООО "Уралметаллургремонт-4")	1	2017		Всего	1132	0	0							
					Плата за подключение	959	0	0							
					Возврат НДС	173	0	0							
4.60.	Строительство канализационных выпусков диаметром 300 мм L=407,2 для подключения объекта "Жилые дома №17 (стр.), №18 10 эт., №19 10 эт", расположенного по адресу: г.Челябинск, Ленинский район квартал ул.Дзержинског-ул.Гранитная_ул.Якутская-ул.Нахимова (ООО "Уралметаллургремонт-4", ООО "СК Каскад" жилой дом №18, ООО "СК Каскад" жилой дом №19)	1	2017	97,63	Всего	4141	0	0	0,00	99,30	**8 826,40**	**6 631,30**	**8 826,40**	**6 730,60**	
					Плата за подключение	3509	0	0							
					Возврат НДС	632	0	0							
4.61.	Строительство канализационного выпуска диаметром 200 мм L=151,2 для подключения объекта "Жилой дом №19 10 эт", расположенного по адресу: г.Челябинск, Ленинский район квартал ул.Дзержинског-ул.Гранитная_ул.Якутская-ул.Нахимова ("СК Каскад")	3	2019		Всего	937	313	78,25							
					Плата за подключение	794	265	66,25							
					Возврат НДС	143	48	12							
4.62.	Строительство сетей водоотведения диаметром 300 мм L=205,3 м для подключения объекта "Жилой дом со встроенным соцкультбытом №7 (стр.), Жилой дом со встроенным соцкультбытом №8 (стр.)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Ленинский район, квартал по ул.Смолино (ООО "НИКС")	1	2017		Всего	1543	0	0							
					Плата за подключение	1308	0	0							
					Возврат НДС	235	0	0							

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы: в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 гг.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы	
4.63.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200 мм L=113м для подключения объекта: "Жилой дом со встроенным соцкультбытом №7 (стр.); Жилой дом со встроенным соцкультбытом №8 (стр.)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Ленинский район, квартал на ост.Смолино (ООО "НИКС")	1	2017		Всего	749	0	0	0,00	0,00	**1 321,60**	**0,00**	**1 321,60**	**0,00**	
					Плата за подключение	635	0	0							
					Возврат НДС	114	0	0							
4.64.	Реконструкция напорного коллектора водоотведенияинв №9104970 диаметром 2d160 мм L=187,5 м для подключения объекта: "Жилой дом со встроенным соцкультбытом №7 (стр.); Жилой дом со встроенным соцкультбытом №8 (стр.)", расположенного по адресу: г.Челябинск, Ленинский район, квартал на ост.Смолино (ООО "НИКС")	1	2017		Всего	2994	0	0							
					Плата за подключение	2537	0	0							
					Возврат НДС	457	0	0							
4.65.	Строительство сетей водоотведения диаметром 500 мм протяженностью 710 м, для подключения Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-	80,38	Всего	0	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**1 033,90**	**329,50**	**1 609,30**	совместно с пунктом 4.70
					Плата за подключение	0	0	0							
					Возврат НДС	0	0	0							
4.66.	Строительство сетей водоотведения диаметром 300 мм протяженностью 455 м, для подключения Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0							
					Плата за подключение	0	0	0							
					Возврат НДС	0	0	0							
4.67.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200 мм протяженностью 2,143 км, для подключения Многоэтажной жилой застройки по адресу: г.Челябинск, Центральный район, Новоградский пр (ООО АПРИ "Флай Плэнинг")	-	-		Всего	0	0	0							
					Плата за подключение	0	0	0							
					Возврат НДС	0	0	0							

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.										Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 гг.			
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы		
4.68.	Строительство сетей водоотведения диаметром 160 мм протяженностью 40 м, для подключения Многоэтажной жилой застройки по адресу: г Челябинск, Центральный район, Новоградский пр (ООО АПРИ "Флай Плэннинг")	-	-		Всего	0	0	0								
					Плата за подключение	0	0	0								
					Возврат НДС	0	0	0								
4.69.	Реконструкциясети водоотведения инв № 3004439 диаметром 200 мм L=289 м для подключения объекта: "Комплекс жилых домов №44, 45 (стр)", расположенного по адресу: г Челябинск, Металлургический район, пересечение ул.Румянцева-ул.Мира (ООО "МЕТЧЕЛСТРОЙ")	1	2018		Всего	2017	2017	504,25								см. пункты 4.54-4.55
					Плата за подключение	1709	1709	427,25								
					Возврат НДС	308	308	77								
4.70.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200 мм протяженностью 286,6 м, для подключения: Многоэтажной жилой застройки по адресу: г Челябинск, Центральный район, Новоградский пр (ООО АПРИ "Флай Плэннинг")	2	2018		Всего	2002	1002	250,5								см. пункт 4.65-4.68
					Плата за подключение	1695	848	212								
					Возврат НДС	307	154	38,5								
4.72.	Строительство сети водоотведения d200 мм, протяженностью 200 для подключения жилого дома по адресу ул.Дзержинского, 16 Ленинский район (ООО "Капитал")	1	2017		Всего	125	0	0								
					Плата за подключение	106	0	0								
					Возврат НДС	19	0	0								
4.73.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200 мм, 250 мм, L=418,3 м для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3, 4, 5, 6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу микрорайон "Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район, г.Челябинск (ООО ПКО "Челябинск-стройиндустрия")	3	2019		Всего	3058	1019	254,75								
					Плата за подключение	2591	864	216								
					Возврат НДС	467	155	38,75								
4.74.	Строительство сетей водоотведения диаметром 2d225мм, L=7 м для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3, 4, 5, 6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу микрорайон	3	2019		Всего	59	20	5								
					Плата за подключение	50	17	4,25								

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.										Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 гг.			
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы		
	Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район, г.Челябинск (ООО ПКО "Челябинск-стройиндустрия")				Возврат НДС	9	3	0,75								
4.75.	Строительство сетей водоотведения диаметром 315мм, L=424,3 м для подключения жилых домов №1,2 (стр.) - 19 эт. №3, 4, 5, 6 (стр.) - 9 эт., расположенных по адресу микрорайон "Яблочный", жилой район Чурилово, Тракторозаводский район, г.Челябинск (ООО ПКО "Челябинск-стройиндустрия")	3	2019		Всего	3753	1251	312,75								
					Плата за подключение	3180	1060	265								
					Возврат НДС	573	191	47,75								
4.76.	Строительство сети водоотведения d200 мм L- 123,53 м для подключения жилого дома №9 (стр) с помещениями общего назначения, расположенного по адресу: ул.Шенкурская, ул.Болейко, набережная р.Миасс, Калининский район г.Челябинск (ООО "СтройДом")	2	2018		Всего	738	369	92,25								
					Плата за подключение	626	313	78,25								
					Возврат НДС	112	56	14								
4.77.	Реконструкция для подключения жилого дома со встроенными объектами СКБО и помещениями временного пребывания детей, расположенного по адресу: ул.Витебская, Центральный район г.Челябинск; - вынос сети водоотведения d160 мм, d225 мм L=65,3 м; изменение маршрута сети водоотведения d200 мм L=43,8 м, d160 мм L=37,65 м(ОАО Строительная компания "Челябинскгражданстрой")	3	2019	100	Всего	3674	1225	306,25	4 175,40	3 674,00	**417,60**	**0,00**	**4 593,00**	**3 674,00**		
					Плата за подключение	3114	1038	259,5	4 175,40	3 674,00	**417,60**	**0,00**	**4 593,00**	**3 674,00**		
					Возврат НДС	560	187	46,75	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
4.78.	Строительство сети водоотведения d160 мм L - 22 м для подключения объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс" по адресу: пр.Комсомольский - ул. Ньчерина, курчатовский район (ООО "Авангард")	1	2017		Всего	141	0	0								
					Плата за подключение	119	0	0								
					Возврат НДС	22	0	0								

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 гг.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы	
4.79	Строительство сети водоотведения d 160 мм L=215м для подключения объекта: "Двухэтажный досуговый центр" по адресу: Копейское шоссе в Ленинском районе (ООО "ТрандСтрой")	1	2018		Всего	1563	1563	390,75	758,70	0,00	0,00	0,00	758,70	0,00	
					Плата за подключение	1325	1325	331,25	758,70	0,00	0,00	0,00	758,70	0,00	
					Возврат НДС	238	238	59,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.80	Строительство сети водоотведения d 160 мм L=25м объекта: "Многоуровневая автостоянка с магазином и кафе" по адресу: ул. Красноармейская, Центральный район (Издательство ООО "Урал-ЛТД")	1	2017		Всего	159	0	0	0,00	0,00	129,60	0,00	129,60	0,00	
					Плата за подключение	135	0	0	0,00	0,00	129,60	0,00	129,60	0,00	
					Возврат НДС	24	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.81	Строительство сети водоотведения d 160 мм L=45м объекта: "Кафетерий" по адресу: ул. Бр. Кашириных, ул. 40-летия Победы, Калининский район (ИП Дмитрук С.Н.)	1	2017		Всего	325	0	0							
					Плата за подключение	275	0	0							
					Возврат НДС	50	0	0							
4.82	Строительство сети водоотведения d 200 мм L=85,05м объекта: "5-ти этажный жилой дом по ул. Дегтярева, 56а в Металлургическом районе" (ИП Мазур Анатолий Михайлович)	1	2018		Всего	604	604	151	502,30	0,00	270,50	0,00	772,80	0,00	
					Плата за подключение	512	512	128	502,30	0,00	270,50	0,00	772,80	0,00	
					Возврат НДС	92	92	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.83	Строительство сети водоотведения d 200 мм L=220м объекта: "Жилые дома № 5,6,7 (стр.) микрорайон № 51, Курчатовский район" (ООО "КапиталДом")	1	2018		Всего	1410	1410	352,5							
					Плата за подключение	1195	1195	298,75							
					Возврат НДС	215	215	53,75							

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г.	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 гг.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы	
4.84.	Строительство сетей водоотведения d 150 мм L- 68м; d 160 мм L=5м объекта: "Объект социально-бытового обслуживания" по адресу: ул. Громова, Советский район" (ООО "Компания Интеб")	1	2018		Всего	472	472	118							
					Плата за подключение	400	400	100							
					Возврат НДС	72	72	18							
4.85.	Строительство сети водоотведения d 225 мм L=65м объекта: "Жилой дом № 9.4 (стр.), микрорайон № 51 Краснопольской площадки (ООО СК "Радуга")	1	2019		Всего	503	0	0							
					Плата за подключение	426	0	0							
					Возврат НДС	77	0	0							
4.86.	Строительство сети водоотведения d 225 мм L=180м объекта: "Жилой дом многоквартирный 10-этажный по ул. Речная, Калининский район" (ООО СК "Уралжилстрой")	1	2018		Всего	1393	1393	348,25							
					Плата за подключение	1181	1181	295,25							
					Возврат НДС	212	212	53							
4.87.	Строительство сети водоотведения d 200 мм L- 120м объекта: "Административное здание общественного назначения"по адресу: ул. Бр. Кашириных, 54б, Калининский район (Чевеленков Владислав Борисович)	1	2017	29,24	Всего	872	0	0	0,00	0,00	**381,60**	**255,00**	**381,60**	**255,00**	
					Плата за подключение	739	0	0	0,00	0,00	**381,60**	**255,00**	**381,60**	**255,00**	
					Возврат НДС	133	0	0	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.88.	Строительство сети водоотведения d 250 мм L- 155,0м объекта: "Жилой дом № 4 (стр.)" по адресу: пр. Краснопольский, мкр. № 57, Курчатовский район (ООО	1	2018		Всего	1200	1200	300							
					Плата за подключение	1017	1017	254,25							

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.									Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2018 г	Утверждено на 1 квартал 2018 г.	Факт за 1 квартал 2018		Факт за 2017 г.		Факт за 2016, 2017, 1 кв. 2018 гг.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	начислено	расходы	
	"ЭкспертПромСтрой")				Возврат НДС	183	183	45,75							
4.89	Строительство сети водоотведения d 250 мм L=120,0м объекта: "Жилой дом № 8 (стр.)" по адресу: пр. Краснопольский, ул. Маршала Чуйкова, Курчатовский район (ООО ""ЭкспертПромСтрой")	1	2018		Всего	929	929	232,25							
					Плата за подключение	787	787	196,75							
					Возврат НДС	142	142	35,5							
	ИТОГО по разделу «Водоотведение»:			**2.6**	Всего	**3 134 472**	**406 803**	**101 700**	**41 276,50**	**3 773,30**	**155 335,54**	**57 213,04**	**338 949,97**	**80 544,70**	
					Амортизационные отчисления	753 487	75 359	18 840	17 669,60	0,00	66 487,00	4 474,00	154 479,60	4 474,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	574 494	113 747	28 436	12 006,30	0,00	29 637,00	0,00	72 510,30	0,00	
					Плата за подключение	621 572	94 672	23 668	11 600,60	3 773,30	59 211,54	52 738,94	111 960,07	76 070,70	
					Возврат НДС	478 144	62 061	15 515	-	-	-	-	-	-	
					Банковские кредиты	706 775	60 964	15 241	-	-	-	-	-	-	

И.о. генерального директора А.Г. Аникин

Главный бухгалтер О.Г. Пережогина