Отчет о выполнении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г.Челябинска» на 2016-2025 годы

за 4 квартал

2016 года

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.				Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2016г.	Факт за 4 квартал 2016г.	Факт за 12 месяцев 2016г	
Раздел 1										
1.1	Строительство объекта "Насосная станция второго подъема № 21 и резервуаров чистой воды на очистных сооружениях водопровода г.Челябинска»	3	2018	0,005	Амортизационные отчисления	478 744	173 460	26,06	26,06	
1.2	Строительство объекта "Система защиты и повышения барьерных функций "ОСВ" с использованием порошкообразного активированного угля	3	2020	0,00	Амортизационные отчисления	291 268	0,00	0,00	0,00	
1.3	Техническое перевооружение склада жидкого хлора "ОСВ"	3	2018	2,03	Амортизационные отчисления	116 975	6 505	2 378,12	2 378,12	Заключены договоры на корректировку проекта «Техническое перевооружение склада жидкого хлора СП «ОСВ» МУП «ПОВВ» (приведение к правилам ПБ 09-594-03)» на сумму 7 690,03

1.4	Модернизация насосных станций № 12, 22 "ОСВ", III подъема очистных сооружений водопровода с установкой частотных преобразователей	3	2022	0,00	Амортизационные отчисления	163 752	0,00	0,00	0,00	
1.5	Реконструкция водопроводной насосной станции "Западная", производительность 250 тыс. куб.м/сут.	2	2018	28,52	1. Амортизацион-ные отчисления 2. Плата за подключение	57 336	0,00	16 350,85	16 350,85	Заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ (установка высоковольтного преобразователя частоты серии ПЧВМ-ТТПТ-120-6000-УХЛ4) на сумму 20 598,87
1.6	Водоснабжение п. Аэропорт. Строительство объекта "Сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт Металлургического района города Челябинска"	2	2021	0,10	Амортизационные отчисления	19 649	0,00	15,87	19,39	Заключен договор на корректировку сметной документации на сумму 52,9
1.7	Водоснабжение пос.Смолино. Подключение к системе водоснабжения г.Челябинска. Строительство водовода 2d=150 мм	1	2019	2,36	Амортизационные отчисления	16 164	0,00	365,97	381,44	Заключен договор на выполнение-проектно-изыскательских работ на сумму 1 102,00
1.8	Строительство водовода №8 Д=1600мм от очистных сооружений водопровода до насосной станции «Западная» (I этап - от очистных сооружений до пикета - 64)	10	2025	0,00	1. Амортизацион-ные отчисления 2. Прибыль, направленная на инвестиции 3. Плата за подключение 4. Банковские кредиты	1 533 424	87 459	0,00	0,00	

1.9	Модернизация водоводов									
1.9.1	Ленинский район. Водовод от ул.Грозненская, 36 до ул.Дзержинского, 20 ВК 858.80 -ВК 858.172, Dy=720 мм	1	2019	0,00	Амортизационные отчисления	14 274	0,00	0,00	0,00	Заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 37 636,79
1.9.2	Ленинский район. Водовод по ул. Дзержинского, ул. Коммунаров на участке от ул.Гражданская, 16 до ул. Агалакова, 24 ВК 796.209 - ВК 797.252, Dy=400 мм	1	2019	0,00	Амортизационные отчисления	8 545	0,00	0,00	0,00	
1.9.3	Тракторозаводский район. Водовод по ул. I Пятилетки от ВК 708.248 до ВК 707.116 на участке от ВК 708.248 до ВК 707.116 по ул. I Пятилетки, 10, Dy=600 мм	1	2021	0,00	Прибыль, направленная на инвестиции	14 182	0,00	0,00	0,00	
1.9.4	Тракторозаводский район. Водовод от ул. I Пятилетки,5 до пер. Передовой,7 ВК 677.201 до ВК678.24, Dy=500 мм	1	2021	0,00	Прибыль, направленная на инвестиции	2 243	0,00	0,00	0,00	
1.9.5	Курчатовский район. Водовод по ул. Автодорожной от водовода № 6 по ул. Ворошилова до водовода №1 ЧМЗ по пр-т 2 Западный на пересечении ул. Производственная и ул. Автодорожная от ВК-550.23 до ВК-553.24, Dy=500 мм	1	2023	0,00	Амортизационные отчисления	24 357	0,00	0,00	0,00	
1.9.6	Курчатовский район. Водовод № 6 от ВНС "Западная" до ул. Молодогвардейцев в районе ул. Молодогвардейцев, 7, ВК 580.24-ВК 580.23, Dy=700 мм	1	2017	0,00	Амортизационные отчисления	218	0,00	0,00	0,00	
1.9.7	Курчатовский район. Водовод по ул. Захаренко от водовода №6 до ВНС №63 (8 микрорайон) на участке от ул.Захаренко, 5 до ул. Захаренко, 9, ВК 488.02 -ВК 491.43, Dy=500 мм	1	2021	0,00	Амортизационные отчисления	2 697	0,00	0,00	0,00	
1.9.8	Тракторозаводский район. Водовод от ул. Механическая, 11 до ул.Механическая, 12, ВК 617.10 -ВК 588.52 (левая нитка), Dy=720 мм	1	2021	0,00	1. Амортизацион-ные отчисления 2. Прибыль, направленная на инвестиции	10 369	0,00	0,00	0,00	
1.9.9	Советский район. Водовод от ул.Воровского, 61-б до ул. Воровского, 55 от ВК 763.170 до ВК 763.107, D=500,600 мм	1	2021	0,00	Прибыль, направленная на инвестиции	3 180	0,00	0,00	0,00	

1.9.10	Центральный район. Перемычка от водовода Dy=500 мм по ул. Постышева ВК 706.35 через ул. Пермская, ул.3Интернационала до водовода Dy=700мм по ул. Лобкова ВК 676.176 на участке от ул. Пермская, 59 до ул.Пермская, 53 ВК 676.109 -ВК 676.121, Dy=400 мм	1	2021	0,00	Прибыль, направленная на инвестиции	1 777	0,00	0,00	0,00	
1.9.11	Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод №2 от автодороги «Меридиан» до ТРК «Горки», Dy=1000 мм	1	2019	0,00	Амортизационные отчисления	6 833	0,00	0,00	0,00	
1.9.12	Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод №5 от автодороги «Меридиан» до ТРК «Горки», Dy=1200 мм	1	2019	0,00	Амортизационные отчисления	6 833	0,00	0,000	0,00	
1.9.13	Водовод № 1 ЧМЗ от ул. Курчатова до ВНС "Северная", в том числе: Dy=500мм, 600мм	5	2025	0,00	1. Амортизацион-ные отчисления 2. Прибыль, направленная на инвестиции	439 135	0,00	0,00	0,00	
Раздел 2										
2.1.	Строительство водовода Д1000мм от насосной станции «Западная» до Краснопольской площадки	4	2019	0,10	1. Плата за подключение 2. Банковские кредиты	349 164	185 850	150,00	361,00	Заключен договор на разработку проекта планировки территории с проектом межевания территории на сумму 511,00
2.2	Строительство водовода Dy=500мм по ул. Академика Макеева от водовода Д1000 мм по Братьев Кашириных до ул. Героя России Родионова	1	2016	0,10	Плата за подключение	45 883	45 883	34,00	45,47	Заключен договор на разработку проекта планировки территории с проектом межевания территории (для п.2.2 и 4.4) на сумму 96,00

2.3	Строительство водовода Dy=500мм по ул.Туруханская	1	2016	0,80	Плата за подключение	28 969	28 969	100,00	231,54	Заключен договор на разработку проекта планировки территории с проектом межевания территории на сумму 328,00
	ИТОГО по разделу «Водоснабжение»			0,54		3 635 972	528 127	19 420,87	19 793,87	

ВОДООТВЕДЕНИЕ

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с НДС), тыс. руб.				Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2016г.	Факт за 4 квартал 2016г.	Факт за 12 месяцев 2016г	
Раздел 3.										
3.1	Строительство сооружений обработки осадков сточных вод	10	2025	0,00	1. Прибыль, направленная на инвестиции 2. Банковские кредиты	1 806 497	213 212	0,00	0,00	
3.2	Модернизация воздуходувной станции	8	2023	0,00	Банковские кредиты	320 998	14 939	0,00	0,00	
Раздел 4.										
4.1	Реконструкция КНС № 16, производительность 91,2 тыс. куб.м/сут.	1	2016	4,74	Плата за подключение	28 451	28 451	1 243,65	1 348,47	Заключены договоры: - 4 881,52 – разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция КНС №16 в

										Калининском районе г.Челябинска»; - 15 380,13 – строительно-монтажные работы по реконструкции грабельного отделения КНС №16.
4.2	Строительство напорного коллектора водоотведения от КНС №16 до КГ по ул.Чичерина Dy=1000мм	3	2018	0,02	1. Плата за подключение 2. Банковские кредиты	394 239	185 850	84,00	84,00	Заключен договор на разработку проекта планировки территории с проектом межевания территории на сумму 280,00
4.3	Строительство третьей нитки напорно-самотечного коллектора водоотведения от камеры у сада "Искра" до приемной камеры ОСК, Dy=1400мм	4	2020	0,00	Плата за подключение	253 061	0,00	0,00	0,00	
4.4	Строительство коллектора водоотведения Dy=500 мм до коллектора Dy=800 мм по ул.Академика Макеева	1	2016	0,19	Плата за подключение	23 611	23 611	34,00	45,59	См. примечание по п.2.2
4.5	Строительство коллектора водоотведения Dy=500 мм по ул. Новороссийская , протяженность 0,5 км в т.ч. ПИР	1	2019	0,00	Плата за подключение	11 149	0,00	0,00	0,00	
4.6	Строительство разгрузочного коллектора Dy=1000-1200 мм по ул. Барбюса до коллектора №3а, 2Dy=1200 мм в Ленинском районе	2	2021	0,00	Плата за подключение	44 466	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО по разделу «Водоотведение»:			0,05		2 882 471	466 063	1 361,65	1 478,06	

И.о. генерального директора А.Г. Аникин

Главный бухгалтер О.Г. Пережогина