Отчет о выполнении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г.Челябинска" на 2016-2025 годы

за 4 квартал
2017 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
Раздел 1													
1.1.	Строительство объекта "Насосная станция второго подъема № 21 и резервуары чистой воды на очистных сооружениях водопровода г.Челябинска»	4	2019	0,01	Всего	478 744	155 618	38 904,5	29 845	0,00	105 792	11,18	Ведется оформление разрешительной документации, правоустанавливающих документов.
					Амортизационные отчисления	179 639	56 521	14 130	12 641	0,00	51 678	11,18	
					Прибыль, направленная на инвестиции	174 404	59 091	14 773	17 205		54 114		
					Возврат НДС	73 028	23 738	5 934,5	0		0		
					Банковские кредиты	51 673	16 268	4 067	0		0		
1.2.	Строительство объекта "Система защиты и повышения барьерных функций "ОСВ" с использованием порошкообразного активированного угля	3	2020	0	Всего	291 268	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Амортизационные отчисления	112 439	0	0					
					Прибыль, направленная на инвестиции	121 912	0	0					
					Возврат НДС	44 431	0	0					
					Банковские кредиты	12 486	0	0					
					Всего	116 976	48 647	12 161,75	9 220,09	5 126,17	37 693,67	5 180,17	Заключены договоры на корректировку проекта «Техническое перевооружение

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
1.3.	Техническое перевооружение склада жидкого хлора "ОСВ"	3	2018	6,46	Амортизационные отчисления	99 132	41 226	10 307	9 220,09	5 126,17	37 694	5 180,17	склада жидкого хлора СП «ОСВ» МУП «ПОВВ» (приведение к правилам ПБ 09-594-03)». Ведется проектирование.
					Возврат НДС	17 844	7 421	1 855	0		0		
1.4.	Модернизация насосных станций № 12, 22 "ОСВ", III подъема очистных сооружений водопровода с установкой частотных преобразователей	3	2022	0	Всего	163 752	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Амортизационные отчисления	3 995	0	0					
					Прибыль, направленная на инвестиции	134 778	0	0					
					Возврат НДС	24 979	0	0					
1.5.	Реконструкция водопроводной насосной станции "Западная", производительность 250 тыс. куб.м/сут.	2	2018	34,59	Всего	57 336	18 658	4 664,5	**315**	5 240,32	**1 160**	33 587,37	Ведутся строительно-монтажные работы (установка высоковольтного преобразователя частоты серии ПЧВМ-ТТПТ-120-6000-УХЛ4).
					Плата за подключение	23 589	7 676	1 919	**315**	5 240,32	**1 160**	33 587,37	
					Возврат НДС	8 746	2 846	712	0		0		
					Банковские кредиты	25 001	8 136	2 034	0		0		
1.6.	Водоснабжение п. Аэропорт. Строительство объекта "Сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт Металлургического района города Челябинска"	2	2018	0,3	Всего	19 649	9 824	2456	1 862	0	7 612	40,41	Ведется оформление разрешительной документации.
					Амортизационные отчисления	16 651	8 325	2 081	1 862	0	7 612	40,41	
					Возврат НДС	2 998	1 499	375	0		0		
1.7.	Водоснабжение пос.Смолино. Подключение к системе водоснабжения г.Челябинска. Строительство водовода 2d=150 мм	2	2018	5,52	Всего	16 165	6 000	1500	1 137	261,73	4 649	510,75	Заключен договор на выполнение-проектно-изыскательских работ на сумму 1 102,00. Ведется проектирование
					Амортизационные отчисления	13 699	5 085	1271,25	1 137	261,73	4 649	510,75	
					Возврат НДС	2 466	915	229	0		0		

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
1.8.	Строительство водовода №8 Д=1600мм от очистных сооружений водопровода до насосной станции «Западная» (I этап - от очистных сооружений до пикета - 64)	10	2025	0	Всего	1 536 502	80 571	20142,75	3 763	0	13 355	0,00	
					Амортизационные отчисления	570 734	12 475	3118,75	2 790		11 406		
					Прибыль, направленная на инвестиции	222 079	1 606	401,5	845		1 479		
					Плата за подключение	266 984	3 111	777,75	128		470		
					Возврат НДС	234 381	12 291	3072,75	0		0		
					Банковские кредиты	242 324	51 088	12772	0		0		
1.9.	Модернизация водоводов												
1.9.1.	Ленинский район. Водовод от ул.Грозненская, 36 до ул.Дзержинского, 20 ВК 858.80 -ВК 858.172, Dy=720 мм	1	2019	79,1	Всего	14 274	0	0	0,00	0,00	0,00	11 291,03	Ведутся строительно-монтажные работы
					Амортизационные отчисления	12 097	0	0		0,00		11 291,03	
					Возврат НДС	2 177	0	0					
1.9.2.	Ленинский район. Водовод по ул. Дзержинского, ул. Коммунаров на участке от ул.Гражданская, 16 до ул. Агалакова, 24 ВК 796.209 - ВК 797.252, Dy=400 мм	1	2019	0	Всего	8 546	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Амортизационные отчисления	7 242	0	0					
					Возврат НДС	1 304	0	0					
1.9.3.	Тракторозаводский район. Водовод по ул. 1 Пятилетки от ВК 708.248 до ВК 707.116 на участке от ВК 708.248 до ВК 707.116 по ул. 1 Пятилетки, 10, Dy=600 мм	1	2021	0	Всего	14 182	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	12 019	0	0					
					Возврат НДС	2 163	0	0					
					Всего	2 243	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
1.9.4.	Тракторозаводский район. Водовод от ул. I Пятилетки,5 до пер. Передовой,7 ВК 677.201 до ВК678.24, Dy=500 мм	1	2021	0	Прибыль, направленная на инвестиции	1 901	0	0					
					Возврат НДС	342	0	0					
1.9.5.	Курчатовский район. Водовод по ул. Автодорожной от водовода № 6 по ул. Ворошилова до водовода №1 ЧМЗ по пр-т 2 Западный на пересечении ул. Производственная и ул. Автодорожная от ВК-550.23 до ВК-553.24, Dy=500 мм	1	2023	0	Всего	24 358	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Амортизационные отчисления	20 642	0	0					
					Возврат НДС	3 716	0	0					
1.9.6.	Курчатовский район. Водовод № 6 от ВНС "Западная" до ул. Молодогвардейцев в районе ул. Молодогвардейцев, 7, ВК 580.24-ВК 580.23, Dy=700 мм	1	2017	100	Всего	218	218	54,5	41	218	169	218,00	
					Амортизационные отчисления	185	185	46,25	41	218	169	218,00	
					Возврат НДС	33	33	8,25	0,00		0,00		
1.9.7.	Курчатовский район. Водовод по ул. Захаренко от водовода №6 до ВНС №63 (8 микрорайон) на участке от ул.Захаренко, 5 до ул. Захаренко, 9, ВК 488.02 -ВК 491.43, Dy=500 мм	1	2021	0	Всего	2 697	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Амортизационные отчисления	2 286	0	0					
					Возврат НДС	411	0	0					
1.9.8.	Тракторозаводский район. Водовод от ул. Механическая, 11 до ул.Механическая, 12, ВК 617.10 -ВК 588.52 (левая нитка), Dy=720 мм	1	2021	0	Всего	10 369	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Амортизационные отчисления	7 607	0	0					
					Прибыль, направленная на инвестиции	1 180	0	0					
					Возврат НДС	1 582	0	0					
	Советский район. Водовод от				Всего	3 180	0	0		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
1.9.9.	ул.Воровского, 61-б до ул. Воровского, 55 от ВК 763.170 до ВК 763.107, D=500,600 мм	1	2021	0	Прибыль, направленная на инвестиции	2 695	0	0					
					Возврат НДС	485	0	0					
1.9.10.	Центральный район. Перемычка от водовода Dy=500 мм по ул. Постышева ВК 706.35 через ул. Пермская, ул.3Интернационала до водовода Dy=700мм по ул. Лобкова ВК 676.176 на участке от ул. Пермская, 59 до ул.Пермская, 53 ВК 676.109 -ВК 676.121, Dy=400 мм	1	2021	0	Всего	1 777	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	1 506	0	0					
					Возврат НДС	271	0	0					
1.9.11.	Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод №2 от автодороги «Меридиан» до ТРК «Горки», Dy=1000 мм	1	2019	0	Всего	6 833	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Амортизационные отчисления	5 791	0	0					
					Возврат НДС	1 042	0	0					
1.9.12.	Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод №5 от автодороги «Меридиан» до ТРК «Горки», Dy=1200 мм	1	2019	0	Всего	6 833	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Амортизационные отчисления	5 791	0	0					
					Возврат НДС	1 042	0	0					
1.9.13.	Водовод № 1 ЧМЗ от ул. Курчатова до ВНС "Северная", в том числе: Dy=500мм, 600мм	5	2025	0	Всего	439 134	0	0		0,00		0,00	
					Амортизационные отчисления	180 232	0	0					
					Прибыль, направленная на инвестиции	191 916	0	0					
					Возврат НДС	66 986	0	0					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
Раздел 2													
2.1.	Строительство водовода Д1000мм от насосной станции «Западная» до Краснопольской площадки	2	2017	0,1	Всего	349 164	163 315	40 829	3 389	0	12 484	0	Заключен договор на разработку проекта планировки территории с проектом межевания территории. Ведется проектирование.
					Плата за подключение	168 783	82 604	20 651	3 389	0	12 484	0	
					Возврат НДС	53 262	24 912	6 228	0		0		
					Банковские кредиты	127 119	55 799	13 950	0		0		
2.2.	Строительство водовода Dy=500мм по ул. Академика Макеева от водовода Д1000 мм по Братьев Кашириных до ул. Героя России Родионова	1	2016	0,13	Всего	45 883	0	0	0	0	0	14,00	Разработан проект планировки территории с проектом межевания территории (для п.2.2 и 4.4).
					Плата за подключение	38 884	0	0	0	0	0	14,00	
					Возврат НДС	6 999	0	0	0		0		
2.3.	Строительство водовода Dy=500мм по ул.Туруханская	1	2016	1,14	Всего	28 969	0	0	0	0	0	100,00	Разработан проект планировки территории с проектом межевания территории.
					Плата за подключение	24 550	0	0	0	0	0	100,00	
					Возврат НДС	4 419	0	0	0		0		
2.4.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 500 мм L=660,31 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0	Всего	5 731	0	0		0,00		0,00	
					Плата за подключение	4 857	0	0					
					Возврат НДС	874	0	0					
2.5.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 315 мм L=1 398,56 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0	Всего	6 933	0	0		0,00		0,00	
					Плата за подключение	5 875	0	0					
					Возврат НДС	1 058	0	0					
	Строительство сетей водоснабжения				Всего	8 294	0	0		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
2.6.	диаметром 225 мм L=2 384,05 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0	Плата за подключение	7 029	0	0					
					Возврат НДС	1 265	0	0	0,00		6 590,00		
2.7.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 2d160 мм L=134,11 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0	Всего	689	0	0		0,00		0,00	
					Плата за подключение	584	0	0					
					Возврат НДС	105	0	0					
2.8.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 2d110 мм L=80,84 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0	Всего	105	0	0		0,00		0,00	
					Плата за подключение	89	0	0					
					Возврат НДС	16	0	0					
2.9.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=46,15 п.м. для подключения мкр.№20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0	Всего	337	0	0		0,00		0,00	
					Плата за подключение	286	0	0					
					Возврат НДС	51	0	0					
2.10.	Строительство водопроводной сети диаметром 63 мм L=3,7 п.м. для подключения мкр. №51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	22	0	0		0,00		0,00	
					Плата за подключение	19	0	0					
					Возврат НДС	3	0	0					
2.11.	Строительство водопроводного ввода диаметром 100 мм L=393,57 п.м. (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	2 554	0	0		0,00		0,00	
					Плата за подключение	2 164	0	0					
					Возврат НДС	390	0	0					
2.12.	Строительство водопроводного ввода диаметром 100 мм L=33,30 п.м. для подключения мкр. №51-А(ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	3 020	0	0		0,00		0,00	
					Плата за подключение	2 559	0	0					
					Возврат НДС	461	0	0					
	Строительство водопроводного ввода диаметром 160 мм L=468,63 п.м. для				Всего	2 293	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
2.13.	диаметром 160 мм L=408,65 п.м. для подключения мкр. №51-А(ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Плата за подключение	1 943	0	0					
					Возврат НДС	350	0	0					
2.14.	Строительство водопроводной сети диаметром 200 мм L=320,79 п.м. для подключения мкр. №51-А(ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	16 023	0	0		0,00		0,00	
					Плата за подключение	13 579	0	0					
					Возврат НДС	2 444	0	0					
2.15.	Строительство водопроводной сети диаметром 400 мм L=508,4 п.м. для подключения мкр. №51-А(ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	14 936	0	0		0,00		0,00	
					Плата за подключение	12 658	0	0					
					Возврат НДС	2 278	0	0					
2.16.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=27 м, 315-325 мм L=4,4 м для подключения Перинатального центра на 130 коек в г.Челябинске по адресу: ул.Воровского, ул.Блюхера (ООО «Альфастрой»)	1	2016	100	Всего	785	0	0	0,00	0,00	0,00	43,00	
					Плата за подключение	665	0	0					
					Возврат НДС	120	0	0					
2.17.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 63 мм L=16,35 м для подключения Комбината бытового обслуживания по адресу: г.Челябинск, ул. Братьев Кашириных-ул. Чичерина (Чебураев Д.В.)	2	2017	100	Всего	96	37	9,25	0,00	0,00	0,00	96,00	
					Плата за подключение	81	31	7,75					
					Возврат НДС	15	6	1,5					
2.18.	ООО «Альфастрой» строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=21,41 п.м. для подключения Комбината бытового обслуживания по адресу: г.Челябинск, ул. Братьев Кашириных-ул.	2	2017	100	Всего	126	64	16	0,00	0,00	0,00	126,00	
					Плата за подключение	107	54	13,5					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
	г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных-ул. Чичерина (Чебураев Д.В.)				Возврат НДС	19	10	2,5					
2.19.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=150 м для подключения жилых домов №№ 23,24,25 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже, трансформаторной подстанцией (стр.№36) и подземной автостоянкой (стр.№40) по адресу: микрорайон «Яблочный», ул. Самохина 1-я, Тракторозаводский район города Челябинска (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	100	Всего	1 397	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	1 184	0	0					
					Возврат НДС	213	0	0					
2.20.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 315 мм L=335 м для подключения жилых домов №№ 23,24,25 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже, трансформаторной подстанцией (стр.№36) и подземной автостоянкой (стр.№40) по адресу: микрорайон «Яблочный», ул. Самохина 1-я, Тракторозаводский район города Челябинска (ОАО «СК ЧГС»)	2	2017	100	Всего	3 833	1 917	479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	3 248	1 624	406					
					Возврат НДС	585	293	73,25					
	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм L=73 м, 225 мм L=49,5				Всего	2 495	1 248	312		0,00		125,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
2.21.	м, 315 мм L=2 м для подключения Котельной для Перинатального центра на 130 коек в г.Челябинске по адресу: ул.Воровского, ул.Блюхера (ООО «Альфастрой»)	2	2017	100	Плата за подключение	2 114	1 057	264,25	0,00		0,00		
					Возврат НДС	381	191	47,75					
2.22.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 560 мм L=463,42 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, ТРК, детского сада по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	0	Всего	5 082	0	0					
					Плата за подключение	4 307	0	0					
					Возврат НДС	775	0	0					
2.23.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 315 мм L=210,24 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, ТРК, детского сада по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	1 966	0	0					
					Плата за подключение	1 666	0	0					
					Возврат НДС	300	0	0					
2.24.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 110 мм L=107,69 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, ТРК, детского сада по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	1 453	0	0					
					Плата за подключение	1 231	0	0	15 404,55	15 602,67	30 103,09	25 416,43	
					Возврат НДС	222	0	0					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
2.25.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм L=118,92 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, ТРК, детского сада по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	647	0	0					
					Плата за подключение	548	0	0					
					Возврат НДС	99	0	0					
2.26.	Строительство сетей водоснабжения диаметром 225 мм L=1 446,78 м для подключения жилых домов №1,2,3,4.1,4.2,5,6,8,9,10,11,12, ТРК, детского сада по адресу: мкр. №49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г.Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	10 253	0	0					
					Плата за подключение	8 689	0	0					
					Возврат НДС	1 564	0	0					
2.27.	Строительство сетей водоснабжения из чугунной трубы диаметром 400 мм L=569,9 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой	1	2016		Всего	6 079	0	0					
					Плата за подключение	5 152	0	0					
					Возврат НДС	927	0	0					
2.28.	Строительство сетей водоснабжения из чугунной трубы диаметром 200 мм L=4,0 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-	1	2016		Всего	31	0	0					
					Плата за подключение	26	0	0					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
	пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)				Возврат НДС	5	0	0					
2.29.	Строительство сетей водоснабжения из чугунной трубы диаметром 100 мм L=22,0 м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Всего	140	0	0					
					Плата за подключение	119	0	0					
					Возврат НДС	21	0	0					
	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм L=9,3м для подключения жилых домов:				Всего	54	0	0					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
2.30.	L=9,5м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016	92,77	Плата за подключение	46	0	0	0,00	0,00	0,00	4 210,00	
					Возврат НДС	8	0	0					
2.31.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=28,3м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Всего	181	0	0					
					Плата за подключение	153	0	0					
					Возврат НДС	28	0	0					
	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=86,5 м для подключения жилых домов:				Всего	612	0	0					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
2.32.	жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Плата за подключение	519	0	0					
					Возврат НДС	93	0	0					
2.33.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=256,3м для подключения жилых домов: жилой дом стр.№41-а со встроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр. №41-б со встроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. №41-в со встроенно-пристроенной аптекой г.Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул.Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016		Всего	2 205	0	0					
					Плата за подключение	1 869	0	0					
					Возврат НДС	336	0	0					
	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм				Всего	10 606	0	0					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
2.34.	полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=1 232,4 м для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Братьев Кашириных, Калининский район г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Плата за подключение	8 988	0	0					
					Возврат НДС	1 618	0	0					
2.35.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110 мм L=9,5 м для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Братьев Кашириных, Калининский район г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016	98,65	Всего	123	0	0	0,00	549,97	0,00	621,97	
					Плата за подключение	104	0	0					
					Возврат НДС	19	0	0					
2.36.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L=12,0 м для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Братьев Кашириных, Калининский район г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	55	0	0					
					Плата за подключение	47	0	0					
					Возврат НДС	8	0	0					
2.37.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=161,6 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами расчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова,2, Советский район г. Челябинска (ООО	1	2016		Всего	1 391	0	0					
					Плата за подключение	1 179	0	0					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
	«Икар»)				Возврат НДС	212	0	0					
2.38.	Реконструкция сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=192,86 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами расчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова,2, Советский район г. Челябинска (ООО «Икар»)	1	2016	97,51	Всего	1 659	0	0	0,00	0,00	231,59	151,00	
					Плата за подключение	1 406	0	0					
					Возврат НДС	253	0	0					
2.39.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L=7,0 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами расчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова,2, Советский район г. Челябинска (ООО «Икар»)	1	2016		Всего	41	0	0					
					Плата за подключение	35	0	0					
					Возврат НДС	6	0	0					
	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110				Всего	179	60	15					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
2.40.	мм L=33,0 м для подключения объекта: «Кафе с подземной парковкой, 2 этажа» по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, ул. Каслинская (между домом 36 и 38) (ИП Григорян К.Х.)	3	2018	99,93	Плата за подключение	152	51	12,75	0,00	0,00	3 373,52	2 697,00	
					Возврат НДС	27	9	2,25					
2.41.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 2d110 мм L=113,0 м для подключения объекта: «Кафе с подземной парковкой, 2 этажа» по адресу: г.Челябинск, Курчатовский район, ул. Каслинская (между домом 36 и 38) (ИП Григорян К.Х.)	3	2018		Всего	2 520	840	210					
					Плата за подключение	2 136	712	178					
					Возврат НДС	384	128	32					
2.42.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм L=9,05 м для подключения объекта: «Магазин», расположенного по адресу: г.Челябинск Советский район, ул. Доватора-ул.Цеховая (ООО «СтройИнвест»)	2	2017	0	Всего	53	27	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	45	23	5,75					
					Возврат НДС	8	4	1					
	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L=225,0 м для подключения объекта:				Всего	1 285	0	0					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
2.43.	«Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Плата за подключение	1 089	0	0					
					Возврат НДС	196	0	0					
2.44.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=74,5 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Всего	465	0	0					
					Плата за подключение	394	0	0					
					Возврат НДС	71	0	0					
	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=44,5 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и				Всего	308	0	0					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
2.45.	строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016	39,57	Плата за подключение	261	0	0	0,00	0,00	0,00	5,50	
					Возврат НДС	47	0	0					
2.46.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=193,2 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Всего	2 661	0	0					
					Плата за подключение	2 255	0	0					
					Возврат НДС	406	0	0					
2.47.	Реконструкция водовода по ул. Линейная с увеличением диаметра до 500 мм L=1 130,5 м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, ул.Черничная-Трашутина-озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Всего	13 509	0	0					
					Плата за подключение	11 448	0	0					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
					Возврат НДС	2 061	0	0					
2.48.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 90 мм L=29,47 м для подключения объекта: «Автокомплекс», расположенного по адресу г.Челябинск, курчатовский район, пр.Новоградский-ул.Городская (ООО «Компания ПромКапитал»)	1	2016	97,5	Всего	295	0	0	0,00	0,00	4 880,71	3 807,00	
					Плата за подключение	250	0	0					
					Возврат НДС	45	0	0					
2.49.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=429,32 м для подключения объекта: «Автокомплекс», расположенного по адресу г.Челябинск, курчатовский район, пр.Новоградский-ул.Городская (ООО «Компания ПромКапитал»)	1	2016		Всего	3 610	0	0					
					Плата за подключение	3 059	0	0					
					Возврат НДС	551	0	0					
2.50.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 100 мм L=71,8 м для подключения объекта: «Жилой дом №5», расположенного по адресу г.Челябинск, Советский район, п.Новосинеглазово, ул. Плановая (ООО «ФениксГран»)	1	2016	0	Всего	411	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	348	0	0					
					Возврат НДС	63	0	0					
	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 300 мм				Всего	10 841	0	0		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
2.51.	L=163,4 м для подключения объекта: «Жилой дом №5», расположенного по адресу г.Челябинск, Советский район, п.Новосинеглазово, ул. Плановая (ООО «ФениксГран»)	1	2016	0	Плата за подключение	9 187	0	0					
					Возврат НДС	1 654	0	0					
2.52.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм L=5,5 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	32	0	0					
					Плата за подключение	27	0	0					
					Возврат НДС	5	0	0					
2.53.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм L=49,4 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	282	0	0					
					Плата за подключение	239	0	0					
					Возврат НДС	43	0	0					
	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм L=42,0 м для подключения объекта:				Всего	262	0	0					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
2.54.	«Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Плата за подключение	222	0	0					
					Возврат НДС	40	0	0					
2.55.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=109,0 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016	60,53	Всего	755	0	0	2 300,03	0,00	2 300,03	2 540,00	
					Плата за подключение	640	0	0					
					Возврат НДС	115	0	0					
2.56.	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм L=8,81 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	741	0	0					
					Плата за подключение	628	0	0					
					Возврат НДС	113	0	0					
	Реконструкция сетей водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм				Всего	14	0	0					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
2.57.	полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм L=2,1 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Плата за подключение	12	0	0					
					Возврат НДС	2	0	0					
2.58.	Реконструкция водовода №9 диаметром 700 мм L=1420,0 м для подключения объекта: «Жилые дома (стр.7,9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу г.Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул.Бобруйской (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016		Всего	5 145	0	0					
					Плата за подключение	4 360	0	0					
					Возврат НДС	785	0	0					
ИТОГО по разделу «Водоснабжение»				**3,43**	Всего	**3 794 667**	**487 044**	**121 761**	**67 276,59**	**26 998,86**	**243 574,23**	**90 791,81**	
					Амортизационные отчисления	1 238 162	123 817	30 954					
					Прибыль, направленная на инвестиции	864 390	60 697	15 175					
					Плата за подключение	654 667	96 943	24 236					
					Возврат НДС	578 845	74 296	18 574					
					Банковские кредиты	458 603	131 291	32 823					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
Раздел 3.													
3.1.	Строительство сооружений обработки осадков сточных вод	10	2025	0,25	Всего	1 806 501	218 371	54 593	28 052	4 474	96 124	4 474	Разработаны основные технические решения "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Челябинска.
					Амортизационные отчисления	753 487	75 359	18 840	16 263	4 474	66 487	4 474,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	481 725	43 941	10 985	11 789		29 637		
					Возврат НДС	275 570	33 311	8 328	0		0		
					Банковские кредиты	295 719	65 760	16 440	0		0		
3.2.	Модернизация воздуходувной станции	8	2023	0	Всего	320 996	26 168	6 542	0	0	0	0,00	
					Прибыль, направленная на инвестиции	24 363	0	0					
					Возврат НДС	48 965	3 992	998					
					Банковские кредиты	247 668	22 176	5 544					
Раздел 4.													
4.1.	Реконструкция КНС № 16, производительность 91,2 тыс. куб.м/сут.	1	2016	66,22	Всего	28 451	0	0		2 311,50		17 491,28	Ведется разработка проектной и рабочей документации по объекту (полный объем реконструкции) и выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции грабельного отделения КНС №16.
					Плата за подключение	24 111	0	0		2 311,50		17 491,28	
					Возврат НДС	4 340	0	0					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
4.2.	Строительство напорного коллектора водоотведения от КНС №16 до КГ по ул.Чичерина Dy=1000мм	3	2018	0,07	Всего	394 239	194 585	48 646	3 019	196	7 501	196,00	Заключен договор на разработку проекта планировки территории с проектом межевания территории на сумму 280,00. Ведется проектирование.
					Плата за подключение	170 713	84 259	21 065	3 019	196	7 501	196,00	
					Возврат НДС	60 138	29 682	7 421	0,00		0,00		
					Банковские кредиты	163 388	80 644	20 161	0,00		0,00		
4.3.	Строительство третьей нитки напорно-самотечного коллектора водоотведения от камеры у сада "Искра" до приемной камеры ОСК, Dy=1400мм	4	2020	0	Всего	253 061	64 862	16 216	1 970	0	4 893	0,00	
					Плата за подключение	214 459	54 968	13 742	1 970		4 893		
					Возврат НДС	38 602	9 894	2 474	0		0		
4.4.	Строительство коллектора водоотведения Dy=500 мм до коллектора Dy=800 мм по ул.Академика Макеева	1	2016	0,25	Всего	23 611	0	0	0,00	0,00	0,00	14,00	См. примечание по п.2.2.
					Плата за подключение	20 009	0	0					
					Возврат НДС	3 602	0	0					
4.5.	Строительство коллектора водоотведения Dy=500 мм по ул. Новороссийская , протяженность 0,5 км, в т.ч. ПИР	1	2019	0	Всего	11 149	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	9 448	0	0					
					Возврат НДС	1 701	0	0					
4.6.	Строительство разгрузочного коллектора Dy=1000-1200 мм по ул. Барбюса до коллектора №3а, 2Dy=1200 мм в Ленинском районе	2	2021	0	Всего	44 466	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	37 683	0	0					
					Возврат НДС	6 783	0	0					
4.7.	Строительство коллектора водоотведения диаметром 500мм L=681,5 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0	Всего	4 807	0	0		0,00		0,00	
					Плата за подключение	4 074	0	0					
					Возврат НДС	733	0	0					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
4.8.	Строительство коллектора водоотведения диаметром 315мм L=335,13 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0	Всего	1 233	0	0		0,00		0,00	
					Плата за подключение	1 045	0	0					
					Возврат НДС	188	0	0					
4.9.	Строительство коллектора водоотведения диаметром 250мм L=782,19 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0	Всего	2 260	0	0		0,00		0,00	
					Плата за подключение	1 915	0	0					
					Возврат НДС	345	0	0					
4.10.	Строительство коллектора водоотведения диаметром 200мм L=1761,69 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0	Всего	5 088	0	0		0,00		0,00	
					Плата за подключение	4 312	0	0					
					Возврат НДС	776	0	0					
4.11.	Строительство коллектора водоотведения диаметром 160мм L=84,73 п.м. для подключения мкр. № 20 (ООО «СК Легион»)	1	2016	0	Всего	242	0	0		0,00		0,00	
					Плата за подключение	205	0	0					
					Возврат НДС	37	0	0					
4.12.	Строительство сетей водоотведения диаметром 160мм L=199,55 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	2 917	0	0		0,00		0,00	
					Плата за подключение	2472	0	0					
					Возврат НДС	445	0	0					
4.13.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=980,62 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	6 286	0	0		0,00		0,00	
					Плата за подключение	5 327	0	0					
					Возврат НДС	959	0	0					
4.14.	Строительство сетей водоотведения диаметром 250мм L=148,75 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	953	0	0		0,00		0,00	
					Плата за подключение	808	0	0					
					Возврат НДС	145	0	0		0,00		0,00	
4.15.	Строительство сетей водоотведения диаметром 300мм L=511,25 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	3 703	0	0					
					Плата за подключение	3 138	0	0					
					Возврат НДС	565	0	0					
4.16.	Строительство сетей водоотведения диаметром 400мм L=81,45 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	661	0	0		0,00		0,00	
					Плата за подключение	560	0	0					
					Возврат НДС	101	0	0					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
4.17.	Строительство сетей водоотведения диаметром 500мм L=55,40 п.м. для подключения мкр. № 51-А (ООО «Социальный сервис»)	1	2016	0	Всего	590	0	0		0,00		0,00	
					Плата за подключение	500	0	0					
					Возврат НДС	90	0	0					
4.18.	Строительство коллектора водоотведения Ду=160мм L=45 м, Ду=200мм L=344 м, Ду=315мм L=18 м для подключения Перинатального центра на 130 коек в г. Челябинске по адресу: ул. Воровского, ул. Блюхера (ООО «АльфаСтрой»)	1	2016	100	Всего	5 462	0	0	0,00	0,00	0,00	273,00	
					Плата за подключение	4 629	0	0					
					Возврат НДС	833	0	0					
4.19.	Реконструкция (вынос из-под проектируемого издания) коллектора водоотведения диаметром 500мм L=55,82м для подключения комбината бытового обслуживания по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных – ул. Чичерина (Чебураев Д.В.)	1	2016	100	Всего	595	0	0	0,00	0,00	0,00	595,00	
					Плата за подключение	504	0	0					
					Возврат НДС	91	0	0					
4.20.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=250м, для подключения жилых домов №№23, 24, 25 со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже, трансформаторной подстанцией (стр. № 36) и подземной автостоянкой (стр. № 40) по адресу: мкр. «Яблочный», ул. Самохина 1-я (стр.), Тракторозаводской район города Челябинска (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	100	Всего	1 825	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	1 547	0	0					
					Возврат НДС	278	0	0					
	Строительство сетей водоотведения				Всего	6 072	0	0					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
4.21.	Строительство сетей водоотведения диаметром 400мм L=754,93м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ТРК, детский сад; по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016	125,52	Плата за подключение	5 146	0	0	11 919,00	9 337,42	29 233,64	20 750,36	
					Возврат НДС	926	0	0					
4.22.	Строительство сетей водоотведения диаметром 300мм L=288,25м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ТРК, детский сад; по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	1 816	0	0					
					Плата за подключение	1 539	0	0					
					Возврат НДС	277	0	0					
4.23.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=1146,48 м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ТРК, детский сад; по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	8 183	0	0					
					Плата за подключение	6 935	0	0					
					Возврат НДС	1 248	0	0					
4.24.	Строительство сетей водоотведения диаметром 150мм L=318,76 м, для подключения жилых домов № 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ТРК, детский сад; по адресу: микрорайон № 49-а Краснопольской площадки, Курчатовский район, г. Челябинск (ОАО «СК ЧГС»)	1	2016		Всего	460	0	0					
					Плата за подключение	390	0	0					
					Возврат НДС	70	0	0					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
4.25.	Строительство сетей водоотведения диаметром 200мм L=214,8 м для подключения жилых домов: жилой дом стр. № № 41-а со встроено-пристроенным магазином промышленных товаров и кафе, жилой дом стр.№ 41-б со встроено-пристроенным магазином продовольственных товаров и кулинарией, жилой дом стр. № 41-в со встроено-пристроенной аптекой г. Челябинск, р-н Тракторозаводский, жилой район Чурилово, микрорайон №1, ул. Зальцмана (ООО «КПД Заказчик»)	1	2016	97,58	Всего	910	0	0	0,00	0,00	0,00	45,00	
					Плата за подключение	771	0	0					
					Возврат НДС	139	0	0	0,00				
4.26.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 160мм L=21,2м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	134	0	0					
					Плата за подключение	114	0	0					
					Возврат НДС	20	0	0					
4.27.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 200мм L=99,0м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	629	0	0					
					Плата за подключение	533	0	0					
					Возврат НДС	96	0	0					
	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром				Всего	178	0	0					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполне-ния, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
4.28.	полипропиленовой трубы диаметром 250мм L=28 м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016	97,49	Плата за подключение	151	0	0	0,00	0,00	0,00	439,00	
					Возврат НДС	27	0	0					
4.29.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 300мм L=10,0 м, для подключения объекта: «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	72	0	0					
					Плата за подключение	61	0	0					
					Возврат НДС	11	0	0					
4.30.	Реконструкция коллектора водоотведения D=1200мм с переносом трассы трубопровода (инв. № 420040) на нормативное расстояние от объекта «Торговый комплекс, котельная, автостоянка», расположенного по адресу: ул. Бр.Кашириных, Калининский район, г. Челябинска (ООО «Лента»)	1	2016		Всего	6 810	0	0					
					Плата за подключение	5 771	0	0					
					Возврат НДС	1 039	0	0					
4.31.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 160мм L=6,0 м, для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами рассчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова, 2, Советский район г. Челябинска (ООО «ИКАР»)	1	2016	97,54	Всего	38	0	0	0,00	0,00	398,44	30,00	
					Плата за подключение	32	0	0					
					Возврат НДС	6	0	0					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
4.32.	Строительство сетей водоотведения из полипропиленовой трубы диаметром 200мм L=90,0 м, для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом с группами временного пребывания дошкольников и объектами рассчетно-кассового назначения, 7-10 этажей» по адресу ул. Колсанова, 2, Советский район г. Челябинска (ООО «ИКАР»)	1	2016		Всего	572	0	0					
					Плата за подключение	485	0	0					
					Возврат НДС	87	0	0					
4.33.	Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром d 250мм L=60,0 м, для подключения объекта: «Кафе с подземной парковкой, 2-этажа» по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Каслинская (между д.36 и 38) ИП Григорян К.Х.	3	2018	100	Всего	480	160	40	0,00	0,00	600,09	480,00	
					Плата за подключение	407	136	34					
					Возврат НДС	73	24	6					
4.34.	Реконструкция коллектора водоотведения D=500мм с переносом трассы трубопровода на нормативное расстояние от объекта «Магазин» расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Доватора – Цеховая (ООО «СтройИнвест»)	2	2017	0	Всего	603	302	75,5	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	511	256	64					
					Возврат НДС	92	46	11,5					
	Строительство коллектора водоотведения D=200мм, L=8,75м для подключения объекта: «Застройка земельного участка				Всего	54	0	0					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
4.35.	для строительства ооъектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Черничная – Трашутина – озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Плата за подключение	46	0	0					
					Возврат НДС	8	0	0					
4.36.	Строительство коллектора водоотведения D=500мм, L=66,25м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Черничная – Трашутина – озеро Первое (ООО «РечелСтрой»)	1	2016	30	Всего	683	0	0	0,00	0,00	0,00	1 291,00	
					Плата за подключение	579	0	0					
					Возврат НДС	104	0	0					
4.37.	Строительство коллектора водоотведения D=1000мм, L=66,25м для подключения объекта: «Застройка земельного участка для строительства объектов жилого и общественного назначения», расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Черничная – Трашутина – озеро Первое (ООО «Речелстрой»)	1	2016		Всего	5 729	0	0					
					Плата за подключение	4 855	0	0					
					Возврат НДС	874	0	0					
4.38.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 160мм L=41,48м, для подключения объекта: «Автокомплекс», расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, пр. Новоградский –	1	2016		Всего	256	0	0					
					Плата за подключение	217	0	0					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
	ул. Городская (ООО «Компания ПромКапиталъ»)				Возврат НДС	39	0	0					
4.39.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 300мм L=177,47м, для подключения объекта: «Автокомплекс», расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, пр. Новоградский – ул. Городская (ООО «Компания ПромКапиталъ»)	1	2016	12,99	Всего	1 245	0	0	0,00	0,00	337,37	195,00	
					Плата за подключение	1 055	0	0					
					Возврат НДС	190	0	0					
4.40.	Строительство коллектора водоотведения из полиэтиленовой трубы диаметром 200мм L=131,75м, для подключения объекта: «Жилой дом № 5», расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, пос. Новосинеглазово, ул. Плановая (ООО «ФениксГран»)	1	2016	0	Всего	524	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	444	0	0					
					Возврат НДС	80	0	0					
4.41.	Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 160мм L=81,6м, для подключения объекта: «Жилые дома (стр. 7, 9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул. Бобруйской (пропорционально нагрузке) (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016	100	Всего	504	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	427	0	0					
					Возврат НДС	77	0	0					

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования (с НДС), тыс. руб.							Примечание
						Всего утверждено на весь период реализации ИП	Утверждено на 2017 г.	Утверждено на 4 квартал 2017 г.	Факт за 4 квартал 2017 г.		Факт за 2017 г.		
									начислено	расходы	начислено	расходы	
4.42.	Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 200мм L=118,2м, для подключения объекта: «Жилые дома (стр. 7, 9) по индивидуальным проектам, подземная автостоянка», расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, пересечение ул. Новороссийской и ул. Бобруйской (пропорционально нагрузке) (ООО «БетотекСтрой»)	1	2016	100	Всего	734	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Плата за подключение	622	0	0					
					Возврат НДС	112	0	0					
	ИТОГО по разделу «Водоотведение»:			**2,21**	Всего	**2 955 782**	**504 448**	**126 112**	**44 960,00**	**16 319,02**	**139 087,54**	**46 273,74**	
					Амортизационные отчисления	**753 487**	**75 359**	**18 840**					
					Прибыль, направленная на инвестиции	**506 088**	**43 941**	**10 985**					
					Плата за подключение	**538 550**	**139 619**	**34 905**					
					Возврат НДС	**450 882**	**76 949**	**19 237**					
					Банковские кредиты	**706 775**	**168 580**	**42 145**					

Генеральный директор Д.Л. Иоташев

Главный бухгалтер О.Г. Пережогина